



Российская ассоциация центров энергосбережения
**РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И
НОРМИРОВАНИЯ**
(ООО «Владрегионэнерго»)

600033 г. Владимир, проезд Западный, д. 8, оф. 6

тел. 8(4922) 77-17-40

E-mail: vladeffect@mail.ru

Сайт: vladenergy.ru

«УТВЕРЖДАЮ»

Исполнительный директор
ООО «Владрегионэнерго»

А. Г. Манов



Отчет

**о проведении технологического и ценового аудита отчета о
реализации инвестиционной программы АО «ОРЭС-Владимирская
область» «Развитие электрических сетей Владимирской области на
период 2023-2027 гг.» за 2024 г.**

Владимир
2025 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Общие положения	4
ГЛОССАРИЙ терминов и сокращений.....	5
Перечень основных нормативно-правовых актов.....	6
ВВЕДЕНИЕ.....	7
Раздел 1 Информация об отчете о реализации инвестиционной программы и обосновывающих его материалах	9
1.1 Результаты анализа соответствия информации об отчете о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Министерством энергетики Российской Федерации	9
1.2 Результаты анализа выполнения требований законодательства Российской Федерации, предъявляемых к раскрытию информации об инвестиционной деятельности сетевых организаций	10
1.3 Результаты анализа достоверности отчета о реализации инвестиционной программы, в том числе информации, содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета сетевой организации	11
Раздел 2 Оценка формирования фактической стоимости строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения, приобретения) объектов инвестиционной деятельности, в том числе анализ финансирования и освоения капитальных вложений в инвестиционные проекты, проектной документации, первичных учетных документов	13
2.1 Анализ фактического исполнения инвестиционной программы АО «ОРЭС-Владимирская область» за 2024 год.....	13
2.2 Анализ формирования фактической стоимости строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения, приобретения) объектов инвестиционной деятельности.....	22
Раздел 3 Оценка эффективности освоения источников финансирования инвестиционной программы.....	48
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ публичного технологического и ценового аудита отчета о выполнении инвестиционной программы за 2024 год	49
1. Результаты проверки информации об отчете о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах.....	49
2. Результаты оценки формирования фактической стоимости строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения, приобретения) объектов инвестиционной деятельности, в том числе анализа финансирования и освоения капитальных вложений в	

инвестиционные проекты, проектной документации, первичных учетных документов.....	49
3. Результаты оценки эффективности исполнения плана финансирования инвестиционной программы	50
4. Результаты оценки эффективности освоения источников финансирования инвестиционной программы	50

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Публичный технологический и ценовой аудит отчета о реализации инвестиционной программы Акционерного общества «Объединенные региональные электрические сети Владимирской области» (далее - АО «ОРЭС-Владимирская область») «Развитие электрических сетей Владимирской области на период 2023-2027 гг.» за 2024 год выполнен на основании договора возмездного оказания услуг №ИП24Ф от 07.04.2025 г., заключенного между Акционерным обществом «Объединенные региональные электрические сети Владимирской области» (далее – Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Региональный центр энергоэффективности и нормирования» (далее – Аудитор).

Основные сведения о Заказчике:

Полное наименование организации: Акционерное общество «Объединенные региональные электрические сети Владимирской области»

Сокращенное наименование организации: АО «ОРЭС - Владимирская область».

Главный управляющий директор: Голенкевич Николай Борисович.

Юридический адрес: 600015, г. Владимир, ул. Чайковского, д 38 Б

Фактический адрес: 600015, г. Владимир, ул. Чайковского, д 38 Б

Телефон/факс: +7 (4922) 44-32-98.

Основные сведения об Аудиторе:

Полное наименование организации – Общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр энергоэффективности и нормирования».

Сокращенное наименование организации – ООО «Владрегионэнерго».

Исполнительный директор – Манов Александр Геннадьевич.

Адрес: 600033 г. Владимир, проезд Западный, д. 8, оф. 6

Телефон: (4922) 77-17-40.

E-mail: vladeffect@mail.ru

ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

Сокращение/ термин	Расшифровка/определение
КЛЭП	кабельная линия электропередачи
ВЛЭП	воздушная линия электропередачи
ТП	трансформаторная подстанция
РП	распределительный пункт
АИИСКУЭ (АСКУЭ)	автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии
КСО	камера сборная одностороннего обслуживания
АСУТМ и ТМ	автоматизированная система управления технологическими процессами и телеметрия
ЗРУ	закрытое распределительное устройство
КРУ	комплектное распределительное устройство
РУ	распределительное устройство
ЦРП	центральный распределительный пункт
ИПР	инвестиционная программа
ПИР	проектно-изыскательские работы
Электрическая сеть	Совокупность подстанций, распределительных устройств и соединяющих их линий электропередачи, предназначенная для передачи и распределения электрической энергии
Инвестиции	совокупность долговременных затрат финансовых, трудовых, материальных ресурсов с целью получения прибыли и (или) получения иного полезного эффекта.
Капитальные вложения	инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение механизмов, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты
Инвестиционная деятельность	вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта
Инвестиционный проект	объект инвестиционной деятельности, имеющий обоснование экономической целесообразности, объемов и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимую проектную документацию, разработанную в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций
Инвестиционная программа	совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом естественной монополии инвестиционных проектов. Инвестиционная программа разрабатывается с учетом нормативных правовых актов Российской Федерации и утверждается в соответствии с законодательством Российской Федерации
Источник финансирования	средства и (или) ресурсы, используемые для финансирования проектов в рамках инвестиционной программы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ

1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596 «О долгосрочной государственной экономической политике».

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №511-р «Об утверждении стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации».

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.09.2016 №2002-р «О Методических рекомендациях по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации».

4. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29 января 2018 г. N 45/пр «Об утверждении формы заключения о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов и формы сводного заключения о проведении публичного технологического аудита инвестиционных проектов».

5. Указ Губернатора Владимирской области от 02.06.2009 №10 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года».

6. Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита, принятый решением Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Владимирской области от «14» октября 2019 г.

ВВЕДЕНИЕ

Публичный технологический и ценовой аудит отчета о реализации инвестиционной программы АО «ОРЭС - Владимирская область» «Развитие электрических сетей Владимирской области на период 2023-2027 гг.», утвержденной Приказом Министерства ЖКХ от 16.09.2024 г. №94, по итогам инвестиционной деятельности 2024 года. ТЦА проводился в соответствии со Стандартом проведения публичного технологического и ценового аудита, принятого решением Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Владимирской области от «14» октября 2019 г.

Цель проведения публичного технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы АО «ОРЭС-Владимирская область»:

- получение объективных данных о соответствии фактических технологических и стоимостных значений параметров объектов инвестиционной деятельности значениям таких параметров, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой.

Для достижения поставленной цели в рамках технологического и ценового аудита осуществляется:

- анализ формирования фактической стоимости строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения, приобретения) объектов инвестиционной деятельности, в том числе анализ финансирования и освоения капитальных вложений в инвестиционные проекты, проектной документации, первичных учетных документов, исполнительной документации, договорных отношений, порядка ценообразования, сроков строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения) объектов инвестиционной деятельности, закупочной деятельности, осуществляемой субъектом электроэнергетики в целях строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения, приобретения) объектов инвестиционной деятельности;

- проверка достоверности отчетных данных, содержащихся в отчете о реализации инвестиционной программы и обосновывающих материалах, в том числе, использованных для расчета фактических значений количественных показателей;

- оценка достижения сетевой организацией значений количественных и целевых показателей и соответствия укрупненного сетевого графика выполнения инвестиционных проектов;

- оценка эффективности исполнения плана финансирования инвестиционной программы;

- оценка эффективности освоения источников финансирования инвестиционной программы.

Публичный технологический и ценовой аудит проводился с учетом следующих допущений и ограничительных условий:

- Экспертная организация не проводит специальных экспертиз, в том числе юридическую экспертизу правового положения объектов, строительную-техническую, экологическую экспертизу объектов.

- Экспертная организация не несет ответственность за полноту и достоверность предоставленной Заказчиком исходной информации. Указанная информация не может быть изменена либо отозвана Заказчиком в период оказания услуг.

- При подготовке заключения Экспертная организация исходила из того, что копии представленных Заказчиком документов соответствуют их оригиналам. В случае не предоставления документов, наличие которых в соответствии с действующим законодательством РФ обязательно, Экспертная организация исходила из того, что такие документы отсутствуют.

РАЗДЕЛ 1 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ЕГО МАТЕРИАЛАХ

В качестве исходных данных для проведения публичного технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы АО «ОРЭС - Владимирская область» по итогам инвестиционной деятельности 2024 года Аудитору представлены:

- инвестиционная программа АО «ОРЭС - Владимирская область» «Развитие электрических сетей Владимирской области на период 2023-2027 гг.», утвержденная Приказом Министерства ЖКХ Владимирской области от 16.09.2024 года №94;

- отчет о реализации инвестиционной программы АО «ОРЭС-Владимирская область» (отчетный год 2024) по формам приказа Минэнерго России от 25.04.2018 г. №320 (далее – Формы Отчета);

- документы, подтверждающие фактическое освоение утвержденной инвестиционной программы АО «ОРЭС - Владимирская область» за 2024 год (первичные учетные документы).

При проведении технологического и ценового аудита Аудитор также пользовался открытой информацией, размещенной на официальном сайте АО «ОРЭС - Владимирская область»: <https://voek33.ru/>.

1.1 Результаты анализа соответствия информации об отчете о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Министерством энергетики Российской Федерации

Требования к раскрытию информации об отчете о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах утверждены постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 №24 (далее – Постановление).

Отчет о реализации инвестиционной программы АО «ОРЭС-Владимирская область» (далее – Отчет) подготовлен по формам приказа Минэнерго России от 25.04.2018 №320 и содержит информацию, предусмотренную подпунктом Н пункта 19 Постановления.

В ходе анализа представленных форм, Аудитор делает вывод, что Формы раскрытия сетевой организацией информации об отчете о реализации инвестиционной программы АО «ОРЭС - Владимирская область» за 2024 год заполнены в соответствии с требованиями, установленными Правилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах, утвержденными приказом Минэнерго России от 25.04.2018 г. №320.

1.2 Результаты анализа выполнения требований законодательства Российской Федерации, предъявляемых к раскрытию информации об инвестиционной деятельности сетевых организаций

Отчет о реализации инвестиционной программы АО «ОРЭС-Владимирская область» «Развитие электрических сетей Владимирской области на период 2023-2027 гг. по итогам инвестиционной деятельности 2024 года подготовлен с учетом положений постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. №24 по формам приказа Минэнерго России от 25.04.2018 г. №320.

Информация об отчете о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих ее материалах присутствует на официальном сайте АО «ОРЭС - Владимирская область» в сети «Интернет»: <https://voek33.ru/areas-of-work/information/investitsionnaya-deyatelnost/>.

По результатам анализа выполнения требований законодательства Аудитор делает вывод о соответствии раскрытия информации АО «ОРЭС-Владимирская область» нормативным правовым актам Российской Федерации. Основные требования законодательства выполнены.

1.3 Результаты анализа достоверности отчета о реализации инвестиционной программы, в том числе информации, содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета сетевой организации

В рамках инвестиционной программы АО «ОРЭС - Владимирская область» «Развитие электрических сетей Владимирской области на период 2023-2027 гг.» в 2024 году была запланирована реализация следующих инвестиционных проектов:

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта в Формах Отчета	Идентификатор инвестиционного проекта, согласно с утвержденной ИП
1	2	3	4
Владимир			
1.2.1.2	Реконструкция ТП-163, ул.Николо-Галейская, д.1 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_14	ЭН232702_14
1.2.1.2	Реконструкция ТП-272, ул.Чайковского, д.34а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_15	ЭН232702_15
1.2.1.2	Реконструкция ТП-222 ул.Завадского, д.15 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_16	ЭН232702_16
1.2.1.2	Реконструкция ТП-223 ул.Василисина, д.146 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_17	ЭН232702_17
1.2.1.2	Реконструкция ТП-213 пр-т Строителей, д.10 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_18	ЭН232702_18
1.2.1.2	Реконструкция ТП-198 пр-т Строителей, д.14г (Владимир) 1 шт	ЭН232702_19	ЭН232702_19
1.2.1.2	Реконструкция ТП-54 ул.Пригородная, д.196, мкр. Семязино (Владимир) 1 шт	ЭН232702_20	ЭН232702_20
1.2.1.2	Реконструкция ТП-192 ул.Чайковского, д.48б	ЭН232702_21	ЭН232702_21
1.2.1.2	Строительство новой КТП ул.Всесвятская в районе д.29, мкр.Юрьевец (Владимир) 1 шт	ЭН232702_83	ЭН232702_83
1.2.1.2	Строительство новой КТП ул.Всесвятская в районе д.17а, мкр.Юрьевец (Владимир) 1 шт	ЭН232702_84	ЭН232702_84
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир) 22,95 км	ЭН232704_01	ЭН232704_01
1.4.2	Разработка ПСД (Владимир)	ЭН232709_02	ЭН232709_02
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Владимир)	ЭН232707_01	ЭН232707_01
Судогда			
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Судогда)	ЭН232707_02	ЭН232707_02
Собинка			
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-37 г. Лакинск (Собинка) 1 шт	ЭН232702_22	ЭН232702_22
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-26 г. Лакинск (Собинка) 1 шт	ЭН232702_24	ЭН232702_24
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10 кВ ТП-1-ТП-18 (Собинка) 1,942 км	ЭН232706_05	ЭН232706_05
1.2.1.2	ПС 35/10 кВ г. Лакинск (Собинка) 1 шт	ЭН232702_13	ЭН232702_13

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта в Формах Отчета	Идентификатор инвестиционного проекта, согласно с утвержденной ИП
1	2	3	4
Юрьев-Польский			
1.4.1	Строительство КТП ул.Свободы (Юрьев-Польский) 1 шт	ЭN232708_06	ЭN232708_06
Петушки			
1.4.2	Реконструкция и строительство сетей в п.Городищи (Петушки) 0,6 км	ЭN232709_26	ЭN232709_26
Гусь-Хрустальный			
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-6 кВ от РП-4 (ф. 602, ф. 605, ф.606) п.Гусевский (Гусь-Хрустальный) 7,1 км	ЭN232706_03	ЭN232706_03
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ (Гусь-Хрустальный) 5,406 км	ЭN232703_01	ЭN232703_01
Киржач			
1.4.1	Строительство КТП ул.Павловского (Киржач) 1 шт	ЭN232708_07	ЭN232708_07
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ от ТП-62 до КТП ул.Павловского (Киржач) 1,65 км	ЭN232709_27	ЭN232709_27
Ковров			
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-143, ТП-71 (Ковров) 1 шт	ЭN232702_26	ЭN232702_26
1.4.2	Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-5-КТП-209-ТП-238 мкр. им. Чкалова (Ковров) 2 км	ЭN232709_08	ЭN232709_08
1.4.1	Строительство ЦРП-4 (Ковров) 1 шт	ЭN232708_08	ЭN232708_08
Камешково			
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-13 (Камешково) 1 шт	ЭN232702_27	ЭN232702_27
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-13 (Камешково) 1,3 км	ЭN232709_09	ЭN232709_09
Кольчугино			
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Кольчугино" до ЦРП-3 (Кольчугино) 8 км	ЭN232709_10	ЭN232709_10
1.4.1	Строительство КТП и сетей в мкр.Отяевка (Кольчугино) 1 шт	ЭN232708_16	ЭN232708_16
Радужный			
1.2.2.2	Реконструкция сетей (Радужный) 4 км	ЭN232715	ЭN232715
Вязники			
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.607 ПС "Мстера" (Вязники) 1,867 км	ЭN232706_06	ЭN232706_06
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир, Суздаль, Судогда, Собинка, Юрьев-Польский, Петушки, Гусь-Хрустальный, Киржач, Ковров, Камешково, Кольчугино, Радужный, Гороховец, Вязники)	ЭN232704_28	ЭN232704_28
Реконструкция производственных баз			
1.6	Реконструкция производственных баз	ЭN232714	ЭN232714
Автотранспорт			
1.6	Приобретение бортового автомобиля 3 шт	ЭN232711_12	ЭN232711_12

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта в Формах Отчета	Идентификатор инвестиционного проекта, согласно с утвержденной ИП
1	2	3	4
1.6	Приобретение автоподъемника 12 шт	ЭН232711_05	ЭН232711_05
1.6	Приобретение грузопассажирского фургона (7мест) 18 шт	ЭН232711_04	ЭН232711_04
1.6	Приобретение бурильно-крановой машины на базе трактора 1 шт	ЭН232711_06	ЭН232711_06
1.6	Приобретение Бортового автомобиля с крано-манипуляторной установкой 1 шт	ЭН232711_13	ЭН232711_13

В целях контроля за исполнением инвестиционных проектов, реализованных АО «ОРЭС - Владимирская область» в 2024 году, Аудитором была проведена камеральная проверка объектов, созданных в рамках инвестиционных проектов предприятия.

**РАЗДЕЛ 2 ОЦЕНКА ФОРМИРОВАНИЯ ФАКТИЧЕСКОЙ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ,
МОДЕРНИЗАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ,
ПРИБРЕТЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ АНАЛИЗ ФИНАНСИРОВАНИЯ И
ОСВОЕНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРОЕКТЫ, ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПЕРВИЧНЫХ
УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

**2.1 Анализ фактического исполнения инвестиционной программы АО
«ОРЭС-Владимирская область» за 2024 год**

Краткая информация о плановых и фактических показателях реализации проектов в 2024 году инвестиционной программы представлены в Таблицах 2.1.1 и 2.1.2.

Таблица 2.1.1 – Краткая информация о плановых и фактических количественных показателях реализации проектов инвестиционной программы

№	Мероприятие	Идентификатор	Количественные показатели	
			Утвержденная инвестиционная программа	Акт о приемке выполненных работ
Владимир				
1	Реконструкция ТП-163, ул. Николо-Галейская, д.1 (Владимир) 1 шт	ЭN232702_14	1 шт. 0,4 МВА	1 шт. 0,4 МВА
2	Реконструкция ТП-272, ул. Чайковского, д.34а (Владимир) 1 шт	ЭN232702_15	1 шт. 0,5МВА	1 шт. 0,25 МВА
3	Реконструкция ТП-222 ул.Завадского, д.15 (Владимир) 1 шт	ЭN232702_16	0,8 МВА	0,8 МВА
4	Реконструкция ТП-223 ул.Василисина, д.146 (Владимир) 1 шт	ЭN232702_17	1 шт.	1 шт.
5	Реконструкция ТП-213 пр-т Строителей, д.10 (Владимир) 1 шт	ЭN232702_18	0,8 МВА	0,8 МВА
6	Реконструкция ТП-198 пр-т Строителей, д.14г (Владимир) 1 шт (14б)	ЭN232702_19	-	-
7	Реконструкция ТП-54 ул.Пригородная, д.19б, мкр. Семязино (Владимир) 1 шт	ЭN232702_20	1 шт. 0,16 МВА	1 шт. 0,16 МВА
8	Реконструкция ТП-192 ул. Чайковского, д.34а (Владимир) 1 шт	ЭN232702_21	1 шт. 0,8 МВА	1 шт. 1,26 МВА
9	Строительство новой КТП ул.Всесвятская в районе д.29, мкр.Юрьевец (Владимир) 1 шт	ЭN232702_83	1 шт. 0,40 МВА	1 шт. 0,40 МВА
10	Строительство новой КТП ул.Всесвятская в районе д.17а, мкр.Юрьевец (Владимир) 1 шт	ЭN232702_84	1 шт. 0,40 МВА	1 шт. 0,40 МВА
11	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир) 22,95 км	ЭN232704_01	5,64 км.	6,28 км.
12	Разработка ПСД (Владимир)	ЭN232709_02	-	-

13	Цифровизация сетей (Владимир)	ЭN232707_01		1 шт.
Судогда				
14	Цифровизация сетей	ЭN232707_02	-	1 шт.
Собинка				
15	Строительство КТП взамен ТП-37 г. Лакинск (Собинка) 1 шт.	ЭN232702_22	1 шт. 0,40 МВА	1 шт. 0,40 МВА
16	Строительство КТП взамен ТП-26 г. Лакинск (Собинка) 1 шт.	ЭN232702_24	1 шт. 0,4 МВА	1 шт. 1,26 МВА
17	Строительство ВЛЗ-10 кВ ТП-1-ТП-18 (Собинка) 1,942 км.	ЭN232706_05	1,94 км.	1,53 км.
18	ПС 35/10 кВ г. Лакинск (Собинка) 1 шт.	ЭN232702_13	-	1 шт.
Юрьев-Польский				
19	Строительство КТП ул.Свободы (Юрьев-Польский) 1 шт.	ЭN232708_06	1 шт. 0,40 МВА	1 шт. 0,40 МВА
Петушки				
20	Реконструкция и строительство сетей в п.Городищи (Петушки) 0,6 км	ЭN232709_26	0,6 км.	1,34 км.
Гусь-Хрустальный				
21	Строительство ВЛЗ-6 кВ от РП-4 (ф. 602, ф. 605, ф.606) п.Гусевский (Гусь-Хрустальный) 7,1 км	ЭN232706_03	5,10 км	6,99 км
22	Строительство КЛ-0,4 кВ (Гусь-Хрустальный) 5,406 км	ЭN232703_01	1,16 км	0,52 км
Киржач				
23	Строительство КТП ул.Павловского (Киржач) 1 шт	ЭN232708_07	1 шт. 0,25 МВА	1 шт. 0,16 МВА

24	Строительство КЛ-10кВ от ТП-62 до КТП ул.Павловского (Киржач) 1,65 км	ЭН232709_27	1,65 км.	1,63 км.
Ковров				
25	Строительство КТП взамен ТП-143, ТП-71 (Ковров) 1 шт	ЭН232702_26	-	-
26	Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-5-КТП-209-ТП-238 мкр. им. Чкалова (Ковров) 2 км	ЭН232709_08	-	-
27	Строительство ЦРП-4 (Ковров) 1 шт	ЭН232708_08	1 шт. 1.26 МВА	1 шт. 2 МВА
Камешково				
28	Строительство КТП взамен ТП-13 (Камешково) 1 шт	ЭН232702_27	1 шт. 0,25 МВА	1 шт. 0,25 МВА
29	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-13 (Камешково) 1,3 км	ЭН232709_09	1,30 км	1,25 км
Кольчугино				
30	Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Кольчугино" до ЦРП-3 (Кольчугино) 8 км	ЭН232709_10	8 км.	9,34 км.
31	Строительство КТП и сетей в мкр.Отяевка (Кольчугино) 1 шт	ЭН232708_16	1 шт. 0,25 МВА	1 шт. 0,25 МВА
Радужный				
32	Реконструкция сетей (Радужный) 4 км	ЭН232715	1 км.	1 км.
Вязники				
33	Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.607 ПС "Мстера" (Вязники) 1,867 км	ЭН232706_06	1,87 км.	2,11 км.
Вязники				
34	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир, Суздаль, Судогда, Собинка, Юрьев-Польский, Петушки, Гусь-Хрустальный, Киржач, Ковров, Камешково, Кольчугино, Радужный,	ЭН232704_28	1,41 км.	2,41 км.

	Гороховец, Вязники)			
Реконструкция производственных баз				
35	Реконструкция производственных баз	ЭN232714	-	1 шт.
Автотранспорт				
36	Приобретение бортового автомобиля 3 шт.	ЭN232711_12	1 шт.	1 шт.
37	Приобретение автоподъемника 12 шт.	ЭN232711_05	1 шт.	1 шт.
38	Приобретение грузопассажирского фургона (7мест) 18 шт.	ЭN232711_04	5 шт.	1 шт.
39	Приобретение бурильно-крановой машины на базе трактора 1 шт.	ЭN232711_06	1 шт.	1 шт.
40	Приобретение Бортового автомобиля с крано-манипуляторной установкой 1 шт.	ЭN232711_13	1 шт.	1 шт.

По результатам проверки, Аудитор отмечает, что показатели реализации проектов инвестиционной программы АО «ОРЭС - Владимирская область» выполнены в полном объеме.

Таблица 2.1.2 – Краткая информация о плановых и фактических показателях реализации проектов инвестиционной программы, руб.

№	Мероприятие	Идентификатор	Утвержденная инвестиционная программа, млн. руб. без НДС	Акт о приемке выполненных работ, млн. руб. без НДС
Владимир				
1	Реконструкция ТП-163, ул.Николо-Галейская, д.1 (Владимир) 1 шт	ЭN232702_14	7,021	7,097

2	Реконструкция ТП-272, ул.Чайковского, д.34а (Владимир) 1 шт	ЭN232702_15	2,28	2,185
3	Реконструкция ТП-222 ул.Завадского, д.15 (Владимир) 1 шт	ЭN232702_16	9,03	8,090
4	Реконструкция ТП-223 ул.Василисина, д.146 (Владимир) 1 шт	ЭN232702_17	2,71	1,579
5	Реконструкция ТП-213 пр-т Строителей, д.10 (Владимир) 1 шт	ЭN232702_18	12,19	12,449
6	Реконструкция ТП-198 пр-т Строителей, д.14г (Владимир) 1 шт	ЭN232702_19	0,22	0,219
7	Реконструкция ТП-54 ул.Пригородная, д.196, мкр. Семязино (Владимир) 1 шт	ЭN232702_20	2,90	2,800
8	Реконструкция ТП-192 ул.Чайковского, д.48б (Владимир) 1 шт	ЭN232702_21	11,23	14,625
9	Строительство новой КТП ул.Всесвятская в районе д.29, мкр.Юрьевец (Владимир) 1 шт	ЭN232702_83	6,34	6,111
10	Строительство новой КТП ул.Всесвятская в районе д.17а, мкр.Юрьевец (Владимир) 1 шт.	ЭN232702_84	5,34	5,380
11	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир) 22,95 км	ЭN232704_01	28,67	32,733
12	Разработка ПСД (Владимир)	ЭN232709_02	1,65	0,652
13	Цифровизация сетей (Владимир)	ЭN232707_01	2,30	2,411
Судогда				
14	Цифровизация сетей	ЭN232707_02	1,88	2,387
Собинка				
15	Строительство КТП взамен ТП-37 г. Лакинск (Собинка) 1 шт.	ЭN232702_22	5,53	5,394
16	Строительство КТП взамен ТП-26 г. Лакинск (Собинка) 1 шт.	ЭN232702_24	6,37	6,728

17	Строительство ВЛЗ-10 кВ ТП-1-ТП-18 (Собинка) 1,942 км.	ЭN232706_05	4,04	4,526
18	ПС 35/10 кВ г. Лакинск (Собинка) 1 шт.	ЭN232702_13	100,00	97,996
Юрьев-Польский				
19	Строительство КТП ул.Свободы (Юрьев-Польский) 1 шт.	ЭN232708_06	5,99	6,236
Петушки				
20	Реконструкция и строительство сетей в п.Городищи (Петушки) 0,6 км	ЭN232709_26	11,18	7,887
Гусь-Хрустальный				
21	Строительство ВЛЗ-6 кВ от РП-4 (ф. 602, ф. 605, ф.606) п.Гусевский (Гусь-Хрустальный) 7,1 км	ЭN232706_03	12,40	12,419
22	Строительство КЛ-0,4 кВ (Гусь-Хрустальный) 5,406 км	ЭN232703_01	2,87	2,997
Киржач				
23	Строительство КТП ул.Павловского (Киржач) 1 шт	ЭN232708_07	3,49	1,934
24	Строительство КЛ-10кВ от ТП-62 до КТП ул.Павловского (Киржач) 1,65 км	ЭN232709_27	3,05	4,375
Ковров				
25	Строительство КТП взамен ТП-143, ТП-71 (Ковров) 1 шт	ЭN232702_26	0,299	0,291
26	Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-5-КТП-209-ТП-238 мкр. им. Чкалова (Ковров) 2 км	ЭN232709_08	0,545	0,531
27	Строительство ЦРП-4 (Ковров) 1 шт	ЭN232708_08	28,09	28,692
Камешково				

28	Строительство КТП взамен ТП-13 (Камешково) 1 шт	ЭN232702_27	4,78	4,685
29	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-13 (Камешково) 1,3 км	ЭN232709_09	5,74	4,772
Кольчугино				
30	Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Кольчугино" до ЦРП-3 (Кольчугино) 8 км	ЭN232709_10	40,96	43,994
31	Строительство КТП и сетей в мкр.Отяевка (Кольчугино) 1 шт	ЭN232708_16	3,58	5,902
Радужный				
32	Реконструкция сетей (Радужный) 4 км	ЭN232715	5,57	5,333
Вязники				
33	Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.607 ПС "Мстера" (Вязники) 1,867 км	ЭN232706_06	6,07	6,050
Реконструкция производственных баз				
34	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир, Суздаль, Судогда, Собинка, Юрьев-Польский, Петушки, Гусь-Хрустальный, Киржач, Ковров, Камешково, Кольчугино, Радужный, Гороховец, Вязники)	ЭN232704_28	5,26	5,497
Реконструкция производственных баз				
35	Реконструкция производственных баз	ЭN232714	4,21	3,703
Автотранспорт				
36	Приобретение бортового автомобиля 3 шт.	ЭN232711_12	2,33	2,267
37	Приобретение автоподъемника 12 шт.	ЭN232711_05	9,66	9,486
38	Приобретение грузопассажирского фургона (7 мест) 18 шт.	ЭN232711_04	10,00	11,634

39	Приобретение бурильно-крановой машины на базе трактора 1 шт.	ЭN232711_06	4,53	4,941
40	Приобретение Бортового автомобиля с крано-манипуляторной установкой 1 шт.	ЭN232711_13	14,17	13,825

По результатам проверки, Аудитор отмечает, что стоимостные показатели реализации проектов инвестиционной программы АО «ОРЭС - Владимирская область» отраженные в формах инвестиционной программы в целом соответствуют показателям, отраженным в отчете.

2.2 Анализ формирования фактической стоимости строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения, приобретения) объектов инвестиционной деятельности

На основании первичных учетных документов Аудитором сформирована фактическая стоимость реализации проектов инвестиционной программы АО «ОРЭС - Владимирская область» за 2024 год. Сравнение фактической стоимости проектов, отраженной в отчете о реализации инвестиционной программы АО «ОРЭС - Владимирская область» за 2024 год со стоимостью, определенной Аудитором на основании первичных учетных документов, представлено в Таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 - Сравнение фактической стоимости реализации инвестиционных проектов, отраженной в Отчете за 2024 год, и стоимости реализации инвестиционных проектов, сформированной Аудитором на основании первичных учетных документов

Мероприятие	Идентификатор	Фактической стоимости реализации инвестиционных проектов		Отклонение фактической стоимости реализации инвестиционных проектов от представленных в отчёте		Первичные учетные документы		Стоимость тыс. руб. без НДС
		в соответствии с Отчетом	по расчету Аудитора	руб. без НДС	%	Наименование документа	Дата составления	
		тыс. руб. без НДС						
1	2	3	4	5 (п.4-п.3)	6	7	8	9
Владимир								
Реконструкция ТП-163, ул.Николо-Галейская, д.1 (Владимир) 1 шт	ЭN232702_14	6874,238	6874,238	0	0	Акт сдачи-приемки услуг №59	05.07.2024	37,500
						Акт сдачи приемки выполненных работ №291ц	27.02.2024	6,400
						Акт сдачи приемки выполненных работ №455ц-2	20.03.2024	25,000
						Акт сдачи приемки выполненных работ №1277ц	29.07.2024	25,340
						Акт сдачи приемки выполненных работ №1681ц	01.10.2024	25,620
						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1	09.10.2024	6746,878
						Акт сдачи-приемки услуг №60	09.08.2024	7,500
Реконструкция ТП-272, ул. Чайковского, д.34а (Владимир) 1 шт	ЭN232702_15	2184,66	2184,72	0,06	0,003	Акт сдачи приемки выполненных работ №457ц-3	20.03.2024	25,000
						Акт сдачи приемки выполненных работ №491ц-2	25.03.2024	6,400

						Акт сдачи приемки выполненных работ №2038ц	25.11.2024	28,280
						Акт сдачи-приемки проектно-сметной документации №56	18.04.2024	178,057
						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1	29.11.2024	1946,983
Реконструкция ТП-222 ул.Завадского, д.15 (Владимир) 1 шт	ЭN232702_16	8090,386	8090,386	0	0	Акт сдачи-приемки услуг №60	09.08.2024	7,500
						Акт сдачи приемки выполненных работ №234ц-3	19.02.2024	6,400
						Акт сдачи приемки выполненных работ №455ц-1	20.03.2024	25,000
						Акт сдачи приемки выполненных работ №909ц	28.05.2024	8,120
						Акт сдачи приемки выполненных работ №1250ц	24.07.2024	14,560
						Акт сдачи приемки выполненных работ №1456ц	26.08.2024	29,680
						Акт сдачи-приемки проектно-сметной документации №28	27.02.2024	259,19544
						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1	31.05.2024	662,589
						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №2	26.07.2024	5262,353
						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №3	29.08.2024	1814,989
Реконструкция ТП-223 ул.Василичина, д.146	ЭN232702_17	1578,614	1578,614	0	0	Акт сдачи-приемки услуг №60	09.08.2024	7,500
						Акт сдачи приемки выполненных работ №234ц-3	19.02.2024	6,400

(Владимир) 1 шт						работ №234ц-4		
						Акт сдачи приемки выполненных работ №457ц-1	20.03.2024	25,000
						Акт сдачи приемки выполненных работ №1772ц	15.10.2024	21,280
						Акт сдачи-приемки проектно-сметной документации №29	27.02.2024	123,66211
						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1	16.10.2024	1394,77187
Реконструкция ТП-213 пр-г Строителей, д.10 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_18	12448,57	12448,57	0	0	Акт сдачи приемки выполненных работ №583ц	17.04.2024	25,000
						Акт сдачи приемки выполненных работ №1861ц	28.10.2024	29,120
						Акт сдачи-приемки проектно-сметной документации №64	14.06.2024	236,22170
						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1	31.10.2024	12151,833
						Акт сдачи приемки выполненных работ №978ц-1	10.06.2024	6,400
Реконструкция ТП-198 пр-г Строителей, д.166 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_19	219,2737	219,2737	0	0	Акт сдачи приемки выполненных работ №457ц-2	20.03.2024	25,000
						Акт сдачи приемки выполненных работ №908ц	28.05.2024	6,400
						Акт сдачи-приемки проектно-сметной документации №65	14.06.2024	187,87372
Реконструкция ТП-54 ул.Пригородная, д.196, мкр. Семязино (Владимир) 1 шт	ЭН232702_20	2800,304	2800,304	0	0	Акт сдачи приемки выполненных работ №454ц-2	20.03.2024	25,000
						Акт сдачи приемки выполненных работ №511ц-3	25.03.2024	6,400
						Акт сдачи приемки выполненных работ №1088ц	27.06.2024	32,480
						Акт сдачи-приемки проектно-сметной документации №41	26.03.2024	116,03207

						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1	04.07.2024	2620,392
Реконструкция ТП-192 ул. Чайковского, д.486 (Владимир) 1 шт.	ЭN232702_21	14625,07	14625,07	0	0	Акт сдачи приемки выполненных работ №632ц	17.04.2024	25,000
						Акт сдачи приемки выполненных работ №2040ц	25.11.2024	29,820
						Акт сдачи-приемки проектно-сметной документации №63	14.06.2024	199,41253
						Акт сдачи-приемки проектно-сметной документации №41	29.11.2024	14364,437
						Акт сдачи приемки выполненных работ №978ц-2	10.06.2024	6,400
Строительство новой КТП ул. Всесвятская в районе д.29, мкр. Юрьеvec (Владимир) 1 шт.	ЭN232702_83	6110,51324	6110,093	-0,42	-0,007	Акт сдачи-приемки услуг №60	09.08.2024	7,500
						Акт сдачи приемки выполненных работ №25	09.02.2024	17,44653
						Акт сдачи приемки выполненных работ №234ц-1	19.02.2024	6,400
						Акт сдачи приемки выполненных работ №452ц-1	20.03.2024	25,000
						Акт сдачи-приемки проектно-сметной документации №30	27.02.2024	178,94171
						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1	14.11.2024	5852,545
						Акт сдачи приемки выполненных работ №1915ц	12.11.2024	22,680
Строительство новой КТП ул. Всесвятская в районе д.17а, мкр. Юрьеvec (Владимир) 1 шт	ЭN232702_84	5379,577	5379,577	0	0	Акт сдачи-приемки услуг №60	09.08.2024	7,500
						Акт сдачи приемки выполненных работ №1916ц	12.11.2024	26,040
						Акт сдачи приемки выполненных работ №234ц-2	19.02.2024	6,400
						Акт сдачи приемки выполненных работ №454ц-1	20.03.2024	25,000

						Акт сдачи-приемки проектно-сметной документации №31	27.02.2024	169,91126
						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1	14.11.2024	5144,726
Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир) 22,95 км	ЭН232704_01	31592,69271	31592,69271	0	0	Акт сдачи-приемки услуг №59	05.07.2024	225,000
						Акт сдачи-приемки услуг №60	09.08.2024	90,000
						Акт сдачи приемки выполненных работ №485ц	22.03.2024	25,000
						Акт сдачи приемки выполненных работ №1464ц	27.08.2024	6,860
						Акт сдачи приемки выполненных работ №1661ц	25.09.2024	6,440
						Акт сдачи приемки выполненных работ №1852ц	28.10.2024	6,720
						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1	30.08.2024	9028,937
						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №2	30.09.2024	3894,949
						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №3	31.10.2024	6083,740
						Акт сдачи приемки выполненных работ №388ц-9	12.03.2024	25,000
						Акт сдачи приемки выполненных работ №1455ц-1	26.08.2024	9,660
						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1	30.08.2024	2830,920
						Акт сдачи приемки выполненных работ №388ц-3	12.03.2024	25,000
						Акт сдачи приемки выполненных работ №388ц-10	12.03.2024	25,000
						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1	30.08.2024	2403,396

					Акт сдачи приемки выполненных работ №1455ц-3	26.08.2024	7,560
					Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1	30.08.2024	239,275
					Акт сдачи приемки выполненных работ №234ц-7	19.02.2024	6,400
					Акт сдачи приемки выполненных работ №388ц-7	12.03.2024	25,000
					Акт сдачи приемки выполненных работ №1141ц	05.07.2024	13,440
					Акт сдачи-приемки проектно-сметной документации №11	05.02.2024	104,48885
					Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1	11.07.2024	1245,186
					Акт сдачи приемки выполненных работ №234ц-6	19.02.2024	6,400
					Акт сдачи приемки выполненных работ №388ц-6	12.03.2024	25,000
					Акт сдачи приемки выполненных работ №1465ц	27.08.2024	8,680
					Акт сдачи-приемки проектно-сметной документации №9	05.02.2024	92,52651
					Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1	30.08.2024	580,689
					Акт сдачи приемки выполненных работ №388ц-2	12.03.2024	25,000
					Акт сдачи приемки выполненных работ №1113ц-1	02.07.2024	8,260
					Акт сдачи-приемки проектно-сметной документации №9	28.06.2024	158,266
					Акт сдачи приемки выполненных работ №234ц-5	19.02.2024	6,400
					Акт сдачи приемки выполненных работ №388ц-5	12.03.2024	25,000

					Акт сдачи приемки выполненных работ №2014ц	25.11.2024	8,820
					Акт сдачи-приемки проектно-сметной документации №12	05.02.2024	95,94719
					Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1	28.11.2024	608,903
					Акт сдачи приемки выполненных работ №234ц-8	19.02.2024	6,400
					Акт сдачи приемки выполненных работ №388ц-4	12.03.2024	25,000
					Акт сдачи приемки выполненных работ №1266ц	26.07.2024	10,360
					Акт сдачи-приемки проектно-сметной документации №10	05.02.2024	101,01991
					Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1	29.07.2024	1065,039
					Акт сдачи приемки выполненных работ №388ц-1	12.03.2024	25,000
					Акт сдачи приемки выполненных работ №1113ц-2	02.07.2024	10,220
					Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1	28.06.2024	651,897
					Акт сдачи приемки выполненных работ №1323ц	05.08.2024	9,380
					Акт сдачи приемки выполненных работ №1215ц-1	18.07.2024	6,400
					Акт сдачи-приемки проектно-сметной документации №40	26.03.2024	63,72923
					Акт сдачи приемки выполненных работ №978ц-3	10.06.2024	6,400
					Акт сдачи приемки выполненных работ №1455ц-2	26.08.2024	7,420
					Акт сдачи-приемки проектно-сметной документации №7	05.02.2024	83,315

						Акт сдачи приемки выполненных работ №234ц-9	19.02.2024	6,400
						Акт сдачи приемки выполненных работ №388ц-8	12.03.2024	25,000
						Акт сдачи-приемки проектно-сметной документации №39	26.03.2024	61,036
						Акт сдачи приемки выполненных работ №378ц-10	11.03.2024	25,000
						Акт сдачи приемки выполненных работ №391ц-2	12.03.2024	6,400
						Акт сдачи приемки выполненных работ №378ц-5	11.03.2024	25,000
						Акт сдачи-приемки проектно-сметной документации №13	05.02.2024	147,077
						Акт сдачи приемки выполненных работ №234ц-10	19.02.2024	6,400
						Акт сдачи приемки выполненных работ №378ц-3	11.03.2024	25,000
						Акт сдачи-приемки проектно-сметной документации №8	05.02.2024	111,487
						Акт сдачи приемки выполненных работ №234ц-11	19.02.2024	6,400
						Акт сдачи приемки выполненных работ №378ц-2	11.03.2024	25,000
						Акт сдачи приемки выполненных работ №366ц	06.03.2024	6,400
						Акт сдачи приемки выполненных работ №1715ц	07.10.2024	25,000
						Акт сдачи-приемки проектно-сметной документации №91	07.10.2024	120,508
						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1	28.08.2024	626,806
Разработка ПСД (Владимир)	ЭN232709_02	193,96057	193,96057	0	0	Акт сдачи-приемки услуг №60	09.08.2024	7,500

					Акт сдачи приемки выполненных работ №1179ц-3	11.07.2024	6,400
					Акт сдачи приемки выполненных работ №1179ц-1	11.07.2024	6,400
					Акт сдачи приемки выполненных работ №1179ц-2	11.07.2024	6,400
					Акт сдачи приемки выполненных работ №1180ц-1	11.07.2024	6,400
					Акт сдачи приемки выполненных работ №1180ц-2	11.07.2024	6,400
					Акт сдачи приемки выполненных работ №1179ц-4	11.07.2024	6,400
					Акт сдачи приемки выполненных работ №1179ц-5	11.07.2024	6,400
					Акт сдачи приемки выполненных работ №1179ц-7	11.07.2024	6,400
					Акт сдачи приемки выполненных работ №1179ц-6	11.07.2024	6,400
					Акт сдачи приемки выполненных работ №1179ц-8	11.07.2024	6,400
					Акт сдачи приемки выполненных работ №1180ц-4	11.07.2024	6,400
					Акт сдачи приемки выполненных работ №1180ц-3	11.07.2024	6,400
					Акт сдачи приемки выполненных работ №1180ц-5	11.07.2024	6,400
					Акт сдачи приемки выполненных работ №1021ц-1	19.07.2024	6,400
					Акт сдачи приемки выполненных работ №1021ц-2	19.07.2024	6,400
					Акт сдачи приемки выполненных работ №1021ц-3	19.07.2024	6,400
					Акт сдачи приемки выполненных работ №1021ц-4	19.07.2024	6,400

						Акт сдачи приемки выполненных работ №1021ц-5	19.07.2024	6,400
						Акт сдачи приемки выполненных работ №1021ц-6	19.07.2024	6,400
						Акт сдачи приемки выполненных работ №1021ц-7	19.07.2024	6,400
						Акт сдачи приемки выполненных работ №1021ц-8	19.07.2024	6,400
						Акт сдачи приемки выполненных работ №1021ц-9	19.07.2024	6,400
						Счет-договор №1296771	18.09.2024	32,86057
						Акт сдачи приемки выполненных работ №1215ц-12	18.07.2024	6,400
						Акт сдачи приемки выполненных работ №1215ц-17	18.07.2024	6,400
Цифровизация сетей (Владимир)	ЭН232707_01	2410,931	2410,931	0	0	Акт о приемке выполненных работ №1	30.11.2024	11,70220
						Акт о приемке выполненных работ №1	30.11.2024	11,70220
						Акт о приемке выполненных работ №1	30.11.2024	314,45764
						Акт сдачи приемки выполненных работ №1924ц	13.11.2024	5,500
						Акт сдачи приемки выполненных работ №1835ц	25.10.2024	5,500
						Акт о приемке выполненных работ №1	30.11.2024	216,83108
						Акт о приемке выполненных работ №1	30.11.2024	209,76389
						Акт о приемке выполненных работ №1	30.11.2024	205,63543
						Акт о приемке выполненных работ №1	30.11.2024	190,28736

						Акт о приемке выполненных работ №1	30.11.2024	325,04953
						Акт о приемке выполненных работ №1	30.11.2024	318,49240
						Акт о приемке выполненных работ №6/н	28.11.2024	596,00895
Судогда								
Цифровизация сетей	ЭN232707_02	2387,492	2387,492	0	0	Акт сдачи приемки выполненных работ №45	03.12.2024	17,09653
						Акт сдачи приемки выполненных работ №1444ц	23.08.2024	25,000
						Акт сдачи приемки выполненных работ №1990ц	21.11.2024	13,440
						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1	26.11.2024	2331,95540
Собинка								
Строительство КТП взамен ТП-37 г. Лакинск (Собинка) 1 шт	ЭN232702_22	5394,076	5394,076	0	0	Акт сдачи-приемки услуг №60	09.08.2024	7,500
						Акт сдачи приемки выполненных работ №26	09.02.2024	17,44653
						Акт сдачи приемки выполненных работ №234ц-12	19.02.2024	6,400
						Акт сдачи приемки выполненных работ №1896ц	07.11.2024	17,920
						Акт сдачи-приемки проектно-сметной документации №33	27.02.2024	159,93918
						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1	14.11.2024	5159,87048

						Акт сдачи приемки выполненных работ №456ц-1	20.03.2024	25,000
Строительство КТП взамен ТП-26 г. Лакинск (Собинка) 1 шт	ЭN232702_24	6728,318	6728,318	0	0	Акт сдачи-приемки услуг №60	09.08.2024	7,500
						Акт сдачи приемки выполненных работ №234ц-13	19.02.2024	6,400
						Акт сдачи приемки выполненных работ №868ц	24.05.2024	5,500
						Акт сдачи приемки выполненных работ №1286ц	29.07.2024	17,500
						Акт сдачи приемки выполненных работ №1457ц	29.08.2024	5,500
						Акт сдачи-приемки проектно-сметной документации №32	27.02.2024	205,97066
						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1	31.05.2024	2825,324
						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №2	31.07.2024	3165,102
						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №3	29.08.2024	464,521
						Акт сдачи приемки выполненных работ №453ц	20.03.2024	25,000
Строительство ВЛЗ-10 кВ ТП-1-ТП-18 (Собинка) 1,942 км	ЭN232706_05	4526,285	4526,285	0	0	Акт сдачи-приемки услуг №60	09.08.2024	7,500
						Акт сдачи приемки выполненных работ №262ц-4	21.02.2024	40,000
						Акт сдачи приемки выполненных работ №505ц	25.03.2024	17,920
						Акт сдачи приемки выполненных работ №596ц-1	17.04.2024	9,800
						Акт сдачи приемки выполненных работ №1119ц	03.07.2024	13,580

						Акт сдачи-приемки проектно-сметной документации №166	27.12.2023	630,52032
						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1	29.03.2024	2542,722
						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №2	17.04.2024	647,418
						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №3	04.07.2024	616,825
ПС 35/10 кВ г. Лакинск (Собинка) 1 шт	ЭН232702_13	97957,82206	97955,66	-2,16	-0,002	Акт сдачи-приемки услуг №60	09.08.2024	7,500
						Акт сдачи приемки выполненных работ №1349ц	08.08.2024	42,280
						Акт сдачи приемки выполненных работ №1489ц	28.09.2024	6,400
						Акт сдачи приемки выполненных работ №1805ц	22.10.2024	146,600
						Акт сдачи приемки выполненных работ №1862ц	28.10.2024	9,380
						Акт сдачи приемки выполненных работ №2018ц	25.11.2024	6,160
						Акт сдачи приемки выполненных работ №2042ц	25.11.2024	27,720
						Акт сдачи-приемки проектно-сметной документации №43	28.03.2023	2664,64403
						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1	11.11.2024	31874,47640
						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №2	29.11.2024	47576,28233
						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1	29.11.2024	14575,21930

						Акт сдачи приемки выполненных работ №623ц	17.04.2024	25,000
						Акт сдачи-приемки услуг №1	05.09.2023	296,000
						Акт сдачи приемки выполненных работ №1348ц	08.08.2024	42,980
						Акт №17	31.08.2024	24,570
						Акт №29	31.12.2024	200,880
						Акт №25	30.11.2024	141,210
						Акт №23	31.10.2024	144,990
						Акт №18	30.09.2024	143,370
Юрьев-Польский								
Строительство КТП ул.Свободы (Юрьев-Польский) 1 шт.	ЭN232708_06	6229,20132	6229,20132	0	0	Акт сдачи-приемки услуг №60	09.08.2024	7,500
						Акт сдачи приемки выполненных работ №35	25.07.2024	10,07949
						Акт сдачи приемки выполненных работ №43	11.11.2024	9,93196
						Акт сдачи приемки выполненных работ №511ц-2	25.03.2024	6,400
						Акт сдачи приемки выполненных работ №565ц	20.03.2024	25,000
						Акт сдачи приемки выполненных работ №1660ц	25.09.2024	19,600

						Акт сдачи приемки выполненных работ №1992ц	21.11.2024	14,140
						Акт сдачи-приемки проектно-сметной документации №43	28.03.2024	334,4971
						Акт сдачи приемки выполненных работ №56	03.11.2023	16,11877
						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №2	28.11.2024	1481,423
						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1	30.09.2024	4304,511
Петушки								
Реконструкция и строительство сетей в п.Городищи (Петушки) 0,6 км	ЭН232709_26	7887,345	7887,345	0	0	Акт сдачи приемки выполненных работ №1019ц	17.06.2024	25,000
						Акт сдачи приемки выполненных работ №1773ц-6	11.12.2023	6,400
						Акт сдачи приемки выполненных работ №1989ц	21.11.2024	10,360
						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1	25.11.2024	7589,584
						Акт сдачи-приемки проектно-сметной документации №76	08.07.2024	256,00104
Гусь-Хрустальный								
Строительство ВЛЗ-6 кВ от РП-4 (ф. 602, ф. 605, ф.606) п.Гусевский (Гусь-Хрустальный) 7,1 км	ЭН232706_03	12418,78	12418,78	0	0	Акт сдачи-приемки услуг №60	09.08.2024	7,500
						Акт сдачи приемки выполненных работ №29	15.05.2024	59,74426
						Акт сдачи приемки выполненных работ №31	07.06.2024	18,49653

						Акт сдачи приемки выполненных работ №262ц-3	21.02.2024	60,000
						Акт сдачи приемки выполненных работ №506ц	25.03.2024	21,980
						Акт сдачи приемки выполненных работ №899ц	29.05.2024	27,440
						Акт сдачи приемки выполненных работ №1012ц	17.06.2024	29,260
						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1	27.04.2024	5309,647
						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №2	31.05.2024	4355,078
						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №3	19.06.2024	2529,635
Строительство КЛ-0,4 кВ (Гусь-Хрустальный) 5,406 км	ЭН232703_01	2997,151	2997,151	0	0	Акт сдачи-приемки услуг №60	09.08.2024	30,000
						Акт сдачи приемки выполненных работ №378ц-9	11.03.2024	25,000
						Акт сдачи-приемки проектно-сметной документации №16	27.12.2023	72,54952
						Акт сдачи приемки выполненных работ №378ц-8	11.03.2024	25,000
						Акт сдачи-приемки проектно-сметной документации №169	27.12.2023	58,98672
						Акт сдачи приемки выполненных работ №378ц-7	11.03.2024	25,000
						Акт сдачи приемки выполненных работ №1414ц	19.08.2024	9,940
						Акт сдачи-приемки проектно-сметной документации №168	27.12.2023	84,57621

						Акт сдачи приемки выполненных работ №378ц-6	11.03.2024	25,000
						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1	08.07.2024	849,894
						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1	08.07.2024	212,450
						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1	08.07.2024	1024,455
						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1	08.07.2024	492,574
						Акт сдачи-приемки проектно-сметной документации №170	27.12.2023	61,72565
Киржач								
Строительство КТП ул.Павловского (Киржач) 1 шт	ЭN232708_07	1934,742	1934,742	0	0	Акт сдачи-приемки услуг №60	09.08.2024	7,500
						Акт сдачи приемки выполненных работ №629ц	17.04.2024	25,00
						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1	29.11.2024	1878,983
						Акт сдачи приемки выполненных работ №55	03.11.2023	16,11877
						Акт сдачи приемки выполненных работ №2017ц	25.11.2024	7,140
Строительство КЛ-10кВ от ТП-62 до КТП ул.Павловского (Киржач) 1,65 км	ЭN232709_27	4148,416	4148,416	0	0	Акт сдачи-приемки услуг №59	05.07.2024	37,500
						Акт сдачи приемки выполненных работ №37	21.08.2024	53,84074
						Акт сдачи приемки выполненных работ №705ц	24.04.2024	6,400

						Акт сдачи приемки выполненных работ №2041ц	25.11.2024	10,780
						Акт сдачи-приемки проектно-сметной документации №59	24.04.2024	208,61008
						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1	29.11.2024	3798,785
						Акт сдачи приемки выполненных работ №378ц-1	11.03.2024	25,000
						Акт сдачи-приемки услуг №60	09.08.2024	7,500
Ковров								
Строительство КТП взамен ТП-143, ТП-71 (Ковров) 1 шт	ЭН232702_26	291,4104	291,4104	0	0	Акт сдачи приемки выполненных работ №491ц-1	25.03.2024	6,400
						Акт сдачи-приемки услуг №60	09.08.2024	7,500
						Акт сдачи приемки выполненных работ №24	27.11.2023	18,94673
						Акт сдачи-приемки проектно-сметной документации №55	18.04.2024	258,56368
Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-5-КТП-209-ТП-238 мкр. им. Чкалова (Ковров) 2 км	ЭН232709_08	530,9324	530,9324	0	0	Акт сдачи-приемки проектно-сметной документации №42	28.03.2024	499,53238
						Акт сдачи приемки выполненных работ №378ц-4	11.03.2024	25,000
						Акт сдачи приемки выполненных работ №511ц-1	25.03.2024	6,400
Строительство ЦРП-4 (Ковров) 1 шт	ЭН232708_08	28692,36284	28694,61	2,25	0,008	Акт сдачи-приемки услуг №60	09.08.2024	7,500

						Акт сдачи приемки выполненных работ №456ц-2	20.03.2024	25,000
						Акт сдачи приемки выполненных работ №491ц-3	25.03.2024	6,400
						Акт сдачи приемки выполненных работ №1980ц	21.11.2024	24,280
						Акт сдачи-приемки проектно-сметной документации №57	18.04.2024	420,34084
						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №2	29.11.2024	4155,080
						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1	30.09.2024	24031,732
						Акт сдачи приемки выполненных работ №1980ц	21.11.2024	24,280
Камешково								
Строительство КТП взамен ТП-13 (Камешково) 1 шт.	ЭН232702_27	4684,541	4684,541	0	0	Акт сдачи приемки выполненных работ №22	27.11.2023	18,94673
						Акт сдачи-приемки услуг №60	09.08.2024	7,500
						Акт сдачи приемки выполненных работ №452ц-2	20.03.2024	25,000
						Акт сдачи приемки выполненных работ №1771ц	15.10.2024	15,540
						Акт сдачи-приемки проектно-сметной документации №176	27.12.2024	208,06822
						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1	21.10.2024	4409,486
Строительство КЛ-10 кВ от ТП-13 (Камешково) 1,3 км	ЭН232709_09	4771,561	4771,561	0	0	Акт сдачи приемки выполненных работ №33	25.07.2024	42,01794

						Акт сдачи приемки выполненных работ №607ц	17.04.2024	25,00
						Акт сдачи приемки выполненных работ №781ц	14.05.2024	6,400
						Акт сдачи приемки выполненных работ №1788ц	15.10.2024	7,280
						Акт сдачи-приемки проектно-сметной документации №60	15.05.2024	425,8458
						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1	18.10.2024	4265,01687
Кольчугино								
Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Кольчугино" до ЦРП-3 (Кольчугино) 8 км	ЭN232709_10	43993,85	43993,85	0	0	Акт сдачи-приемки услуг №60	09.08.2024	7,500
						Акт №26	28.11.2022	858,86166
						Акт сдачи приемки выполненных работ №27	22.03.2024	33,97397
						Акт сдачи приемки выполненных работ №262ц-1	21.02.2024	25,000
						Акт сдачи приемки выполненных работ №1268ц	26.07.2024	5,500
						Акт сдачи приемки выполненных работ №1466ц	27.08.2024	5,500
						Акт сдачи приемки выполненных работ №1657ц	25.09.2024	5,500
						Акт сдачи приемки выполненных работ №1828ц	25.10.2024	6,020

						Акт сдачи приемки выполненных работ №1914ц	12.11.2024	6,160
						-	-	13,95349
						Акт сдачи-приемки услуг №1	24.10.2022	6,97209
						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №5	14.11.2024	6778,446
						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1	30.07.2024	8598,600
						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №2	30.08.2024	10508,362
						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №3	30.09.2024	9494,247
						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №4	30.10.2024	7639,249
Строительство КТП и сетей в мкр.Отяевка (Кольчугино) 1 шт	ЭН232708_16	5902,255	5902,255	0	0	Акт сдачи-приемки услуг №60	09.08.2024	7,500
						Акт сдачи приемки выполненных работ №32	07.06.2024	18,59673
						Акт сдачи приемки выполненных работ №42	30.09.2024	35,02269
						Акт сдачи приемки выполненных работ №1296ц	29.07.2024	25,000
						Акт сдачи приемки выполненных работ №1668ц	25.09.2024	17,780
						Акт сдачи приемки выполненных работ №1773ц-5	11.12.2023	6,400
						Акт сдачи приемки выполненных работ №1819ц	23.10.2024	10,080

						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1	27.09.2024	3352,111
						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №2	25.10.2024	2143,479
						Акт сдачи-приемки проектно-сметной документации №77	19.07.2024	286,28528
Радужный								
Реконструкция сетей (Радужный) 4 км	ЭН232715	5333,394	5333,394	0	0	Акт сдачи приемки выполненных работ №1295ц	29.07.2024	5,500
						Акт сдачи приемки выполненных работ №1667ц	25.09.2024	5,500
						Акт сдачи приемки выполненных работ №1716ц	07.10.2024	5,500
						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1	28.11.2024	3825,57885
						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1	27.09.2024	1491,31478
Вязники								
Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.607 ПС "Мстера" (Вязники) 1,867 км	ЭН232706_06	6050,14	6050,14	0	0	Акт сдачи-приемки услуг №60	09.08.2024	7,500
						Акт сдачи приемки выполненных работ №262ц-2	21.02.2024	25,000
						Акт сдачи приемки выполненных работ №507ц	25.03.2024	19,600
						Акт сдачи приемки выполненных работ №520ц	22.03.2024	6,400
						Акт сдачи приемки выполненных работ №596ц-2	17.04.2024	7,140

						Акт сдачи-приемки проектно-сметной документации №45	28.03.2024	350,04943
						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №2	17.04.2024	984,001
						Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1	29.03.2024	4650,450
Автотранспорт								
Приобретение бортового автомобиля 3 шт.	ЭN232711_12	2266,66667	2266,66667	0	0	Акт о приеме (поступлении) оборудования №4775	29.05.2024	2266,66667
Приобретение автоподъемника 12 шт.	ЭN232711_05	9488,61	9488,61	0	0	Акт приема-передачи товара	11.06.2024	9488,61
Приобретение грузопассажирского фургона (7мест) 18 шт.	ЭN232711_04	9704,67	9704,67	0	0	Акт прием-передачи транспортных средств и номерных агрегатов №ПРФ000141	30.07.2024	2054,33333
						Акт о приеме (поступлении) оборудования №4775	29.05.2024	1880,33333
						Служебная записка	-	10,000
						Акт приема-передачи	06.08.2024	1920,000
						Акт приема-передачи	06.08.2024	1920,000
						Акт приема-передачи	06.08.2024	1920,000
Приобретение бурильно-крановой машины на базе трактора 1 шт.	ЭN232711_06	4940,83	4940,83	0	0	Акт приема-передачи товара	26.04.2024	4450,00
						Акт сдачи-приемки товара	17.10.2024	490,834

Приобретение Бортового автомобиля с крано- манипуляторной установкой 1 шт.	ЭN232711_13	13827,5	13827,5	0	0	Акт приема-передачи товара	26.08.2024	13825,00
						Служебная записка	-	2,500

Стоимость реализации инвестиционных проектов, отраженная в отчете о реализации инвестиционной программы за 2024 год, соответствует данным первичных учетных документов.

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Сравнение фактических источников финансирования инвестиционной программы по данным АО «ОРЭС-Владимирская область» в 2024 году с плановыми значениями в соответствии с утвержденной инвестиционной программой представлено в Таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Источники финансирования инвестиционной программы АО «ОРЭС-Владимирская область» в 2024 году

Инвестиционный проект	2024 год				Примечание Аудитора
	План	Факт	Отклонение факта от плана		
	в соответствии с утвержденной инвестиционной программой	в соответствии с данными первичных учетных документов			
	млн. руб.		млн. руб. без НДС	%	
Собственные средства	400	403	3	0,75	-
в том числе:					
Прибыль, направляемая на инвестиции	96	97	1	1,04	-
Амортизация основных средств	304	306	2	0,65	-
Прочее	-	-	-	-	-
ИТОГО:	400	403	3	0,75	-

Аудитор отмечает превышение источников финансирования над плановыми значениями. Отклонение составляет 0,75%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕНОВОГО АУДИТА ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2024 ГОД

По результатам проведения публичного технологического и ценового аудита отчета о выполнении инвестиционной программы АО «ОРЭС-Владимирская область» за 2024 год и обосновывающих ее материалов Аудитор делает следующие выводы:

1. Результаты проверки информации об отчете о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах

Отчет о реализации инвестиционной программы АО «ОРЭС-Владимирская область» на 2023-2027 гг., утвержденной Приказом Министерства ЖКХ от 16.09.2024 г. №94, по итогам инвестиционной деятельности 2024 года подготовлен с учетом положений постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. №24 по формам приказа Минэнерго России от 25.04.2018 г. №320.

По результатам камеральной проверки выполнения инвестиционной программы АО «ОРЭС-Владимирская область» по итогам инвестиционной деятельности 2024 года Аудитор отмечает, что показатели реализации проектов инвестиционной программы АО «ОРЭС - Владимирская область» выполнены в полном объеме.

По результатам проверки, Аудитор отмечает, что стоимостные показатели реализации проектов инвестиционной программы АО «ОРЭС - Владимирская область» отраженные в формах инвестиционной программы в целом соответствуют показателям, отраженным в отчете.

2. Результаты оценки формирования фактической стоимости строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения, приобретения) объектов инвестиционной деятельности, в том числе анализа финансирования и освоения

капитальных вложений в инвестиционные проекты, проектной документации, первичных учетных документов

По результатам проверки, Аудитор отмечает, что стоимость реализации проектов инвестиционной программы АО «ОРЭС- Владимирская область», отраженная в отчете о реализации инвестиционной программы за 2024 год, соответствует данным первичных учетных документов.

3. Результаты оценки эффективности исполнения плана финансирования инвестиционной программы

Сравнение фактического объема инвестиций в реализацию проектов инвестиционной программы АО «ОРЭС- Владимирская область» в 2024 году и плановых значений показало, что объем инвестиций на реализацию проектов инвестиционной программы превышает плановый объем инвестиций на 2024 г. на 0,75 %.

4. Результаты оценки эффективности освоения источников финансирования инвестиционной программы

Проекты инвестиционной программы АО «ОРЭС- Владимирская область», реализованные в 2024 году, полностью обеспечены источниками финансирования.

