

Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2022 года

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2022 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановление ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 28.10.2022 №27)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов																																		
				План																																		
				Всего							I квартал							II квартал							III квартал							IV квартал						
				нематериальные активы		основные средства					нематериальные активы		основные средства					нематериальные активы		основные средства					нематериальные активы		основные средства					нематериальные активы		основные средства				
млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт					
1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.4	5.1.5	5.1.6	5.1.7	5.2.1	5.2.2	5.2.3	5.2.4	5.2.5	5.2.6	5.2.7	5.3.1	5.3.2	5.3.3	5.3.4	5.3.5	5.3.6	5.3.7	5.4.1	5.4.2	5.4.3	5.4.4	5.4.5	5.4.6	
1.1.1.2	Льготное техприсоединение	ЭП182213_1	37,71	0	37,71	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	37,71	нд	нд	нд	нд	
1.2.1.2	Реконструкция РП-6 ул. Труда, д.21а, г. Владимир1 шт	ЭП182201_13	23,77	0	23,77	нд	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	23,77	нд	нд	нд	нд	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-604 мкр-н Юрьевец, ул.Михалькова, 1г, г.Владимир, г.Владимир,1 шт	ЭП182201_18	16,99	0	16,99	нд	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	16,99	нд	нд	нд	нд	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-497 в районе ул. 850-летия, д. 7а, г.Владимир,1 шт	ЭП182201_20	9,97	0	9,97	0,50	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	9,97	0,50	нд	нд	нд	
1.2.1.2	Строительство новой КТП в районе просп. Ленина, д. 1, г.Владимир,1 шт	ЭП182201_21	12,41	0	12,41	0,80	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	12,41	0,80	нд	нд	нд	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-500 в районе ул. Горького, д. 54а, г.Владимир,1 шт	ЭП182201_22	9,44	0	9,44	0,80	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	9,44	0,80	нд	нд	нд	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-80 в районе ул. Октябрьский проспект, г.Владимир,1 шт	ЭП182201_23	11,04	0	11,04	0,25	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	11,04	0,25	нд	нд	нд	
1.2.1.2	Строительство КТП-11 ул. Лесная, 5б (оборудование и стр.часть), г.Петушки,1 шт	ЭП182201_34	8,07	0	8,07	нд	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	8,07	нд	нд	нд	нд	
1.2.1.2	Реконструкция ПС 110/6 "Рпень", г.Владимир 1 шт.	ЭП182201_64	55,36	0	55,36	нд	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	55,36	нд	нд	нд	нд	
1.2.1.2	Строительство КТП и сетей ул. Томаровича, г. Киржач 1 шт.	ЭП182201_65	2,83	0	2,83	0,25	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	2,83	0,25	нд	нд	нд	
1.2.1.2	Строительство КТП и сетей на ул. Строителей, г. Ковров 1 шт.	ЭП182201_66	15,93	0	15,93	0,80	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	15,93	0,80	нд	нд	нд	
1.2.1.2	Реконструкция сетей ТП-125, п. Гусевский 1 шт.	ЭП182201_67	0,07	0	0,07	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,07	нд	нд	нд	нд	
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-329 д. 191-в по ул. Добросельская, г.Владимир, 0,205 км	ЭП182202_13	0,14	0	0,14	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,14	нд	нд	нд	нд	
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-243 д.д. 133-а, 137 по ул. Лакина, г.Владимир, 0,15 км	ЭП182202_14	0,15	0	0,15	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,15	нд	нд	нд	нд	
1.2.2.1	Строительство новых КЛ-0,4,6,10 кВ , г.Владимир, 2 км	ЭП182202_15	2,24	0	2,24	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	2,24	нд	нд	нд	нд	

льных
Другое
5.4.7
нд
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
нд
нд
нд
нд

активов к бухгалтерскому учету в год 2022																												Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода				Причины отклонений							
Факт																																							
Всего							I квартал							II квартал							III квартал							IV квартал											
нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства			
млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Маар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Маар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Маар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Маар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Маар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%	
6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.1.1	6.1.2	6.1.3	6.1.4	6.1.5	6.1.6	6.1.7	6.2.1	6.2.2	6.2.3	6.2.4	6.2.5	6.2.6	6.2.7	6.3.1	6.3.2	6.3.3	6.3.4	6.3.5	6.3.6	6.3.7	6.4.1	6.4.2	6.4.3	6.4.4	6.4.5	6.4.6	6.4.7	7	8	9	10	11
0	37,02	нд	нд	нд	нд	184	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	37,02	нд	нд	нд	нд	184	0	0	-0,69	-2	
0	23,47	нд	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	23,47	нд	нд	нд	нд	1	0	0	-0,31	-1	
0	15,13	нд	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	15,13	нд	нд	нд	нд	1	0	0	-1,86	-11	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
0	9,98	0,80	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	9,98	0,80	нд	нд	нд	1	0	0	0,01	0	
0	12,44	0,80	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	12,44	0,80	нд	нд	нд	1	0	0	0,03	0	
0	9,45	0,80	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	9,45	0,80	нд	нд	нд	1	0	0	0,01	0	
0	11,04	1,26	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	11,04	1,26	нд	нд	нд	1	0	0	0,00	0	
0	8,10	0,63	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	7,92	0,63	нд	нд	нд	1	0	0,18	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	0,02	0	
0	50,19	нд	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	50,19	нд	нд	нд	нд	1	0	0	-5,16	-9	
0	2,89	0,25	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	2,89	0,25	нд	нд	нд	1	0	0	0,06	2	
0	15,93	1,26	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	15,93	1,26	нд	нд	нд	1	0	0	0,00	0	
0	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-0,07	-100	Выполнена только разработка ПСД
0	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-0,14	-100	Выполнена только разработка ПСД
0	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-0,15	-100	Выполнена только разработка ПСД
0	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-2,24	-100	Выполнена только разработка ПСД

1.2.2.1	Строительство КЛ 6 кВ ПС Тракторная - РП 8 ул.Горького, 79а, г.Владимир, 0,93 км	ЭП182203_5	17,59	0	17,59	нд	нд	0,93	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	0	17,59	нд	нд	0,93	нд		
1.2.2.1	Строительство КЛ 10 кВ ПС Ладога - РП 20 ул. Зеленая, 25а, г.Владимир, 0,5 км	ЭП182203_6	0,25	0	0,25	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,25	нд	нд	нд	нд	
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-4 до ТП-16, г.Суздаль, 0,45 км	ЭП182203_11	0,16	0	0,16	нд	нд	0,45	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,16	нд	нд	0,45	нд	
1.2.2.1	от ПС "Юрьев-Польская" до ТП- 28г.Юрьев-Польский, 2 км	ЭП182203_20	14,00	0	14,00	нд	нд	2,00	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	14,00	нд	нд	2,00	нд	
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ от ТП- 118 до ТП-60, 0,80 км	ЭП182203_23	3,53	0	3,53	нд	нд	0,80	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	3,53	нд	нд	0,80	нд	
1.2.2.2	Строительство КЛ-10кВ от ТП-1 до ТП-6, г.Киржач, 0,5 км	ЭЛ182203_34	3,09	0	3,09	нд	нд	0,50	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	3,09	нд	нд	0,50	нд	
1.2.2.2	Строительство КЛ-10кВ от ТП-6 до ТП-37, г.Киржач, 0,5 км	ЭЛ182203_35	0,09	0	0,09	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,09	нд	нд	нд	нд	
1.2.3.5	Цифровизация сетей, 372 шт	ЭП182214_1	21,97	0	21,97	нд	нд	нд	нд	108	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	21,97	нд	нд	нд	нд	
1.4.1	Строительство ЦРП с переводом нагрузок, г.Кольчугино 1 шт.	ЭЛ182206_22	1,79	0	1,79	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	1,79	нд	нд	нд	нд	
1.4.2	Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом ядре, г.Владимир, 5 км	ЭП182207_1	2,08	0	2,08	нд	нд	1,00	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	2,08	нд	нд	1,00	нд	
1.4.3	Разработка проектно-сметной документации	ЭП182208_5	1,18	0	1,18	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	1,18	нд	нд	нд	нд	
1,6	Приобретение ОС свыше 40 т.р(производственного назначения)	ЭЛ182215_1	4,96	0	4,96	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	4,963	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	
1,6	ГАЗ-27527 Соболь 4*4 (Грузопассажирский фургон (7мест)) 18 шт	ЭП182212_1	2,65	0	2,65	нд	нд	нд	нд	2	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	2,652	нд	нд	нд	нд	нд	2	0	0	нд	нд	нд	нд
1,6	Экскаватор-погрузчик 2 шт	ЭП182212_4	6,40	0	6,40	нд	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	6,40	нд	нд	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд
1,6	Манипулятор, 1 шт	ЭЛ182212_15	9,67	0	9,67	нд	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	9,67	нд	нд	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд
1.2.3.1	Монтаж автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии, 881 шт.	ЭН172201	1,54	0	1,54	нд	нд	нд	нд	97	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0	1,54	нд	нд	нд	нд	
1,6	Автоподъемник на шасси а/м Газон НЭКСТ (4х2 7 мест)	ЭМ172203_1	8,08	0	8,08	нд	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	8,08	нд	нд	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд
1,6	Цельнометаллический фургон на шасси а/м ГАЗ 27527 (Соболь 4х4 7 мест)	ЭМ172203_2	3,17	0	3,17	нд	нд	нд	нд	2	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	3,167	нд	нд	нд	нд	нд	2	0	0,00	нд	нд	нд	нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			308,31	0	308,31	3,4	0	5,68	0	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,93	0	0	0	0	7	0	273,38	3,4	0	5,68	0	

нд
нд
нд
нд
нд
нд
108
нд
нд
нд
нд
нд
нд
97
нд
нд
215

0	16,46	нд	нд	1,31	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	16,46	нд	нд	1,31	нд	нд	0	0	-1,13	-6											
0	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-0,25	-100	Выполнена только разработка ПСД									
0	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-0,16	-100	Выполнена только разработка ПСД							
0	13,72	нд	нд	2,87	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	13,72	нд	нд	2,87	нд	нд	0	0	-0,27	-2											
0	3,56	нд	нд	0,50	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	3,56	нд	нд	0,50	нд	нд	0	0	0,04	1											
0	3,13	нд	нд	0,48	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	3,13	нд	нд	0,48	нд	нд	0	0	0,04	1											
0	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-0,09	-100	Выполнена только разработка ПСД							
0	21,51	нд	нд	нд	нд	108	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	9,49	нд	нд	нд	нд	5	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	12,02	нд	нд	нд	нд	103	0	0	-0,46	-2											
0	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-1,79	-100	Выполнена только разработка ПСД							
0	2,13	нд	нд	0,38	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	2,13	нд	нд	0,38	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	0,05	2						
0	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-1,18	-100	Выполнена только разработка ПСД			
0	5,03	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	5,03	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	0,07	1				
0	2,65	нд	нд	нд	нд	2	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	1,03	нд	нд	нд	нд	1	0	1,62	нд	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	0,00	0				
0	6,40	нд	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	6,40	нд	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	0,00	0			
0	9,67	нд	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	9,67	нд	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	0,00	0	
0	1,54	нд	нд	нд	нд	97	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0	1,54	нд	нд	нд	нд	нд	97	0	0	0,00	0										
0	8,08	нд	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0	8,08	нд	нд	нд	нд	1	0	0	0,00	0											
0	3,17	нд	нд	нд	нд	2	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	3,17	нд	нд	нд	нд	2	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	0,00	0			
0	292,69	5,8	0	5,53	0	406	0	0	0	0	0	0	0	0	22,32	0	0	0,38	0	7	0	19,11	0,63	0	0,00	0	5	0	251,27	5,17	0	5,15	0	394	0	0	-15,62	-5	0										