

Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
за год _____ 2020 _____

Отчет о реализации инвестиционной программы _____ АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: _____ 2020 _____ год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____ постановлением ДЖКХ №16 от 30.10.2020 о внесении изменений в постановление №8 от 22.08.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

1	2	3	4	Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощности в эксплуатацию в 2020)										Отклонение от плановых показателей 2020 года										9			
				План							Факт							Отклонение от плановых показателей 2020 года									
				МВт·А	Мвар	кВт/ВТ- час	кВт/ВТ- час	кВт/ВТ	МВт	Другое	Плановые показатели по ам.ст	МВт·А	Мвар	кВт/ВТ- час	кВт/ВТ- час	кВт/ВТ	МВт	Другое	МВт·А	Мвар	кВт/ВТ- час	кВт/ВТ- час	кВт/ВТ		МВт	Другое	
1	2	3	4	7.4.3	7.4.4	7.4.5	7.4.6	7.4.7	7.4.8	7.4.9	7.4.10	7.4.11	7.4.12	7.4.13	7.4.14	7.4.15	7.4.16	7.4.17	7.4.18	7.4.19	7.4.20	7.4.21	7.4.22	7.4.23	7.4.24		
1.1.1.2	Лытовое теплоснабжение	ЭИ82213_1	-	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	2020	нп	нп	нп	нп	нп	нп	143	1	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.2	Реконструкция РП-16 ул.Верхняя Дуброва, д.40г, г.Владимир,1 шт	ЭИ82201_11	-	нп	нп	нп	нп	нп	1	31.12.2020	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	1	-	-	-	-	-	-	0		
1.2.1.2	Реконструкция РП-4 просп. Строителей, д.36, г.Владимир,1 шт	ЭИ82201_12	-	нп	нп	нп	нп	нп	1	31.12.2020	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	1	-	-	-	-	-	-	0		
1.2.1.2	Реконструкция РП-2 (установка наружного выключателя в РУ- 10кВ), г.Суздаль,1 шт	ЭИ82201_24	-	нп	нп	нп	нп	нп	1	01.11.2020	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	1	-	-	-	-	-	-	0		
1.2.1.2	Строительство нового РП взамен РП-2 10кВ ул.Мира, ул. К. Маркса (г.Давыдов),1 шт	ЭИ82201_27	-	нп	нп	нп	нп	нп	1	31.12.2020	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	1	-	-	-	-	-	-	0		
1.2.1.2	Строительство новой автотрансформаторной подстанции вместо ТП-30, улицы Первомайская, г.Коржач,1 шт	ЭИ82201_38	-	0,50	нп	нп	нп	нп	1	01.12.2020	0,80	нп	нп	нп	нп	нп	нп	1	0,30	-	-	-	-	-	-	0	Увеличение мощности
1.2.1.2	Реконструкция ТП-31, г.Коржач,1 шт	ЭИ82201_39	-	нп	нп	нп	нп	нп	1	01.12.2020	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	1	-	-	-	-	-	-	0		
1.2.1.2	Установка дополнительных камер КСО с вакуумными выключателями в РУ-10кВ ТП- 14(отключившие линии на ТП-12,ТП- 35), г.Коржач,1 шт	ЭИ82201_40	-	нп	нп	нп	нп	нп	1	01.12.2020	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	1	-	-	-	-	-	-	0		
1.2.1.2	Реконструкция ЦРП-3 ул.Грибослав, д.76, г.Коржач, 1 шт	ЭИ82201_47	-	нп	нп	нп	нп	нп	1	31.12.2020	1,26	нп	нп	нп	нп	нп	нп	1	1,26	-	-	-	-	-	-	0	Увеличение мощности
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-306 д.195-6 по ул. Добросельская, г.Владимир, 0,376км	ЭИ82202_5	-	нп	нп	нп	нп	0,38	нп	нп	01.12.2020	нп	нп	нп	нп	0,38	нп	нп	-	-	-	-	-	-	-	0	
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-207 д.д. 22, 24, 26 по пр. Ленина, г.Владимир, 0,464 км	ЭИ82202_6	-	нп	нп	нп	нп	0,46	нп	нп	01.12.2020	нп	нп	нп	нп	0,52	нп	нп	-	-	-	-	0,06	-	0	Изменение протяженности трассы	
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 д.11 по ул. Песочная, г.Владимир, 0,116 км	ЭИ82202_7	-	нп	нп	нп	нп	0,12	нп	нп	01.12.2020	нп	нп	нп	нп	0,12	нп	нп	-	-	-	-	-	-	0		
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 д.13 по ул. Песочная, г.Владимир, 0,063 км	ЭИ82202_8	-	нп	нп	нп	нп	0,06	нп	нп	01.12.2020	нп	нп	нп	нп	0,06	нп	нп	-	-	-	-	-	-	0		
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 д.15 по ул. Песочная, г.Владимир, 0,081 км	ЭИ82202_9	-	нп	нп	нп	нп	0,08	нп	нп	01.12.2020	нп	нп	нп	нп	0,08	нп	нп	-	-	-	-	-	-	0		
1.2.2.1	Строительство КЛ-10кВ от РП-2 по месту ввода в КЛ-10кВ Ф.107, г.Суздаль, 0,12 км	ЭИ82203_9	-	нп	нп	нп	нп	0,19	нп	нп	01.12.2020	нп	нп	нп	нп	0,19	нп	нп	-	-	-	-	-	-	0		
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-14 до ТП-37 (0м.А), г.Суздаль, 1,1 км	ЭИ82203_10	-	нп	нп	нп	нп	1,32	нп	нп	01.12.2020	нп	нп	нп	нп	2,42	нп	нп	-	-	-	-	1,11	-	0	Изменение протяженности трассы	
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Коржач, д. Песочный, 1 км	ЭИ82203_17	-	нп	нп	нп	нп	0,00	нп	нп	-	нп	нп	нп	нп	0,00	нп	нп	-	-	-	-	-	-	0	Выполнено по плану ПС-П	
1.2.2.1	Строительство КЛ-10кВ от ТП-1 до РУ-0,4, г.Юрьев-Польский, 2,1 км	ЭИ82203_18	-	нп	нп	нп	нп	2,15	нп	нп	01.12.2020	нп	нп	нп	нп	2,15	нп	нп	-	-	-	-	-	-	0		
1.2.2.1	Строительство КЛ-10кВ от ТП-16 до РУ-0,4, г.Юрьев-Польский, 1,9 км	ЭИ82203_19	-	нп	нп	нп	нп	1,90	нп	нп	01.12.2020	нп	нп	нп	нп	1,90	нп	нп	-	-	-	-	-	-	0		
1.2.2.1	Строительство ВЛН-0,4 кВ от ТП- 12 в Андреево, магистраль,1,676 км (с вводом 2 233 квт)	ЭИ82204_2	-	нп	нп	1,68	нп	нп	нп	нп	01.12.2020	нп	нп	2,74	нп	нп	нп	нп	-	-	1,06	-	-	-	0	Увеличение объемов работ	
1.2.2.1	Строительство ВЛН-10 кВ Ф-1003 от ТП-6 до ТП-3 в. Воронского, 1 км	ЭИ82205_5	-	нп	нп	1,00	нп	нп	нп	нп	31.12.2020	нп	нп	0,18	нп	нп	нп	нп	-	-	0,82	-	-	-	0	Оптимизация трассы	
1.2.3.5	Цифровизация сетей, 370 шт	ЭИ82214_1	-	нп	нп	нп	нп	нп	нп	22	31.12.2020	нп	нп	нп	нп	нп	нп	33	0	0	0	0	0	0	0	11	Увеличение объемов работ
1.2.3.5	Цифровизация сетей. Установка телемеханики на РП-1, ул. 3. Космодемьянской, г. Коржач	ЭИ82214_2	-	нп	нп	нп	нп	нп	1	31.12.2020	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3.5	Цифровизация сетей. Установка телемеханики на РП-3, ул. Владимирская, г. Коржач	ЭИ82214_3	-	нп	нп	нп	нп	нп	1	31.12.2020	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.1	Строительство нового РП в районе ГТН-1, г.Владимир, 1 шт	ЭИ82206_2	-	нп	нп	нп	нп	нп	1	31.12.2020	нп	нп	нп	нп	нп	нп	нп	1	-	-	-	-	-	-	0		
1.4.1	Строительство новой КТП ул.Трудовая, г.Пегушки, 1 шт	ЭИ82206_8	-	0,25	нп	нп	нп	нп	нп	1	01.12.2020	0,25	нп	нп	нп	нп	нп	1	-	-	-	-	-	-	0		
1.4.1	Строительство новой РПН ул. Транспортная-Фредренция, г.Гусь- Хрустальный, 1 шт	ЭИ82206_11	-	0,63	нп	нп	нп	нп	нп	1	31.12.2020	1,26	нп	нп	нп	нп	нп	1	0,63	-	-	-	-	-	-	0	Увеличение мощности
1.4.1	Строительство нового РТП в мкр.Винна, г.Владимир, 1шт	ЭИ82206_18	-	2,00	нп	нп	нп	нп	нп	1	01.12.2020	2,00	нп	нп	нп	нп	нп	1	-	-	-	-	-	-	0		
1.4.2	Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом ядре, г.Владимир,5 км	ЭИ82207_1	-	нп	нп	нп	нп	1,00	нп	нп	01.07.2020	нп	нп	нп	нп	0,57	нп	нп	-	-	-	-	0,43	-	0	Оптимизация трассы	
1.4.3	Строительство КЛ-6 кВ до новой РПН, ул. Транспортная-Фредренция, г.Гусь-Хрустальный, 1,2 км	ЭИ82208_7	-	нп	нп	нп	нп	1,50	нп	нп	01.12.2020	нп	нп	нп	нп	1,99	нп	нп	-	-	-	-	0,49	-	0	Увеличение объемов работ	
1.4.3	Строительство КЛ-6 кВ (протяж.) от КЛ-6 кВ ПС "Стекловолокно" ТП-142 до новой РПН ул. Транспортная-Фредренция, г.Гусь- Хрустальный 0,4 км	ЭИ82208_8	-	нп	нп	нп	нп	0,40	нп	нп	01.12.2020	нп	нп	нп	нп	0,27	нп	нп	-	-	-	-	-0,13	-	0	Оптимизация трассы	
1.4.3	Строительство КЛ до Нового РТП в мкр.Винна, г.Владимир, 2 км	ЭИ82208_11	-	нп	нп	нп	нп	2,00	нп	нп	31.12.2020	нп	нп	нп	нп	2,71	нп	нп	-	-	-	-	0,71	-	0	Изменение протяженности трассы	
1.4.3	Строительство электрических сетей в мкр. Засканинский, г. Владимир 1,5 км	ЭИ82208_12	-	нп	нп	нп	нп	0,90	нп	нп	31.12.2020	нп	нп	нп	нп	3,59	нп	нп	-	-	-	-	2,69	-	0	Увеличение объемов работ	
1.4.3	Реконструкция и цифровизация сетей.Строительство КВЛ-10кВ Ф- 1014 ТПН-ТПН-ТН-40г, г. Кавсаново, 1,78 км.	ЭИ82208_13	-	нп	нп	нп	нп	1,78	нп	нп	01.12.2020	нп	нп	нп	нп	1,78	нп	нп	-	-	-	-	-	-	0		
1.4.5	Строительство ВЛН-10кВ до новой КТП ул. Трудовая, г.Пегушки, 1,5 км	ЭИ82210_4	-	нп	нп	0,60	нп	нп	нп	нп	01.11.2020	нп	нп	1,20	нп	0,63	нп	нп	-	-	0,60	0,00	0,63	-	0	Увеличение объемов работ	
1.6	ГАЗ-27527 Соболь 474 (Грузовосамоварный фургон Гавец)117 шт	ЭИ82212_1	-	нп	нп	нп	нп	нп	нп	3	29.05.2020	нп	нп	нп	нп	нп	нп	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6	Газель Next 3 шт	ЭИ82212_3	-	нп	нп	нп	нп	нп	нп	1	29.05.2020	нп	нп	нп	нп	нп	нп	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6	АТП-18 на базе Газон Next 9 шт	ЭИ82212_5	-	нп	нп	нп	нп	нп	нп	4	29.06.2020	нп	нп	нп	нп	нп	нп	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6	ГАЗ-27527, 1 шт	ЭИ82212_14	-	нп	нп	нп	нп	нп	нп	1	31.12.2020	нп	нп	нп	нп	нп	нп	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6	Лаборатория, 2 шт	ЭИ82212_13	-	нп	нп	нп	нп	нп	нп	1	31.12.2020	нп	нп	нп	нп	нп	нп	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3.1	Монтаж автоматизированной системы контроля и учета электрической энергии	ЭИ172201	-	нп	нп	нп	нп	нп	нп	50	01.12.2020	нп	нп	нп	нп	нп	нп	209	0	0	0	0	0	0	0	159	Увеличение числа счетчиков
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ ул. Горького (вечная спорная магистраль-2,2 квбс протяж. 5,72 км)	ЭИ172202_12	-	нп	нп	0,00	нп	2,20	нп	нп	01.11.2020	нп	нп	3,46	нп	0,44	нп	нп	0	0	3,46	0,00	-1,76	0	0	Изменение структуры работ	
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ ул. Набережная, 1,3 км	ЭИ172202_17	-	нп	нп	нп	нп	1,30	нп	нп	01.12.2020	нп	нп	нп	нп	1,49	нп	нп	0	0	0	0	0,19	0	0	Увеличение протяженности трассы	