

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за _____ 4 _____ квартал _____ 2025 _____ года
АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _____ 2025 _____ год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____ Распоряжение ДЖСХ ВО от 31.10.2022 № 42-р (с последними изменениями от 21.10.2025 №139)
_____ результаты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2025, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС)								Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)		Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений		
						Всего	I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		млн. рублей (с НДС)	%				
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			План		Факт	
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-269 ул.Островского, д.646 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_28	0,38	0,00	0,38	0,38	0,60	нд	0,00	нд	0,60	нд	15,56	нд	-15,56	-0,22	0,22	157,29%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-268 ул.Крайнова, д.12а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_29	17,01	0,00	17,01	17,01	14,43	нд	0,01	нд	0,46	нд	15,68	нд	-1,72	2,58	-2,58	84,86%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-221 ул.Завальского, д.76 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_30	14,12	0,00	14,12	14,12	11,78	нд	0,01	нд	0,42	нд	13,36	нд	-2,01	2,34	-2,34	83,45%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-106 ул.Завальского, д.22а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_31	7,95	0,00	7,95	7,95	7,70	нд	0,00	нд	0,03	нд	7,58	нд	0,09	0,25	-0,25	96,87%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-77 ул.Фейгина, д.136 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_32	9,99	0,00	9,99	9,99	8,37	нд	0,01	нд	0,34	нд	7,99	нд	0,04	1,62	-1,62	83,80%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-175 ул.Молодова, д.46 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_33	11,77	0,00	11,77	11,77	12,33	нд	0,41	нд	0,03	нд	11,88	нд	0,01	-0,56	0,56	104,74%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-117 ул.Ново-Ямская, 26-6 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_35	15,61	0,00	15,61	15,61	15,64	нд	0,00	нд	0,03	нд	15,47	нд	0,14	-0,04	0,04	100,23%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-12 ул.Михайловская, д.86 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_49	15,99	0,00	15,99	0,35	0,38	нд	0,00	нд	0,38	нд	0,00	нд	0,00	15,61	0,03	109,85%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	
1.2.1.2	Реконструкция ПС "Рпень" (Владимир) 1 шт	ЭН232702_05	98,51	13,91	84,61	83,51	81,79	нд	0,00	нд	0,82	нд	79,02	нд	1,96	2,82	-1,73	97,93%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	
1.4.2	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир) 24,82 км	ЭН232704_01	158,13	88,93	69,20	30,17	41,09	нд	0,01	нд	4,70	нд	32,03	нд	4,37	28,10	10,92	136,21%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	
1.4.2	Разработка ПСД (Владимир)	ЭН232705_02	10,99	2,42	8,57	1,45	0,41	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,41	нд	0,00	8,16	-1,04	28,51%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	
1.2.1.2	ПС 35/10 кВ г. Лахских (Собинка)	ЭН232702_13	142,00	117,55	24,45	22,00	23,86	нд	6,84	нд	10,01	нд	3,53	нд	3,49	0,59	1,86	108,47%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-64 г. Лахских (Собинка) 1 шт	ЭН232702_86	18,12	0,00	18,12	18,12	16,75	нд	0,03	нд	0,44	нд	17,29	нд	-1,01	1,37	-1,37	92,46%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-15 (Собинка) 1 шт	ЭН232702_87	10,67	0,00	10,67	0,24	0,25	нд	0,04	нд	0,22	нд	0,00	нд	0,00	10,41	0,01	105,67%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	
1.4.3	Строительство ВЛЗ-10 кВ ТП-49-ТП-14 (Собинка) 1,1 км	ЭН232706_07	5,49	0,00	5,49	5,49	5,59	нд	0,03	нд	5,55	нд	0,00	нд	0,00	-0,09	0,09	101,66%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	
1.4.3	Строительство ВЛЗ-10 кВ КТП-12-ТП-51 (Собинка) 0,8 км	ЭН232706_08	4,47	0,00	4,47	4,47	4,49	нд	0,03	нд	4,46	нд	0,00	нд	0,00	-0,02	0,02	100,51%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полноты стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2025, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений (с НДС)												Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода	Причины отклонений		
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		Факт	План				Факт	План
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт							
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-28 г.Лаксина (Собинка) 1 шт	ЭН232702_36	9,27	0,00	9,27	0,36	0,37	нд	0,04	нд	0,33	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	0,01	101,78%			
1.2.1.2	Строительство нового РП взамен РП-3 г.Лаксина (Собинка) 1 шт	ЭН232702_37	46,75	0,00	46,75	46,75	44,66	нд	0,03	нд	0,54	нд	43,41	нд	0,68	нд	0,68	-2,09	95,53%			
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ от ТП-24 до ТП-23 от ТП-24 по ТП-14 (Юрьево-Польский) 1,4 км	ЭН232709_28	10,39	0,00	10,39	0,58	0,56	нд	0,01	нд	0,55	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	-0,02	96,83%			
1.4.1	Строительство КТП ул.Кирова (Пегушкин) 1 шт	ЭН232708_11	10,72	0,00	10,72	0,30	0,12	нд	0,03	нд	0,09	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	-0,18	40,12%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации		
1.4.3	Строительство ВЛЗ-10кВ от ЛР№16 до КТП ул.Кирова (Пегушкин) 0,7 км	ЭН232710_04	5,60	0,00	5,60	5,60	6,13	нд	0,04	нд	6,09	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	0,53	109,41%			
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ТП-49-ТП-101 (Гусь-Хрустальный) 1 км	ЭН232709_12	8,84	0,00	8,84	0,50	0,02	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,01	-0,48	4,46%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации		
1.2.1.2	Реконструкция ТП-101 (Гусь-Хрустальный) 1 шт	ЭН232702_38	10,92	0,00	10,92	0,49	0,48	нд	0,01	нд	0,48	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	-0,01	98,87%			
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ЛС "Гусь" (ф.607) - ТП-80 (Гусь-Хрустальный) 1,6 км	ЭН232709_13	15,69	0,00	15,69	0,71	0,68	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,67	нд	0,67	-0,03	95,88%			
1.2.1.2	Реконструкция ТП-80 (Гусь-Хрустальный) 1 шт	ЭН232702_39	1,44	0,00	1,44	1,44	1,44	нд	0,01	нд	0,26	нд	0,82	нд	0,35	нд	0,35	0,00	100,14%			
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ от ф.1.2.3,10,1,12 ТПС Киржач (Киржач) 3 км	ЭН232704_10	6,93	0,00	6,93	0,38	0,23	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,22	нд	0,00	нд	0,00	-0,15	61,04%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации		
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ ф.1.2.3,10,1,12 ТПС Киржач (Киржач) 3 км	ЭН232704_06	56,67	0,00	56,67	26,67	36,44	нд	0,38	нд	0,06	нд	24,31	нд	11,69	нд	11,69	9,77	136,64%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации		
1.2.1.2	Строительство КТП в районе ул.Першутова (Ковров) 1 шт	ЭН232702_40	7,81	0,00	7,81	7,81	8,13	нд	0,03	нд	0,05	нд	7,70	нд	0,35	нд	0,35	0,33	104,20%			
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ТП-235-ТП-20 (Ковров) 0,5 км	ЭН232709_14	3,03	0,00	3,03	3,03	3,25	нд	0,03	нд	0,03	нд	3,17	нд	0,01	нд	0,01	0,22	107,12%			
1.2.1.2	Строительство КТП взамен КТП-141 (Ковров) 1 шт	ЭН232702_41	9,30	0,00	9,30	9,30	10,07	нд	0,03	нд	0,38	нд	9,65	нд	0,01	нд	0,01	0,77	108,28%			
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ТП-245-ТП-39 (Ковров) 1 км	ЭН232709_15	5,86	0,00	5,86	5,86	6,52	нд	0,03	нд	0,03	нд	6,45	нд	0,01	нд	0,01	0,67	111,36%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации		
1.2.1.2	Строительство КТП взамен КТП-39 (Ковров) 1 шт	ЭН232702_42	7,24	0,00	7,24	7,24	7,42	нд	0,03	нд	0,03	нд	7,36	нд	0,00	нд	0,00	0,19	102,58%			
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ЛС "Северная" (ф.ш. 6176)-ТП-130 (Ковров) 1 км	ЭН232704_12	9,24	0,00	9,24	0,56	0,47	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,46	нд	0,00	нд	0,00	-0,09	83,45%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации		
1.2.1.2	Строительство КТП взамен КТП-51 (Ковров) 1 шт	ЭН232702_43	8,91	0,00	8,91	8,91	7,31	нд	0,03	нд	0,20	нд	7,07	нд	0,01	нд	0,01	-1,60	82,06%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации		
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ ТП-1А-ВЛ-0,4/10 кВ г. Вязники и Вязниковский район 5,02 км	ЭН232704_13	2,44	0,00	2,44	2,44	3,23	нд	0,03	нд	0,03	нд	2,15	нд	1,01	нд	1,01	0,78	131,97%			
1.2.2.1	Строительство и реконструкция ВЛ-0,4/10 кВ г. Вязники и Вязниковский район 5,02 км	ЭН232705_14	23,60	0,00	23,60	12,60	11,16	нд	1,08	нд	10,81	нд	0,33	нд	-1,07	нд	-1,07	-1,44	88,61%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации		

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2025, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений (с НДС)								Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений		
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			
1.4.2	Строительство КЛ-0,4/6/10 «В (Флашмир, Сузаль, Судогла, Собинка, Юрьев-Польский, Петушки, Гусь-Хрустальный, Киржач, Коверов, Камешково, Кольчугино, Радужный, Гороховец, Вязники) 11,67 км	ЭН232704_28	98,30	24,11	74,19	42,73	35,44	0,00	0,00	0,03	27,76	нд	7,65	-7,29	82,94%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации		
1.6	Приобретение бортового автомобиля 12 шт	ЭН232711_05	150,11	11,39	138,73	57,80	57,72	0,00	0,00	0,00	14,42	нд	43,29	-0,08	99,86%			
1.6	Приобретение бортового автомобиля 4 шт	ЭН232711_12	10,21	4,75	5,46	5,38	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	0,01	100,10%			
1.6	Приобретение грузопассажирского фургона (7мест) 23 шт	ЭН232711_04	56,26	15,83	40,43	27,30	27,47	0,00	0,00	20,22	7,70	нд	-0,45	0,17	100,62%			
1.6	Приобретение передвижного ДГУ 2 шт	ЭН232711_11	4,27	0,00	4,27	4,27	3,28	0,00	0,00	0,00	3,28	нд	0,00	-0,99	76,91%	Изменение цен у поставщиков и (или) в соответствии с конкурсом		
1.6	Приобретение передвижных Электроработаторий 3 шт	ЭН232711_09	79,25	24,00	55,25	27,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	нд	0,00	0,00	100,00%			
1.6	Приобретение ОС свыше 100 т.р. (пронзаводственного назначения)	ЭН232712	34,24	12,23	22,01	7,18	7,38	0,00	0,00	0,73	5,30	нд	1,34	0,19	102,69%			
1.6	Ремонструкция производственных баз	ЭН232714	24,75	8,36	16,39	5,20	4,64	0,00	0,00	0,31	4,49	нд	-0,16	-0,56	89,20%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации		
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			1 259,22	323,47	935,75	561,01	562,49	0,00	9,28	102,12	395,88	0,00	55,21	1,48	100,26%			