

к пр
от

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за 3 квартал 2023 года

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2023 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжение ДЖКХ ВО от 31.10.2022 № 42-р
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2023, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода	
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.2.1.2	Реконструкция ТП-308, ул. Д.Левитана, д.34 (Владимир) 1 шт	ЭN232702_01	15,08	0,00	15,08	15,08	14,80	нд	0,01	нд	7,41	нд	7,39	нд	0,00	0,28	-0,28	98,16%
1.2.1.2	Реконструкция ТП-506, ул. Студенческая (Владимир) 1 шт	ЭN232702_02	8,96	0,00	8,96	8,96	12,30	нд	0,01	нд	6,46	нд	5,83	нд	0,00	-3,34	3,34	137,32%
1.2.1.2	Реконструкция ТП-199, ул. Алябьева (Владимир) 1 шт	ЭN232702_03	8,96	0,00	8,96	8,96	6,65	нд	0,01	нд	3,45	нд	3,19	нд	0,00	2,31	-2,31	74,25%
1.2.1.2	Реконструкция ТП-151, Октябрьский пр-т (Владимир) 1 шт	ЭN232702_04	8,96	0,00	8,96	8,96	7,47	нд	0,01	нд	3,63	нд	3,83	нд	0,00	1,49	-1,49	83,38%
1.2.1.2	Реконструкция ПС "Рпень" (Владимир) 1 шт	ЭN232702_05	11,58	0,00	11,58	11,58	13,34	нд	8,88	нд	0,56	нд	3,90	нд	0,00	-1,77	1,77	115,27%
1.2.1.2	Строительство КТП взамен КТП-34 (Петушки) 1 шт	ЭN232702_06	8,74	0,00	8,74	8,74	5,45	нд	0,20	нд	2,54	нд	2,70	нд	0,00	3,28	-3,28	62,43%
1.2.1.2	Реконструкция ТП-49 (Петушки) 1 шт	ЭN232702_07	3,28	0,00	3,28	3,28	5,72	нд	0,20	нд	3,12	нд	2,40	нд	0,00	-2,45	2,45	174,69%
1.2.1.2	Реконструкция ТП-8 п.Городищи (Петушки) 1 шт	ЭN232702_08	5,00	0,00	5,00	5,00	4,37	нд	0,16	нд	2,12	нд	2,10	нд	0,00	0,63	-0,63	87,48%
1.2.1.2	Реконструкция ТП-3 ул. Герцена, д.14а (Гусь-Хрустальный) 1 шт	ЭN232702_09	2,18	0,00	2,18	2,18	0,06	нд	0,01	нд	0,03	нд	0,02	нд	0,00	2,12	-2,12	2,76%
1.2.1.2	Строительство КТП вместо ТП-5КО ул.Фрунзе (Киржач) 1 шт	ЭN232702_79	8,74	0,00	8,74	8,74	12,59	нд	0,33	нд	6,45	нд	5,81	нд	0,00	-3,85	3,85	144,08%
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-212 (Ковров) 1 шт	ЭN232702_10	13,00	0,00	13,00	13,00	11,39	нд	0,03	нд	5,75	нд	5,61	нд	0,00	1,61	-1,61	87,60%
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-160, ТП-142 (Ковров) 1 шт	ЭN232702_11	9,50	0,00	9,50	9,50	14,38	нд	0,03	нд	7,10	нд	7,25	нд	0,00	-4,88	4,88	151,36%
1.2.1.2	Реконструкция оборудования ЦРП-1 (Ковров)	ЭN232702_12	2,50	0,00	2,50	2,50	5,07	нд	0,01	нд	0,25	нд	4,81	нд	0,00	-2,57	2,57	202,64%
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ (Гусь-Хрустальный) 5,406 км	ЭN232703_01	25,82	0,00	25,82	4,09	4,28	нд	0,69	нд	8,62	нд	-5,04	нд	0,00	21,55	0,18	104,45%
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир) 22,95 км	ЭN232704_01	91,93	0,00	91,93	44,11	35,18	нд	0,45	нд	23,09	нд	11,64	нд	0,00	56,74	-8,93	79,76%

1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Судогда, Собинка, Юрьев-Польский, Петушки, Гусь-Хрустальный, Киржач, Ковров, Камешково, Кольчугино) 10 км	ЭN232704_28	95,51	0,00	95,51	24,90	22,13	нд	0,12	нд	3,63	нд	18,37	нд	0,00	73,38	-2,77	88,86%
1.2.2.1	Строительство КЛ-6 кВ ТП-57-ТП-67 (Гусь-Хрустальный) 0,6 км	ЭN232704_02	2,44	0,00	2,44	2,44	1,52	нд	0,20	нд	1,30	нд	0,02	нд	0,00	0,92	-0,92	62,26%
1.2.2.1	Разработка ПСД "Строительство КЛ-10 кВ ф.1,2,3,10,11,12 ТПС Киржач" (Киржач)	ЭN232704_03	1,50	0,00	1,50	1,50	0,01	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	1,49	-1,49	0,43%
1.2.2.1	Реконструкция КЛ-6 кВ с РП-2 ул. Талантова на ТП-156 (Ковров) 1 км	ЭN232704_04	4,02	0,00	4,02	4,02	1,79	нд	0,01	нд	1,72	нд	0,06	нд	0,00	2,23	-2,23	44,55%
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ ПС "КаМЗ"-ТП-21 (Камешково) 0,8 км	ЭN232704_05	3,26	0,00	3,26	3,26	2,71	нд	0,02	нд	1,32	нд	1,36	нд	0,00	0,54	-0,54	83,31%
1.2.2.1	Строительство электрических сетей 0,4кВ от РП-2 ул. Московская, пер. Гагарина (Гороховец) 1,1 км	ЭN232705_01	1,63	0,00	1,63	1,63	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	1,63	-1,63	0,00%
1.2.2.1	Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-11 ул. Никольская (Гороховец) 1,3 км	ЭN232705_02	1,93	0,00	1,93	1,93	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	1,93	-1,93	0,00%
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10кВ ЦРП ООО ТК "ГОФ"- ТП-8 ф."Поселок-2" (Петушки) 0,5 км	ЭN232706_01	1,27	0,00	1,27	1,27	3,74	нд	0,00	нд	1,79	нд	1,95	нд	0,00	-2,47	2,47	294,68%
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-6 кВ ПС "Стекловолокно" - РП-4 (ф.614, ф.638) (Гусь-Хрустальный) 0,48 км	ЭN232706_02	2,34	0,00	2,34	2,34	0,38	нд	0,01	нд	0,05	нд	0,33	нд	0,00	1,96	-1,96	16,41%
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-6 кВ от РП-4 (ф. 602, ф. 605, ф.606) п.Гусевский (Гусь-Хрустальный) 7,1 км	ЭN232706_03	17,83	0,00	17,83	4,88	9,33	нд	0,01	нд	0,97	нд	8,36	нд	0,00	8,50	4,45	191,06%
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС "ОСВАР" до ТП Очистные сооружения (Вязники) 3,13 км	ЭN232706_04	7,80	0,00	7,80	7,80	0,67	нд	0,00	нд	0,73	нд	-0,06	нд	0,00	7,13	-7,13	8,59%
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Владимир)	ЭN232707_01	34,06	0,00	34,06	12,99	6,24	нд	5,85	нд	0,35	нд	0,03	нд	0,00	27,82	-6,76	48,00%
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Судогда)	ЭN232707_02	36,26	0,00	36,26	14,87	17,57	нд	0,02	нд	8,57	нд	8,98	нд	0,00	18,69	2,70	118,18%
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Петушки)	ЭN232707_03	8,02	0,00	8,02	6,00	1,10	нд	0,00	нд	1,10	нд	0,00	нд	0,00	6,92	-4,90	18,35%
1.2.3.5	Установка телемеханики ЦРП-1 (Ковров)	ЭN232707_04	3,00	0,00	3,00	3,00	0,19	нд	0,01	нд	0,19	нд	0,00	нд	0,00	2,81	-2,81	6,47%
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Камешково)	ЭN232707_05	6,44	0,00	6,44	3,07	0,53	нд	0,00	нд	0,53	нд	0,00	нд	0,00	5,91	-2,54	17,30%
1.4.1	Строительство РП ул. Рабочий проспект (Собинка) 1 шт	ЭN232708_01	17,47	0,00	17,47	17,47	27,36	нд	0,01	нд	0,25	нд	27,10	нд	0,00	-9,89	9,89	156,58%
1.4.1	Строительство КТП д.Кругояк (Собинка) 1 шт	ЭN232708_02	3,82	0,00	3,82	3,82	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	3,82	-3,82	0,00%
1.4.1	Строительство КТП мкр. Сокольники (Собинка) 1 шт	ЭN232708_03	3,82	0,00	3,82	3,82	6,39	нд	0,00	нд	0,10	нд	6,28	нд	0,00	-2,56	2,56	167,09%
1.4.2	Строительство КЛ ПС "ВЭМЗ"-РП-24 (Владимир) 2,5 км	ЭN232709_01	9,40	0,00	9,40	9,40	0,79	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,78	нд	0,00	8,61	-8,61	8,42%
1.4.2	Разработка ПСД (Владимир)	ЭN232709_02	20,15	0,00	20,15	5,20	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	20,15	-5,20	0,00%
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ от оп.№5 ф.7 до КТП-34 (Петушки) 0,25 км	ЭN232709_03	1,91	0,00	1,91	1,91	1,10	нд	0,10	нд	0,62	нд	0,38	нд	0,00	0,81	-0,81	57,39%
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ КТП-34-ТП-49 (Петушки) 0,86 км	ЭN232709_04	4,63	0,00	4,63	4,63	3,79	нд	0,28	нд	1,77	нд	1,74	нд	0,00	0,84	-0,84	81,76%

1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ТП-69-ТП-211 (Ковров) 0,5 км	ЭN232709_05	2,00	0,00	2,00	2,00	2,50	нд	0,01	нд	1,34	нд	1,15	нд	0,00	-0,50	0,50	124,92%
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ ТП-13-ТП-49 (Камешково) 0,45 км	ЭN232709_06	2,30	0,00	2,30	2,30	1,51	нд	0,02	нд	1,48	нд	0,00	нд	0,00	0,79	-0,79	65,81%
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ ТП-7-ТП-36 (Камешково) 0,5 км	ЭN232709_07	2,50	0,00	2,50	2,50	1,14	нд	0,01	нд	0,00	нд	1,13	нд	0,00	1,36	-1,36	45,51%
1.4.3	Строительство ВЛЗ-10 кВ до КТП мкр. Сокольники (Собинка) 1 км	ЭN232710_01	2,19	0,00	2,19	2,19	5,40	нд	0,00	нд	0,27	нд	5,14	нд	0,00	-3,21	3,21	246,21%
1.4.3	Разработка ПСД "Электроснабжение СНТ "Мебельщик"" (Киржач)	ЭN232710_02	0,80	0,00	0,80	0,80	0,01	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	0,79	-0,79	0,81%
	Реконструкция ТП-6 (Камешково)		нд	0,00	нд	нд	0,55	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,55	нд	0,00	нд	нд	нд
	Строительство КТП д. Большевысокого (Вязники)		нд	0,00	нд	нд	2,04	нд	0,00	нд	0,00	нд	2,04	нд	0,00	нд	нд	нд
	Строительство КТП, ул. Новая, д. Серково (Вязники)		нд	0,00	нд	нд	1,78	нд	0,00	нд	0,00	нд	1,78	нд	0,00	нд	нд	нд
	Строительство КТП, ул. Рабочая, д. Серково (Вязники)		нд	0,00	нд	нд	1,24	нд	0,00	нд	0,00	нд	1,24	нд	0,00	нд	нд	нд
1.2.1.2.1	Модернизация трансформатрной подстанции ТП 110/10 Радуга в части замены выкатных тележек К-12 с масляными выключателями на выкатные тележки с вакуумными выключателями (24 шт.)	J_RADUGA_1	6,12	0,00	6,12	6,12	3,09	нд	0,00	нд	0,00	нд	3,09	нд	0,00	3,03	-3,03	50,53%
1.2.1.2.3	Модернизация ТП В-8 в части замены автоматических выключателей АВМ20СВ на АВ2М20СВ (3 шт)	J_RADUGA_6	1,57	0,00	1,57	1,57	0,95	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,95	нд	0,00	0,62	-0,62	60,70%
1.4.1	Прокладка кабельной линии 10 кВ от ТП 15-11 до ТП 15-10 (270м)	J_RADUGA_7	0,77	0,00	0,77	0,77	0,14	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,14	нд	0,00	0,63	-0,63	18,38%
1.6	Приобретение самосвала 2 шт	ЭN232711_01	12,30	0,00	12,30	6,10	5,30	нд	0,00	нд	5,30	нд	0,00	нд	0,00	7,00	-0,80	86,93%
1.6	Приобретение вилочного погрузчика 1 шт	ЭN232711_02	3,60	0,00	3,60	3,60	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	3,60	-3,60	0,00%
1.6	Приобретение экскаватор-погрузчика 1 шт	ЭN232711_03	8,20	0,00	8,20	8,20	9,72	нд	0,00	нд	9,72	нд	0,00	нд	0,00	-1,52	1,52	118,57%
1.6	Приобретение грузопассажирского фургона (7мест) 8 шт	ЭN232711_04	17,47	0,00	17,47	2,10	6,22	нд	0,00	нд	4,10	нд	2,12	нд	0,00	11,25	4,12	295,96%
1.6	Приобретение автомобиля УАЗ-390995 1 шт	ЭN232711_08	1,60	0,00	1,60	1,60	1,55	нд	0,00	нд	1,55	нд	0,00	нд	0,00	0,05	-0,05	96,87%
1.6	Приобретение передвижных Электролабораторий 4 шт	ЭN232711_09	97,02	0,00	97,02	24,00	24,00	нд	0,00	нд	24,00	нд	0,00	нд	0,00	73,01	0,00	100,01%
1.6	Приобретение ОС свыше 40 т.р. (производственного назначения)	ЭN232712	35,94	0,00	35,94	6,77	4,83	нд	0,00	нд	1,43	нд	3,40	нд	0,00	31,11	-1,94	71,29%
1.6	Реконструкция производственных баз	ЭN232714	26,02	0,00	26,02	4,90	3,85	нд	0,00	нд	3,07	нд	0,78	нд	0,00	22,17	-1,05	78,54%
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			733,13	0,00	733,13	372,33	336,20	0,00	17,70	0,00	157,84	0,00	160,65	0,00	0,00	402,54	-41,74	90,29%

Приложение № 10
к указу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. № 320

[illegible]

