

Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы  
за год \_\_\_\_\_ 2025

Отчет о реализации инвестиционной программы \_\_\_\_\_ АО "ОРЭС-Владимирская область"  
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: \_\_\_\_\_ 2025 \_\_\_\_\_ год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением ДЖКХ ВО от 31.10.2022 № 42-р. (с последними изменениями от 21.10.2025 №139)  
решили органы исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и материальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2025 году												Отклонение от плана ввода основных средств 2025			Причины отклонений						
				План						Факт						года									
				нематериальные активы		основные средства		Другое		нематериальные активы		основные средства		Другое		млн. рублей (без НДС)	%	%							
млн. рублей (без НДС)	МВт	км ЛЭП	МВА	млн. рублей (без НДС)	МВт	км ЛЭП	МВА	млн. рублей (без НДС)	МВт	км ЛЭП	МВА	млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1.2.1.2	Реконструкция ТП-269 ул.Островского, д.646 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_28	0,00	0,00	0,00	1,26	0	0	0	0	0	0	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	#ДЕЛО!	0,00	#ДЕЛО!	0,00	#ДЕЛО!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-268 ул.Крайнова, д.12а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_29	14,77	0	14,77	0,8	0	0	0	0	1	0	12,16	0,8	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛО!	-2,61	-17,70%		Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-221 ул.Завалдского, д.76 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_30	12,26	0	12,26	0,4	0	0	0	1	0	0	9,97	0,8	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛО!	-2,29	-18,69%		Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-106 ул.Гражданская, д.22а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_31	6,90	0	6,90	0,4	0	0	0	1	0	0	6,51	0,4	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛО!	-0,38	-5,58%		Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-77 ул. Фейгина, д.136 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_32	8,67	0	8,67	0,4	0	0	0	1	0	0	7,04	0,4	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛО!	-1,63	-18,84%		Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-175 ул.Модорова, д.46 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_33	10,22	0	10,22	0,4	0	0	0	1	0	0	10,36	0,5	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛО!	0,14	1,34%			
1.2.1.2	Реконструкция ТП-117 ул.Ново-Янская, 26-б (Владимир) 1 шт	ЭН232702_35	13,55	0	13,55	0,25	0	0	0	1	0	0	13,17	0,5	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛО!	-0,38	-2,82%			
1.2.1.2	Реконструкция ПС "Рянь" (Владимир) 1 шт	ЭН232702_05	87,08	0	72,52	0	0	0	0	1	0	0	68,83	0,2	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛО!	-3,68	-5,08%			
1.2.1.2	ПС 35/10 кВ г. Лапкинск (Собинка) 1 шт	ЭН232702_13	142,24	0	19,10	0	0	0	0	1	0	0	36,09	нд	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛО!	16,99	88,94%		Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ПП-64 г. Лапкинск (Собинка) 1 шт	ЭН232702_86	15,73	0	15,73	0,8	0	0	0	1	0	0	14,09	0,8	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛО!	-1,64	-10,44%		Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	
1.2.1.2	Строительство нового РП взамен РП-5 г. Лапкинск (Собинка) 1 шт	ЭН232702_37	40,60	0	40,60	1,26	0	0	0	1	0	0	37,92	1,26	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛО!	-2,67	-6,58%			
1.2.1.2	Реконструкция ТП-180 (Гусь-Хрустальный) 1 шт	ЭН232702_39	1,25	0	1,25	0	0	0	0	1	0	0	1,23	нд	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛО!	-0,02	-1,63%			
1.2.1.2	Строительство КТП в районе ул.Першуртова (Ковров) 1 шт	ЭН232702_40	6,78	0	6,78	0,4	0	0	0	1	0	0	6,79	0,4	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛО!	0,01	0,12%			
1.2.1.2	Строительство КТП взамен КТП-141 (Ковров) 1 шт	ЭН232702_41	8,07	0	8,07	0,4	0	0,00	0	1	0	0	8,46	0,4	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛО!	0,39	4,77%			
1.2.1.2	Строительство КТП взамен КТП-39 (Ковров) 1 шт	ЭН232702_42	6,28	0	6,28	0,25	0	0	0	1	0	0	6,24	0,25	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛО!	-0,05	-0,79%		Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен КТП-51 (Ковров) 1 шт	ЭН232702_43	7,74	0	7,74	0,4	0	0,00	0	1	0	0	6,28	0,4	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛО!	-1,46	-18,84%		Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	
1.2.2.1	Строительство и реконструкция ВЛ-0,4/10 кВ г. Вязники и Вязниковский район 5,02 км	ЭН232705_14	20,56	0	10,94	0	0	0	2,6801	0	0	0	9,67	нд	нд	6,69	нд	нд	0,00	#ДЕЛО!	-1,27	-11,62%		Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2025 году												Отклонение от плана ввода основных средств 2025				Причины отклонений				
				План						Факт						нематериальные активы		основные средства			млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%
				Материальные активы	нематериальные активы	Материальные активы	нематериальные активы	Материальные активы	нематериальные активы	Материальные активы	нематериальные активы	Материальные активы	нематериальные активы	Материальные активы	нематериальные активы	Материальные активы	нематериальные активы							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.4.2	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир) 24,82 км	ЭН232704_01	141,33	0	26,20	0	0	3,3522	0	0	0	0	34,21	нд	нд	3,52	нд	нд	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	8,01	30,59%	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ ф.1,2,3,10,11,12 ТПС Киржач (Киржач) 3 км	ЭН232704_06	49,41	0	23,16	0	0	0	0	0	0	0	31,70	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	8,54	36,87%	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ТП-235-ТП-39 (Ковров) 0,5 км	ЭН232709_14	2,63	0	2,63	0	0	0,5	0	0	0	0	2,73	нд	нд	0,595	нд	нд	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,10	3,86%	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ТП-245-ТП-39 (Ковров) 1 км	ЭН232709_15	5,09	0	5,09	0	0	1,00	0	0	0	0	5,60	нд	нд	1,27	нд	нд	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,52	10,13%	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ ТП-1А-ТП-36 (Кашково) 0,34 км	ЭН232704_13	2,12	0	2,12	0	0	0,34	0	0	0	0	2,72	нд	нд	0,284	нд	нд	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,60	28,06%	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.2	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир, Суздаль, Суздаль, Собинка, Юрьев-Польский, Петушки, Гусь-Хрустальный, Киржач, Ковров, Камешково, Кольчугино, Радужный, Горьковце, Велитка) 11,67 км	ЭН232706_07	4,77	0	4,77	0	0	1,1	0	0	0	0	4,83	нд	нд	4,091	нд	нд	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,06	1,31%	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.3	Строительство ВЛЗ-10 кВ ТП-49-ТП-14 (Собинка) 1,1 км	ЭН232706_08	3,88	0	3,88	0	0	0,8	0	0	0	0	3,89	нд	нд	2,127	нд	нд	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,01	0,17%	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.3	Строительство ВЛЗ-10 кВ КТП-12 ДР№16 до КТП ул.Кирова (Петушки) 0,7 км	ЭН232710_04	4,86	0	4,86	0	0	0,7	0	0	0	0	5,30	нд	нд	3,445	нд	нд	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,44	9,05%	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.6	Приобретение бортового автомобиля 4 шт	ЭН232711_12	8,51	0	4,48	0	0	0	0	0	2	0	4,49	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,10%	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.6	Приобретение грузопассажирского фургона (Мест) 23 шт	ЭН232711_04	46,88	0	22,75	0	0	0	0	0	12	0	22,89	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,14	0,62%	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.6	Приобретение автомобиля 12 шт	ЭН232711_05	125,09	0	48,17	0	0	0	0	0	5	0	48,10	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,07	-0,14%	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.6	Приобретение передвижных Электростанций 3 шт	ЭН232711_09	66,04	0	22,50	0	0	0	0	0	1	0	22,50	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00%	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.6	Приобретение передвижного ДГУ 2 шт	ЭН232711_11	3,56	0	3,56	0	0	0	0	0	2	0	2,74	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,82	-23,09%	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.6	Приобретение ОС свыше 100 т.р. (производственного назначения)	ЭН232712	28,53	0	5,98	0	0	0	0	0	0	0	6,14	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,16	2,68%	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.6	Реконструкция производственных баз	ЭН232714	21,50	0	4,51	0	0	0,00	0	0	0	0	4,73	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,21	4,73%	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:				1 003,04	0,00	477,16	7,42	0,00	15,22	0,00	37,00	0,00	486,35	7,11	0,00	27,58	0,00	37,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	9,19	1,93%	