

Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)

за 3 квартал 2020 года

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2020 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлением ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 27.09.2019 №15)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Причины отклонений
			Всего 2020 год																				
			План					Факт															
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования											
млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.1.1.2	Льготное техприсоединение	ЭП182213_1	37,09	нд	нд	37,09	0	35,66	нд	нд	35,66	0	-1,43	-3,85	нд	нд	нд	нд	-1,43	-3,85	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция РП-16 ул.Верхняя Дуброва, д.40г, г.Владимир,1 шт	ЭП182201_11	17,03	нд	нд	17,03	0	11,97	нд	нд	11,97	0	-5,06	-29,69	нд	нд	нд	нд	-5,06	-29,69	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция РП-4 просп. Строителей, д. 3б, г.Владимир,1 шт	ЭП182201_12	14,72	нд	нд	14,72	0	15,07	нд	нд	15,07	0	0,34	2,34	нд	нд	нд	нд	0,34	2,34	0	#ДЕЛ/0!	уточнения стоимости по результатам утвержденной
1.2.1.2	Строительство сетей в мкр.Заклязьменский г.Владимир	ЭП182201_13	20,36	нд	нд	20,36	0	12,74	нд	нд	12,74	0	-7,63	-37,45	нд	нд	нд	нд	-7,63	-37,45	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция РП-2 (установка вакуумного выключателя в РУ-10кВ), г.Суздаль,1 шт	ЭП182201_24	2,64	нд	нд	2,64	0	1,93	нд	нд	1,93	0	-0,71	-27,06	нд	нд	нд	нд	-0,71	-27,06	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Строительство нового РП взамен РП-2 10кВ ул.Мира, ул. К. Маркса (с изменением схемы) г. Лакинск,1 шт	ЭП182201_27	16,28	нд	нд	16,28	0	18,01	нд	нд	18,01	0	1,72	10,59	нд	нд	нд	нд	1,72	10,59	0	#ДЕЛ/0!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2	Строительство новой двухтрансформаторной подстанции вместо ТП-30, улица Первомайская, г.Киржач,1 шт	ЭП182201_38	9,62	нд	нд	9,62	0	8,25	нд	нд	8,25	0	-1,37	-14,27	нд	нд	нд	нд	-1,37	-14,27	0	#ДЕЛ/0!	

1.2.1.2	Реконструкция ТП-31 (Установка дополнительной камеры КСО с ВНА-630 в РУ-10кВ ТП-31(ввод от новой двухтрансформаторной КТП-250/10/0,4кВ))	ЭП182201_39	0,19	нд	нд	0,19	0	0,19	нд	нд	0,19	0	0,00	0,57	нд	нд	нд	нд	0,00	0,57	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Установка дополнительных камер КСО с вакуумными выключателями в РУ-10кВ ТП-14(отходящие линии на ТП-12,ТП-35)	ЭП182201_40	2,00	нд	нд	2,00	0	2,20	нд	нд	2,20	0	0,20	9,98	нд	нд	нд	нд	0,20	9,98	0	#ДЕЛ/0!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2	Реконструкция ЦРП-3 ул.Грибоедова, д.7Б, г.Ковров,1 шт	ЭП182201_47	19,40	нд	нд	19,40	0	18,91	нд	нд	18,91	0	-0,50	-2,57	нд	нд	нд	нд	-0,50	-2,57	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Установка телемеханики на РП-1, ул. 3. Космодемьянской, г. Ковров	ЭК182214_2	2,59	нд	нд	2,59	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-2,59	-100,00	нд	нд	нд	нд	-2,59	-100,00	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Установка телемеханики на РП-3, ул. Владимирская, г. Ковров	ЭК182214_3	2,00	нд	нд	2,00	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-2,00	-100,00	нд	нд	нд	нд	-2,00	-100,00	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция и Цифровизация сетей, г. Камешково	ЭП182201_57	5,22	нд	нд	5,22	0	5,93	нд	нд	5,93	0	0,71	13,63	нд	нд	нд	нд	0,71	13,63	0	#ДЕЛ/0!	стоимости по результатам утвержденной
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП- 306 - д. 195-б по ул. Добросельская, г.Владимир, 0,1км	ЭП182202_5	1,07	нд	нд	1,07	0	1,15	нд	нд	1,15	0	0,09	8,08	нд	нд	нд	нд	0,09	8,08	0	#ДЕЛ/0!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-207 - д.д. 22, 24, 26 по пр. Ленина, г.Владимир, 0,34 км	ЭП182202_6	2,42	нд	нд	2,42	0	2,74	нд	нд	2,74	0	0,31	12,96	нд	нд	нд	нд	0,31	12,96	0	#ДЕЛ/0!	стоимости по результатам утвержденной проектно-
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - д. 11 по ул. Песочная, г.Владимир, 0,1 км	ЭП182202_7	0,24	нд	нд	0,24	0	0,26	нд	нд	0,26	0	0,02	8,90	нд	нд	нд	нд	0,02	8,90	0	#ДЕЛ/0!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - д. 13 по ул. Песочная, г.Владимир, 0,035 км	ЭП182202_8	0,14	нд	нд	0,14	0	0,15	нд	нд	0,15	0	0,01	6,74	нд	нд	нд	нд	0,01	6,74	0	#ДЕЛ/0!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - д. 15 по ул. Песочная, г.Владимир, 0,1 км	ЭП182202_9	0,52	нд	нд	0,52	0	0,55	нд	нд	0,55	0	0,04	6,80	нд	нд	нд	нд	0,04	6,80	0	#ДЕЛ/0!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1	Строительство КЛ-10кВ от РП-2 до места врезки в КЛ-10кВ Ф.107, г.Суздаль , 0,12 км	ЭП182203_9	0,82	нд	нд	0,82	0	0,88	нд	нд	0,88	0	0,06	7,82	нд	нд	нд	нд	0,06	7,82	0	#ДЕЛ/0!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-14 до ТП-37 (Луч А), г.Суздаль, 1,1 км	ЭП182203_10	6,52	нд	нд	6,52	0	0,58	нд	нд	0,58	0	-5,94	-91,13	нд	нд	нд	нд	-5,94	-91,13	0	#ДЕЛ/0!	

1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Бараки, п. Вяткино, 1 км	ЭП182203_17	0,31	нд	нд	0,31	0	0,35	нд	нд	0,35	0	0,04	13,41	нд	нд	нд	нд	0,04	13,41	0	#ДЕЛ/0!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации
1.2.2.1	Строительство КЛ-10кВ от ТП-1 до РУ-ВЗ, г.Юрьев-Польский, 2,1 км	ЭП182203_18	6,83	нд	нд	6,83	0	7,64	нд	нд	7,64	0	0,81	11,85	нд	нд	нд	нд	0,81	11,85	0	#ДЕЛ/0!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации
1.2.2.1	Строительство КЛ-10кВ от ТП-16 до РУ-ВЗ, г.Юрьев-Польский, 1,8 км	ЭП182203_19	6,77	нд	нд	6,77	0	7,54	нд	нд	7,54	0	0,77	11,39	нд	нд	нд	нд	0,77	11,39	0	#ДЕЛ/0!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации
1.2.2.1	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП- 12 п. Андреево, 0,8 км	ЭП182204_2	1,93	нд	нд	1,93	0	1,96	нд	нд	1,96	0	0,03	1,50	нд	нд	нд	нд	0,03	1,50	0	#ДЕЛ/0!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10 кВ Ф-1003 от ТП-6 до ТП-3 п. Воровского, 1 км	ЭП182205_5	2,14	нд	нд	2,14	0	1,44	нд	нд	1,44	0	-0,70	-32,61	нд	нд	нд	нд	-0,70	-32,61	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.3.5	Цифровизация сетей, 30 шт	ЭП182214_1	13,88	нд	нд	13,88	0	13,76	нд	нд	13,76	0	-0,13	-0,92	нд	нд	нд	нд	-0,13	-0,92	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.1	Строительство нового РП в районе ТЭЦ-1, г.Владимир, 1 шт	ЭП182206_2	33,41	нд	нд	33,41	0	31,73	нд	нд	31,73	0	-1,68	-5,02	нд	нд	нд	нд	-1,68	-5,02	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.1	Строительство новой КТП ул.Трудовая, г.Петушки, 1 шт	ЭП182206_8	3,50	нд	нд	3,50	0	3,92	нд	нд	3,92	0	0,42	11,97	нд	нд	нд	нд	0,42	11,97	0	#ДЕЛ/0!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации
1.4.1	Строительство новой РТП ул. Транспортная-Фрезерная, г.Гусь- Хрустальный, 1 шт	ЭП182206_11	13,14	нд	нд	13,14	0	14,64	нд	нд	14,64	0	1,50	11,43	нд	нд	нд	нд	1,50	11,43	0	#ДЕЛ/0!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации
1.4.1	Строительство нового РТП в мкр.Вышка, 1 шт	ЭП182206_18	15,43	нд	нд	15,43	0	12,93	нд	нд	12,93	0	-2,50	-16,19	нд	нд	нд	нд	-2,50	-16,19	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.2	Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом ядре, г.Владимир, 5 км	ЭП182207_1	2,88	нд	нд	2,88	0	3,25	нд	нд	3,25	0	0,37	13,01	нд	нд	нд	нд	0,37	13,01	0	#ДЕЛ/0!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации
1.4.3	Разработка проектно-сметной документации	ЭП182208_5	1,75	нд	нд	1,75	0	0,52	нд	нд	0,52	0	-1,23	-70,40	нд	нд	нд	нд	-1,23	-70,40	0	#ДЕЛ/0!	

1.4.3	Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Стекловолокну" до новой РТП, ул. Транспортная-Фрезерная /Строительство КЛ-6кВ от ПС "Стекловолокну" до новой РТП, ул. Транспортная-Фрезерная, г. Гусь-Хрустальный (участок ф.618 от ПС Стекловолокну до новой РТП) / Строительство КЛ-6кВ от ПС "Стекловолокну" от новой РТП, ул. Транспортная-Фрезерная, г. Гусь-Хрустальный (участок КЛ нов. РТП-ТП-78)	ЭП182208_7	9,89	нд	нд	9,89	0	10,88	нд	нд	10,88	0	0,99	10,02	нд	нд	нд	нд	0,99	10,02	0	#ДЕЛ/0!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.3	Строительство КЛ-6 кВ (врезка) от КЛ-6 кВ ПС "Стекловолокну" ТП-142 до новой РТП ул. Транспортная-Фрезерная, 0,4 км	ЭП182208_8	1,78	нд	нд	1,78	0	1,97	нд	нд	1,97	0	0,20	11,15	нд	нд	нд	нд	0,20	11,15	0	#ДЕЛ/0!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.3	Строительство КЛ до Нового РТП в мкр.Вышка, 2 км	ЭП182208_11	21,29	нд	нд	21,29	0	19,08	нд	нд	19,08	0	-2,21	-10,39	нд	нд	нд	нд	-2,21	-10,39	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.5	Строительство ВЛЗ-10кВ до новой КТП ул. Трудовая, г.Петушки, 1,5 км	ЭП182210_4	8,12	нд	нд	8,12	0	8,84	нд	нд	8,84	0	0,71	8,79	нд	нд	нд	нд	0,71	8,79	0	#ДЕЛ/0!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1,6	ГАЗ-27527 Соболь 4*4 (Грузопассажирский фургон (7мест)) 17 шт	ЭП182212_1	3,42	нд	нд	3,42	0	3,29	нд	нд	3,29	0	-0,13	-3,94	нд	нд	нд	нд	-0,13	-3,94	0	#ДЕЛ/0!	
1,6	ГАЗ-27527 Соболь 4*4 (Грузопассажирский фургон (7мест))	ЭП182212_3	1,72	нд	нд	1,72	0	1,64	нд	нд	1,64	0	-0,08	-4,63	нд	нд	нд	нд	-0,08	-4,63	0	#ДЕЛ/0!	
1,6	АГП-18 на базе Газон Next 8 шт	ЭП182212_5	14,10	нд	нд	14,10	0	14,31	нд	нд	14,31	0	0,21	1,48	нд	нд	нд	нд	0,21	1,48	0	#ДЕЛ/0!	Изменение цен у поставщиков и (или) в соответствии с конкурсом
1,6	Электролаборатория на базе Газель	ЭК182212_13	3,40	нд	нд	3,40	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-3,40	-100,00	нд	нд	нд	нд	-3,40	-100,00	0	#ДЕЛ/0!	
1,6	Ларгус Лада	ЭК182212_14	0,44	нд	нд	0,44	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-0,44	-100,00	нд	нд	нд	нд	-0,44	-100,00	0	#ДЕЛ/0!	
1,6	АГП-18 на базе Газон Next	ЭП182212_5	1,34	нд	нд	1,34	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-1,34	-100,00	нд	нд	нд	нд	-1,34	-100,00	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.3.1	Монтаж автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии, 1355 шт.	ЭН172201	5,09	нд	нд	5,09	0	4,77	нд	нд	4,77	0	-0,32	-6,32	нд	нд	нд	нд	-0,32	-6,32	0	#ДЕЛ/0!	
1,4	Строительство электрических сетей 0,4кВ ул. Горького (четная сторона) 2,2 км	ЭН172202_11	6,41	нд	нд	6,41	0	9,05	нд	нд	9,05	0	2,64	41,27	нд	нд	нд	нд	2,64	41,27	0	#ДЕЛ/0!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1,4	Строительство электрических сетей 0,4кВ ул. Набережная, 1,3 км	ЭП172202_17	3,77	нд	нд	3,77	0	0,05	нд	нд	0,05	0	-3,72	-98,73	нд	нд	нд	нд	-3,72	-98,73	0	#ДЕЛ/0!	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			343,63	0	0	343,63	0	310,73	0	0	310,73	0	-32,90	-9,57	0	0	0	0	-32,90	-9,57	0	#ДЕЛ/0!	0