

08 счет в 1С с материалами, которые упали на объект. (без материалов, которые пришли только на склад)

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за 2 квартал 2021 года

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ОРЭС-Владимирская область"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2021 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлением ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 30.10.2020 №16)

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2021 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2021, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение освоения п отчетного
						в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	
								План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.1.1.2	Льготное техприсоединение	ЭП182213_1	нд	111,97	36,45	нд	75,51	37,40	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	75,51	-37,40
1.2.1.2	Реконструкция ТП-211 шоссе Судогодское, д. 29г, г.Владимир,1 шт	ЭП182201_14	нд	7,71	0,00	нд	7,71	7,71	0,38	нд	0,34	нд	0,04	нд	0,00	нд	0,00	нд	7,33	-7,33
1.2.1.2	Реконструкция ТП-498 в районе ул. Асаткина, д. 20а , г.Владимир,1 шт	ЭП182201_15	нд	6,28	0,00	нд	6,28	6,28	0,19	нд	0,19	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	6,09	-6,09
1.2.1.2	Строительство РП-1 10кВ ул.Парковая, г.Собинка,1 шт	ЭП182201_28	нд	17,57	0,00	нд	17,57	17,57	0,47	нд	0,45	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	17,11	-17,11
1.2.1.2	Строительство РТП в п. Гусевский ,1 шт	ЭП182201_36	нд	15,00	0,00	нд	15,00	15,00	0,38	нд	0,37	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	14,62	-14,62
1.2.1.2	Строительство нового РТП ул. Муромская с ТП-58 и ТП-87 ТП-58 ЦРП-2 ул. Калинина, 21-а, г.Ковров, 1 шт.	ЭП182201_49	нд	26,73	0,00	нд	26,73	26,73	0,29	нд	0,29	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	26,45	-26,45
1.2.1.2	Строительство нового РТП ул. Муромская, г. Ковров, 1 шт	ЭП182201_51	нд	22,59	0,00	нд	22,59	22,59	0,31	нд	0,31	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	22,28	-22,28
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-326 - д. 37 по ул. Комиссарова, г.Владимир, 0,37 км	ЭП182202_10	нд	1,88	0,00	нд	1,88	1,88	0,16	нд	0,16	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	1,72	-1,72
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-205 - д. 141-г по ул. Лакина, г.Владимир, 0,16 км	ЭП182202_11	нд	0,88	0,00	нд	0,88	0,88	0,07	нд	0,07	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,81	-0,81
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-205 - д. 147-6 по ул. Лакина, г.Владимир, 014 км	ЭП182202_12	нд	0,88	0,00	нд	0,88	0,88	0,07	нд	0,07	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,81	-0,81
1.2.2.1	Строительство сетей от КТП, ул. 3-го Интернационала, г. Кольчугино	ЭК182202_16	нд	0,61	0,00	нд	0,61	0,61	0,57	нд	0,57	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,05	-0,05
1.2.2.1	Строительство новых КЛ-0,4,6,10 кВ , г.Владимир, 4 км	ЭП182202_15	нд	34,61	0,00	нд	34,61	10,51	7,06	нд	0,06	нд	7,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	27,55	-3,45
1.2.2.1	Строительство электрических сетей в мкр.Юрьевец-Энергетик, 3,5 км	ЭП182203_2	нд	27,88	0,00	нд	27,88	27,88	1,54	нд	1,41	нд	0,14	нд	0,00	нд	0,00	нд	26,34	-26,34

1.2.2.1	Строительство КЛ 6 кВ ПС Районная - РП 9 пр-т Строителей, 246, г.Владимир, 3,4 км	ЭП182203_4	нд	32,47	0,00	нд	32,47	32,47	0,88	нд	0,88	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	31,60	-31,60
1.2.2.1	Строительство ВЛИ-0,4 кВ ТП-5 п.Андреево, 1 км	ЭП182204_3	нд	3,51	0,00	нд	3,51	3,51	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	3,51	-3,51
1.2.2.1	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-20 п.Тюрмеровка, 0,7 км	ЭП182204_4	нд	2,46	0,00	нд	2,46	2,46	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	2,46	-2,46
1.2.2.1	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-21 п.Тюрмеровка, 1,3 км	ЭП182204_5	нд	4,57	0,00	нд	4,57	4,57	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	4,57	-4,57
1.2.2.1	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1 п.Коняево, 1,5 км	ЭП182204_6	нд	5,27	0,00	нд	5,27	5,27	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	5,27	-5,27
1.2.2.1	Строительство ВЛ-0,4кВ ф. ул. Советская площадь, г.Петушки, 0,95 км	ЭП182204_9	нд	3,51	0,00	нд	3,51	3,51	0,36	нд	0,36	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	3,15	-3,15
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-30 (фидер №2 РТП-11) до ТП-19 по улице Морозовская-Гастелло, г.Киржач, 0,65 км	ЭП182205_12	нд	2,60	0,00	нд	2,60	2,60	0,15	нд	0,15	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	2,46	-2,46
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-19 до ТП-36 (фидер №2РТП-11) по улице Гастелло- Морозовская, г.Киржач, 0,68	ЭП182205_13	нд	2,72	0,00	нд	2,72	2,72	0,14	нд	0,14	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	2,59	-2,59
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-53 до ТП-26 по улице Владимирская, г.Киржач, 0,85	ЭП182205_14	нд	3,41	0,00	нд	3,41	3,41	0,21	нд	0,21	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	3,20	-3,20
1.2.3.5	Цифровизация сетей, 370 шт	ЭП182214_1	нд	71,00	16,77	нд	54,24	38,57	16,50	нд	0,00	нд	16,50	нд	0,00	нд	0,00	нд	37,74	-22,07
1.4.1	Строительство нового РП в районе ТЭЦ-1, г.Владимир, 1 шт	ЭП182206_2	нд	34,43	29,77	нд	4,66	2,22	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	4,65	-2,21
1.4.1	Строительство новой КТП ул. Былинная, г.Петушки, 1 шт	ЭП182206_10	нд	2,51	0,00	нд	2,51	2,51	0,12	нд	0,12	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	2,39	-2,39
1.4.1	Строительство КТП, ул. 3-го Интернационала, г. Кольчугино	ЭК182206_20	нд	1,02	0,00	нд	1,02	1,02	0,94	нд	0,94	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,08	-0,08
1.4.2	Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом ядре, г.Владимир, 5 км	ЭП182207_1	нд	17,06	10,08	нд	6,98	3,77	0,12	нд	0,00	нд	0,12	нд	0,00	нд	0,00	нд	6,85	-3,64
1.4.3	Разработка проектно-сметной документации	ЭП182208_5	нд	7,63	2,41	нд	5,22	1,69	1,97	нд	1,97	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	3,25	0,28
1.4.3	Строительство электрических сетей в мкр. Заклязьменский, г. Владимир 1,5 км	ЭК182208_12	нд	28,12	18,67	нд	9,45	8,48	2,39	нд	0,36	нд	2,03	нд	0,00	нд	0,00	нд	7,06	-6,10
1.4.5	Строительство ВЛЗ-10кВ до новой КТП ул. Трудовая, г.Петушки, 1,5 км	ЭП182210_4	нд	16,75	7,50	нд	9,25	8,92	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	9,25	-8,92
1.4.5	Строительство ВЛЗ-10кВ до новой КТП ул. Былинная, г.Петушки, 0,35 км	ЭП182210_6	нд	1,40	0,00	нд	1,40	1,40	0,09	нд	0,09	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	1,31	-1,31
1.6	АГП-18 на базе Газон Next 9 шт	ЭП182212_5	нд	34,39	16,86	нд	17,53	4,25	4,68	нд	0,00	нд	4,68	нд	0,00	нд	0,00	нд	12,85	0,43
1.6	БКМ на базе ГАЗ-3309 (Автобуровая) 1 шт	ЭП182212_9	нд	4,40	0,00	нд	4,40	4,40	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	4,40	-4,40
1.6	Электролаборатория, 2 шт	ЭК182212_13	нд	11,00	2,83	нд	8,17	8,17	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	8,17	-8,17
1.2.3.1	Монтаж автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии, 1355 шт.	ЭН172201	нд	27,99	20,19	нд	7,79	4,90	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	7,79	-4,90
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ ул. Горького (нечетная сторона) 2,2 км	ЭН172202_12	нд	6,40	0,00	нд	6,40	6,40	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	6,39	-6,39
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-6 ул. Некрасова, пер. Некрасова 1,2 км	ЭН172202_13	нд	3,40	0,00	нд	3,40	3,40	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	3,39	-3,39

[illegible]

Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. № 320

от плана о итогам периода	Причины отклонений
%	
21	22
0,00	
4,92	
2,99	
2,65	
2,51	
1,07	
1,38	
8,46	
7,93	
7,59	
91,99	
67,17	
5,54	

2,70	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
10,19	
5,61	
5,04	
6,13	
42,78	
0,46	
4,80	
92,27	
3,21	
116,37	
28,15	
0,00	
6,66	
110,12	
0,00	
0,00	
0,00	
0,22	
0,42	

11,90	0
-------	---