

1.2.1.2	Установка телемеханики на РП-3, ул. Владимирская, г. Ковров	ЭК182214_3	нд	1,67	0,00	нд	1,67	1,67	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	1,67	-1,67
1.2.1.2	Реконструкция и Цифровизация сетей, г. Камешково	ЭП182201_57	нд	4,35	0,00	нд	4,35	4,35	5,06	нд	0,61	нд	4,71	нд	-0,26	нд	0,00	нд	-0,72	0,72
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП- 306 - д. 195-6 по ул. Добросельская, г.Владимир, 0,1 км	ЭП182202_5	нд	0,89	0,11	нд	0,78	0,89	0,98	нд	0,00	нд	0,97	нд	0,01	нд	0,00	нд	-0,20	0,09
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-207 - д.д. 22, 24, 26 по пр. Ленина, г.Владимир, 0,34 км	ЭП182202_6	нд	2,02	0,11	нд	1,91	2,02	2,34	нд	0,00	нд	2,18	нд	0,16	нд	0,00	нд	-0,43	0,32
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - д. 11 по ул. Песочная, г.Владимир, 0,1 км	ЭП182202_7	нд	0,20	0,05	нд	0,15	0,20	0,23	нд	0,00	нд	0,22	нд	0,01	нд	0,00	нд	-0,08	0,02
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - д. 13 по ул. Песочная, г.Владимир, 0,035 км	ЭП182202_8	нд	0,12	0,05	нд	0,07	0,12	0,13	нд	0,00	нд	0,13	нд	0,01	нд	0,00	нд	-0,06	0,02
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - д. 15 по ул. Песочная, г.Владимир, 0,1 км	ЭП182202_9	нд	0,43	0,06	нд	0,37	0,43	0,47	нд	0,00	нд	0,46	нд	0,01	нд	0,00	нд	-0,10	0,04
1.2.2.1	Строительство КЛ-10кВ от РП-2 до места врезки в КЛ-10кВ Ф.107, г.Суздаль , 0,12 км	ЭП182203_9	нд	0,68	0,00	нд	0,68	0,68	0,75	нд	0,06	нд	0,72	нд	-0,04	нд	0,00	нд	-0,06	0,06
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-14 до ТП-37 (Луч А), г.Суздаль, 1,1 км	ЭП182203_10	нд	5,43	0,00	нд	5,43	5,43	0,49	нд	0,38	нд	0,11	нд	0,01	нд	0,00	нд	4,93	-4,93
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Бараки, п. Вяткино, 1 км	ЭП182203_17	нд	0,26	0,00	нд	0,26	0,26	0,30	нд	0,30	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	-0,04	0,04
1.2.2.1	Строительство КЛ-10кВ от ТП-1 до РУ-ВЗ, г.Юрьев-Польский, 2,1 км	ЭП182203_18	нд	5,69	0,00	нд	5,69	5,69	6,50	нд	0,49	нд	0,00	нд	6,01	нд	0,00	нд	-0,82	0,82
1.2.2.1	Строительство КЛ-10кВ от ТП-16 до РУ-ВЗ, г.Юрьев-Польский, 1,8 км	ЭП182203_19	нд	5,64	0,00	нд	5,64	5,64	6,42	нд	0,44	нд	0,00	нд	5,98	нд	0,00	нд	-0,78	0,78
1.2.2.1	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-12 п. Андреево, 0,8 км	ЭП182204_2	нд	1,61	0,00	нд	1,61	1,61	1,75	нд	0,04	нд	0,05	нд	1,67	нд	0,00	нд	-0,14	0,14
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10 кВ Ф-1003 от ТП-6 до ТП-3 п. Воровского, 1 км	ЭП182205_5	нд	1,78	0,00	нд	1,78	1,78	1,21	нд	0,20	нд	0,00	нд	1,01	нд	0,00	нд	0,57	-0,57
1.2.3.5	Цифровизация сетей, 30 шт	ЭП182214_1	нд	33,83	4,76	нд	29,07	11,57	12,58	нд	0,00	нд	0,00	нд	12,58	нд	0,00	нд	16,49	1,00
1.4.1	Строительство нового РП в районе ТЭЦ-1, г.Владимир, 1 шт	ЭП182206_2	нд	27,84	0,00	нд	27,84	27,84	24,83	нд	0,00	нд	0,71	нд	24,12	нд	0,00	нд	3,00	-3,00
1.4.1	Строительство новой КТП ул.Трудовая, г.Петушки, 1 шт	ЭП182206_8	нд	2,92	0,00	нд	2,92	2,92	3,35	нд	0,10	нд	0,00	нд	3,24	нд	0,00	нд	-0,43	0,43
1.4.1	Строительство новой РТП ул. Транспортная-Фрезерная, г.Гусь-Хрустальный, 1 шт	ЭП182206_11	нд	10,95	0,00	нд	10,95	10,95	12,46	нд	0,60	нд	0,70	нд	11,17	нд	0,00	нд	-1,51	1,51
1.4.1	Строительство нового РТП в мкр.Вышка, 1 шт	ЭП182206_18	нд	12,86	0,00	нд	12,86	12,86	10,81	нд	0,58	нд	0,01	нд	10,23	нд	0,00	нд	2,05	-2,05
1.4.2	Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом ядре, г.Владимир, 5 км	ЭП182207_1	нд	16,34	7,38	нд	8,96	2,40	2,78	нд	0,00	нд	2,78	нд	0,00	нд	0,00	нд	6,18	0,38
1.4.3	Разработка проектно-сметной документации	ЭП182208_5	нд	6,86	1,92	нд	4,94	1,46	0,47	нд	0,26	нд	0,00	нд	0,21	нд	0,00	нд	4,47	-0,99

1.4.3	Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Стекловолокно" до новой РТП, ул. Транспортная-Фрезерная /Строительство КЛ-6кВ от ПС "Стекловолокно" до новой РТП, ул. Транспортная-Фрезерная, г. Гусь-Хрустальный (участок ф.618 от ПС Стекловолокно до новой РТП) / Строительство КЛ-6кВ от ПС "Стекловолокно" от новой РТП, ул. Транспортная-Фрезерная, г. Гусь-Хрустальный (участок КЛ нов. РТП-ТП-78)	ЭП182208_7	нд	8,24	0,00	нд	8,24	8,24	9,24	нд	1,00	нд	0,00	нд	8,24	нд	0,00	нд	-1,00	1,00
1.4.3	Строительство КЛ-6 кВ (врезка) от КЛ-6 кВ ПС "Стекловолокно" ТП-142 до новой РТП ул. Транспортная-Фрезерная, 0,4 км	ЭП182208_8	нд	1,48	0,00	нд	1,48	1,48	1,68	нд	0,29	нд	0,00	нд	1,40	нд	0,00	нд	-0,21	0,21
1.4.3	Строительство КЛ до Нового РТП в мкр.Вышка, 2 км	ЭП182208_11	нд	17,74	0,00	нд	17,74	17,74	16,04	нд	0,54	нд	0,00	нд	15,50	нд	0,00	нд	1,70	-1,70
1.4.5	Строительство ВЛЗ-10кВ до новой КТП ул. Трудовая, г.Петушки, 1,5 км	ЭП182210_4	нд	6,77	0,00	нд	6,77	6,77	7,50	нд	0,62	нд	0,00	нд	6,88	нд	0,00	нд	-0,74	0,74
1.6	ГАЗ-27527 Соболь 4*4 (Грузопассажирский фургон (7мест)) 17 шт	ЭП182212_1	нд	14,72	9,01	нд	5,70	2,85	2,74	нд	0,00	нд	2,74	нд	0,00	нд	0,00	нд	2,97	-0,11
1.6	ГАЗ-27527 Соболь 4*4 (Грузопассажирский фургон (7мест))	ЭП182212_3	нд	3,91	1,17	нд	2,74	1,43	1,36	нд	0,00	нд	1,36	нд	0,00	нд	0,00	нд	1,37	-0,06
1.6	АГП-18 на базе Газон Next 8 шт	ЭП182212_5	нд	33,36	3,81	нд	29,55	11,75	11,92	нд	0,00	нд	11,92	нд	0,00	нд	0,00	нд	17,63	0,17
1.6	Электrolаборатория на базе Газель	ЭК182212_14	нд	2,83	0,00	нд	2,83	2,83	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	2,83	-2,83
1.6	Ларгус Лада	ЭК182212_13	нд	0,37	0,00	нд	0,37	0,37	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,37	-0,37
1.6	АГП-18 на базе Газон Next	ЭП182212_5	нд	1,12	0,00	нд	1,12	1,12	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	1,12	-1,12
1.2.3.1	Монтаж автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии, 1355 шт.	ЭН172201	нд	27,99	17,08	нд	10,91	4,24	4,05	нд	0,00	нд	0,00	нд	4,05	нд	0,00	нд	6,86	-0,18
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ ул. Горького (четная сторона) 2,2 км	ЭН172202_11	нд	5,34	0,00	нд	5,34	5,34	7,74	нд	0,59	нд	0,00	нд	7,15	нд	0,00	нд	-2,40	2,40
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ ул. Набережная, 1,3 км	ЭП172202_17	нд	3,80	1,34	нд	2,46	3,14	0,05	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,05	нд	0,00	нд	2,41	-3,09
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:				461,58	49,91	0,00	411,67	286,34	258,87	0,00	8,70	0,00	29,85	0,00	220,32	0,00	0,00	0,00	152,79	-27,47

Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. № 320

от плана о итогам периода	Причины отклонений
%	
21	
93,47	22
70,31	
104,53	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
63,73	
74,46	
112,82	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
87,41	
104,25	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
112,49	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
87,32	
0,00	

0,00	
116,45	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
109,95	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
115,68	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
111,06	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
112,71	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
109,82	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
109,40	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
9,10	
116,52	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
114,36	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
113,87	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
108,82	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
67,76	
108,67	
89,21	
114,62	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
113,78	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
84,05	
115,99	
32,15	

112,18	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
113,94	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
90,42	
110,89	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
96,06	
95,67	
101,48	
0,00	
0,00	
0,00	
95,66	
144,88	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1,53	
90,41	0