

с з/п, ГСМ и %

к пр
от

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за 4 квартал 2020 года

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2020 год

Постановление ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 30.10.2020

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с №16)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2020, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода	
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1.1.2	Льготное техприсоединение	ЭI182213_1	134,36	3,65	130,71	41,61	40,10	нд	0,00	нд	0,00	нд	35,66	нд	4,43	90,62	-1,52	96,35%
1.2.1.2	Реконструкция РП-16 ул.Верхняя Дуброва, д.40г, г.Владимир,1 шт	ЭI182201_11	19,70	0,37	19,33	19,70	17,79	нд	0,00	нд	1,28	нд	10,70	нд	5,81	1,55	-1,92	90,27%
1.2.1.2	Реконструкция РП-4 просп. Строителей, д. 36, г.Владимир,1 шт	ЭI182201_12	17,03	0,37	16,66	17,03	15,53	нд	0,00	нд	1,23	нд	13,84	нд	0,47	1,13	-1,50	91,22%
1.2.1.2	Строительство электрических сетей в мкр. Заклязьменский, г. Владимир 1,5 км	ЭК182208_12	33,75	0,00	33,75	23,56	22,41	нд	0,00	нд	5,03	нд	7,71	нд	9,67	11,34	-1,15	95,10%
1.2.1.2	Реконструкция РП-2 (установка вакуумного выключателя в РУ-10кВ), г.Суздаль,1 шт	ЭI182201_24	3,06	0,00	3,06	3,06	3,00	нд	0,37	нд	0,03	нд	1,52	нд	1,07	0,06	-0,06	98,00%
1.2.1.2	Строительство нового РП взамен РП-2 10кВ ул.Мира, ул. К. Маркса г. Лакинск,1 шт	ЭI182201_27	18,84	0,01	18,83	18,84	18,40	нд	0,09	нд	3,17	нд	14,74	нд	0,39	0,43	-0,44	97,66%
1.2.1.2	Строительство новой двухтрансформаторной подстанции вместо ТП-30, улица Первомайская, г.Киржач,1 шт	ЭI182201_38	11,14	0,00	11,14	11,14	10,83	нд	0,03	нд	2,01	нд	6,21	нд	2,58	0,31	-0,31	97,22%
1.2.1.2	Реконструкция ТП-31 (Установка дополнительной камеры КСО с ВНА-630 в РУ-10кВ ТП-31(ввод от новой двухтрансформационной КТП-250/10/0,4кВ)), г.Киржач,1 шт	ЭI182201_39	0,22	0,00	0,22	0,22	0,20	нд	0,00	нд	0,07	нд	0,12	нд	0,01	0,02	-0,02	89,55%

1.2.1.2	Установка дополнительных камер КСО с вакуумными выключателями в РУ-10кВ ТП-14(отходящие линии на ТП-12,ТП-35), г.Киржач,1 шт	ЭП182201_40	2,31	0,00	2,31	2,31	2,25	нд	0,01	нд	0,80	нд	1,39	нд	0,05	0,06	-0,06	97,24%
1.2.1.2	Реконструкция ЦРП-3 ул.Грибоедова, д.7Б, г.Ковров, 1 шт.	ЭП182201_47	22,45	0,00	22,45	22,45	19,47	нд	0,08	нд	2,78	нд	16,05	нд	0,57	2,98	-2,98	86,73%
1.2.1.2	Цифровизация сетей. Установка телемеханики на РП-1, ул. 3. Космодемьянской, г. Ковров	ЭК182214_2	3,00	0,00	3,00	3,00	2,74	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	2,74	0,27	-0,27	91,12%
1.2.1.2	Цифровизация сетей. Установка телемеханики на РП-3, ул. Владимирская, г. Ковров	ЭК182214_3	2,31	0,00	2,31	2,31	2,11	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	2,11	0,21	-0,21	91,10%
1.2.1.2	Реконструкция и цифровизация сетей.Строительство КВЛ-10кВ Ф-1014 ТП9А-ТП10-ТП-40 г. Камешково, 1,78 км.	ЭК182208_13	6,04	0,00	6,04	6,04	6,07	нд	1,54	нд	1,91	нд	2,48	нд	0,14	-0,04	0,04	100,65%
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП- 306 - д. 195-б по ул. Добросельская, г.Владимир, 0,376км	ЭП182202_5	1,43	0,13	1,29	1,43	1,18	нд	0,00	нд	0,83	нд	0,33	нд	0,02	0,12	-0,25	82,38%
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-207 - д.д. 22, 24, 26 по пр. Ленина, г.Владимир, 0,464 км	ЭП182202_6	3,05	0,13	2,92	3,05	2,81	нд	0,00	нд	1,86	нд	0,88	нд	0,07	0,11	-0,25	91,91%
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - д. 11 по ул. Песочная, г.Владимир, 0,116 км	ЭП182202_7	0,36	0,06	0,30	0,36	0,27	нд	0,00	нд	0,19	нд	0,07	нд	0,01	0,03	-0,09	75,06%
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - д. 13 по ул. Песочная, г.Владимир, 0,063 км	ЭП182202_8	0,23	0,06	0,18	0,23	0,16	нд	0,00	нд	0,11	нд	0,04	нд	0,01	0,01	-0,07	68,91%
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - д. 15 по ул. Песочная, г.Владимир, 0,081 км	ЭП182202_9	0,69	0,07	0,62	0,69	0,56	нд	0,00	нд	0,40	нд	0,15	нд	0,01	0,06	-0,13	81,80%
1.2.2.1	Строительство КЛ-10кВ от РП-2 до места врезки в КЛ-10кВ Ф.107, г.Суздаль , 0,12 км	ЭП182203_9	0,95	0,00	0,95	0,95	0,90	нд	0,40	нд	0,28	нд	0,20	нд	0,02	0,05	-0,05	94,57%
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-14 до ТП-37 (Луч А), г.Суздаль, 1,316 км	ЭП182203_10	7,53	0,00	7,53	7,53	7,21	нд	0,05	нд	0,00	нд	0,53	нд	6,64	0,32	-0,32	95,75%
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Бараки, п. Вяткино, 1 км	ЭП182203_17	0,36	0,00	0,36	0,36	0,36	нд	0,04	нд	0,30	нд	0,01	нд	0,01	0,00	0,00	100,74%
1.2.2.1	Строительство КЛ-10кВ от ТП-1 до РУ-ВЗ, г.Юрьев-Польский, 2,15 км	ЭП182203_18	7,90	0,00	7,90	7,90	7,80	нд	3,21	нд	0,00	нд	4,42	нд	0,17	0,09	-0,09	98,84%
1.2.2.1	Строительство КЛ-10кВ от ТП-16 до РУ-ВЗ, г.Юрьев-Польский, 1,903 км	ЭП182203_19	7,82	0,00	7,82	7,82	7,70	нд	3,17	нд	0,00	нд	4,37	нд	0,16	0,12	-0,12	98,42%
1.2.2.1	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-12 п. Андреево, магистраль 1,676 км (с вводами 2,737 км)	ЭП182204_2	2,24	0,00	2,24	2,24	2,04	нд	0,05	нд	1,07	нд	0,84	нд	0,08	0,20	-0,20	91,19%
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10 кВ Ф-1003 от ТП-6 до ТП-3 п. Воровского, 1 км	ЭП182205_5	2,47	0,00	2,47	2,47	2,28	нд	0,40	нд	0,69	нд	0,34	нд	0,84	0,19	-0,19	92,22%

1.2.3.5	Цифровизация сетей, 370 шт	ЭJ182214_1	85,21	5,71	79,49	16,07	14,41	нд	0,00	нд	0,00	нд	13,76	нд	0,65	65,09	-1,66	89,64%
1.4.1	Строительство нового РП в районе ТЭЦ-1, г.Владимир, 1 шт	ЭI182206_2	41,31	0,00	41,31	38,65	35,72	нд	0,00	нд	2,57	нд	29,16	нд	3,99	5,59	-2,92	92,44%
1.4.1	Строительство новой КТП ул.Трудовая, г.Петушки, 1 шт	ЭI182206_8	4,05	0,00	4,05	4,05	4,03	нд	0,03	нд	0,80	нд	3,10	нд	0,11	0,02	-0,02	99,42%
1.4.1	Строительство новой РТП ул. Транспортная-Фрезерная, г.Гусь-Хрустальный, 1 шт	ЭI182206_11	15,21	0,00	15,21	15,21	15,05	нд	0,08	нд	1,60	нд	12,96	нд	0,40	0,16	-0,16	98,92%
1.4.1	Строительство нового РТП в мкр.Вышка, г.Владимир, 1шт.	ЭJ182206_18	17,86	0,00	17,86	17,86	16,66	нд	0,08	нд	1,48	нд	11,37	нд	3,73	1,20	-1,20	93,30%
1.4.2	Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом ядре, г.Владимир, 5 км	ЭI182207_1	20,47	8,76	11,71	3,33	3,33	нд	0,00	нд	2,40	нд	0,86	нд	0,08	8,37	0,01	100,25%
1.4.3	Разработка проектно-сметной документации	ЭI182208_5	9,15	2,31	6,85	2,03	0,59	нд	0,02	нд	0,29	нд	0,21	нд	0,07	6,26	-1,44	28,92%
1.4.3	Строительство КЛ-6 кВ до новой РТП, ул. Транспортная-Фрезерная, г.Гусь-Хрустальный, 1,5 км	ЭI182208_7	11,44	0,00	11,44	11,44	11,09	нд	0,14	нд	3,30	нд	7,44	нд	0,21	0,35	-0,35	96,96%
1.4.3	Строительство КЛ-6 кВ (врезка) от КЛ-6 кВ ПС "Стекловолокно" ТП-142 до новой РТП ул. Транспортная-Фрезерная,г.Гусь-Хрустальный 0,4 км	ЭI182208_8	2,05	0,00	2,05	2,05	2,02	нд	0,04	нд	0,94	нд	0,99	нд	0,05	0,03	-0,03	98,46%
1.4.3	Строительство КЛ до Нового РТП в мкр.Вышка, г. Владимир 2 км	ЭJ182208_11	24,64	0,00	24,64	24,64	27,35	нд	5,33	нд	0,56	нд	13,19	нд	8,27	-2,71	2,71	111,00%
1.4.5	Строительство ВЛЗ-10кВ до новой КТП ул. Трудовая, г.Петушки, 1,5 км	ЭI182210_4	20,10	0,00	20,10	9,39	9,00	нд	0,09	нд	2,35	нд	6,40	нд	0,17	11,09	-0,39	95,85%
1,6	ГАЗ-27527 Соболь 4*4 (Грузопассажирский фургон (7мест)) 17 шт	ЭI182212_1	16,49	10,82	5,67	3,42	3,29	нд	0,00	нд	3,29	нд	0,00	нд	0,00	2,39	-0,13	96,06%
1,6	Газель Next 3 шт	ЭI182212_3	3,26	1,40	1,85	1,71	1,64	нд	0,00	нд	1,64	нд	0,00	нд	0,00	0,22	-0,07	95,67%
1,6	АГП-18 на базе Газон Next 9 шт	ЭI182212_5	41,27	4,58	36,70	15,44	15,66	нд	0,00	нд	14,31	нд	0,00	нд	1,35	21,04	0,22	101,40%
1,6	Lada Largus, 1 шт	ЭК182212_14	0,45	0,00	0,45	0,45	0,45	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,45	0,00	0,00	99,99%
1,6	Электролаборатория, 2 шт	ЭК182212_13	13,20	0,00	13,20	3,40	3,40	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	3,40	9,80	0,00	99,99%
1.2.3.1	Монтаж автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии, 1355 шт.	ЭН172201	33,58	19,31	14,27	4,97	4,92	нд	0,00	нд	1,52	нд	3,24	нд	0,16	9,35	-0,05	98,97%
1,4	Строительство электрических сетей 0,4кВ ул. Горького (четная сторона) 2,2 км	ЭН172202_11	8,89	0,00	8,89	8,89	8,58	нд	0,08	нд	2,37	нд	6,12	нд	0,00	0,31	-0,31	96,49%
1,4	Строительство электрических сетей 0,4кВ ул. Набережная, 1,3 км	ЭJ172202_17	4,56	1,61	2,95	3,79	2,45	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,05	нд	2,41	0,49	-1,33	64,84%
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			682,44	59,35	623,09	393,11	373,80	0,00	15,35	0,00	63,44	0,00	231,46	0,00	63,54	249,29	-19,31	95,09%

Приложение № 10
иказу Минэнерго России
25 апреля 2018 г. № 320

Причины отклонений
20
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации

[illegible]

уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации