

АО "ОРЭС-Владимирская область"  
полное наименование субъекта электроэнергетики

Отчет о реализации инвестиционной программы

за 4 квартал 2025 года

Год раскрытия информации: 2025 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Решением ДЖКХ ВО от 31.10.2022 № 42-р (с последними изменениями от 21.10.2025 №159) решениями органов исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Однородная стоимость в соответствии с утвержденной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 в сопоставимых ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС)												Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						в базисном уровне цен	в сопоставимых ценах	Всего		I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал			млн. рублей (без НДС)	%	
						план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
1.2.1.2	Реконструкция ТП-269 ул.Островское, д.646 (Владимир)	ЭН232702_28	ид	0,32	ид	0,32	0,32	0,50	ид	0,00	ид	0,50	ид	12,96	ид	-12,96	ид	-0,18	0,18	157,29%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документацией			
1.2.1.2	Реконструкция ТП-268 ул.Крайнова, д.12а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_29	ид	14,17	ид	14,17	14,17	12,03	ид	0,01	ид	0,38	ид	13,07	ид	-1,43	ид	2,15	-2,15	84,86%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документацией			
1.2.1.2	Реконструкция ТП-221 ул.Завальского, д.76 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_30	ид	11,76	ид	11,76	9,82	9,82	ид	0,01	ид	0,35	ид	11,14	ид	-1,68	ид	1,95	-1,95	83,45%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документацией			
1.2.1.2	Реконструкция ТП-106 ул.Григужанская, д.22а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_31	ид	6,62	ид	6,62	6,41	6,41	ид	0,00	ид	0,03	ид	6,32	ид	0,07	ид	0,21	-0,21	96,87%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документацией			
1.2.1.2	Реконструкция ТП-77 ул. Фединя, д. 136 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_32	ид	8,32	ид	8,32	6,98	6,98	ид	0,01	ид	0,28	ид	6,66	ид	0,03	ид	1,35	-1,35	83,80%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документацией			
1.2.1.2	Реконструкция ТП-175 ул.Молоткина, д.46 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_33	ид	9,81	ид	9,81	10,28	10,28	ид	0,34	ид	0,03	ид	9,90	ид	0,01	ид	-0,47	0,47	104,74%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документацией			
1.2.1.2	Реконструкция ТП-117 ул.Ново-Ядская, 26-6 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_35	ид	13,00	ид	13,00	13,03	13,03	ид	0,00	ид	0,03	ид	12,89	ид	0,12	ид	-0,03	0,03	100,23%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документацией			
1.2.1.2	Реконструкция ТП-12 ул.Михайловская, д.86 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_49	ид	13,33	ид	13,33	0,29	0,32	ид	0,00	ид	0,32	ид	0,00	ид	0,00	ид	13,01	0,03	109,85%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документацией			
1.2.1.2	Реконструкция ПС "Риельс" (Владимир) 1 шт	ЭН232702_05	ид	82,09	ид	70,50	69,59	68,16	ид	0,00	ид	0,68	ид	65,85	ид	1,63	ид	2,35	-1,44	97,93%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документацией			
1.4.2	Строительство КЛ-0,4/0,10 кВ (Владимир) 24,82 км	ЭН232704_01	ид	131,78	ид	57,66	25,14	34,25	ид	0,01	ид	3,91	ид	26,69	ид	3,64	ид	23,42	9,10	136,21%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документацией			
1.4.2	Разработка ПСД (Владимир)	ЭН232709_02	ид	9,16	ид	7,14	1,21	0,55	ид	0,00	ид	0,00	ид	0,35	ид	0,00	ид	6,80	-0,87	28,51%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документацией			
1.2.1.2	ПС 35/10 кВ г. Ляписки (Собинка) 1 шт	ЭН232702_13	ид	118,33	ид	20,38	18,33	19,89	ид	5,70	ид	8,34	ид	2,94	ид	2,91	ид	0,49	1,55	108,47%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документацией			
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-64 г. Ляписки (Собинка) 1 шт	ЭН232702_46	ид	15,10	ид	15,10	13,96	13,96	ид	0,02	ид	0,36	ид	14,41	ид	-0,84	ид	1,14	-1,14	92,46%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документацией			
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-15 (Собинка) 1 шт	ЭН232702_87	ид	8,89	ид	8,89	0,20	0,21	ид	0,03	ид	0,18	ид	0,00	ид	0,00	ид	8,68	0,01	105,67%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документацией			
1.4.3	Строительство ВЛЗ-10 кВ ТП-49-ТП-14 (Собинка) 1,1 км	ЭН232706_07	ид	4,58	ид	4,58	4,58	4,65	ид	0,03	ид	4,63	ид	0,00	ид	0,00	ид	-0,08	0,08	101,66%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документацией			
1.4.3	Строительство ВЛЗ-10 кВ КТП-12-ТП-51 (Собинка) 0,8 км	ЭН232706_08	ид	3,72	ид	3,72	3,74	3,74	ид	0,03	ид	3,72	ид	0,00	ид	0,00	ид	-0,02	0,02	100,31%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документацией			
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-28 г.Ляписки (Собинка) 1 шт	ЭН232702_36	ид	7,72	ид	7,72	0,30	0,31	ид	0,03	ид	0,27	ид	0,00	ид	0,00	ид	7,42	0,01	101,78%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документацией			
1.2.1.2	Строительство нового РП взамен РП-3 г.Ляписки (Собинка) 1 шт	ЭН232702_37	ид	38,96	ид	38,96	38,96	37,22	ид	0,02	ид	0,45	ид	36,18	ид	0,57	ид	1,74	-1,74	95,53%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документацией			

Номер группы инвестиционных проектов	Идентификатор инвестиционного проекта	Подпись сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полноты освоения затрат на реализацию инвестиционных проектов, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения затрат на реализацию инвестиционных проектов, млн. рублей (без НДС)	Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС)						Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Описание от плана освоения по итогам отчетного периода	Причины отклонений		
					I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал				в сопоставимых ценах	в сопоставимых ценах
					План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ от ТП-24 до ТП-21, от ТП-24 до ТП-14 (Юрьев-Польский) 1,4 км	8,66	8,66	0,00	0,48	0,47	0,01	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	-0,02	96,83%	
1.4.1	Строительство КТП ул.Кирова (Петушки) 1 шт	8,94	8,94	0,00	0,25	0,10	0,02	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84	-0,15	40,12%	Увеличения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.3	Строительство ВЛЗ-10кВ от ЛР№16 до КТП ул.Кирова (Петушки) 0,7 км	4,67	4,67	0,00	4,67	5,11	0,03	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,44	0,44	109,41%	
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ТП-49-ТП-101 (Гузы-Хрустальный) 1 км	7,37	7,37	0,00	0,32	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	7,35	-0,40	4,46%	Увеличения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2	Реконструкция ТП-101 (Гузы-Хрустальный) 1 шт	9,10	9,10	0,00	0,41	0,40	0,01	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69	0,00	98,87%	
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ПС "Гузы" (ф.007 ПС "Октябрьская" Хрустальный) 1,6 км	13,08	13,08	0,00	0,59	0,57	0,01	0,00	0,00	0,00	0,56	0,56	12,51	-0,02	95,88%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-80 (Гузы-Хрустальный) 1 шт	1,20	1,20	0,00	1,20	1,20	0,01	0,21	0,00	0,00	0,29	0,29	0,00	0,00	100,14%	
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ ТП-5КО - ф. 1007 ПС "Октябрьская" (Киржач) 0,5 км	5,77	5,77	0,00	0,32	0,19	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58	-0,12	61,04%	Увеличения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ ф.1.2.1.10.1.12 ТПС Киржач (Киржач) 3 км	47,23	47,23	0,00	22,23	30,37	0,32	0,05	0,00	0,00	20,26	20,26	16,86	8,14	136,64%	Увеличения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2	Строительство КТП в районе ул.Перштова (Копорье) 1 шт	6,50	6,50	0,00	6,50	6,78	0,02	0,04	0,00	0,00	6,42	6,42	-0,27	0,27	104,20%	
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ТП-235-ТП-20 (Копорье) 0,5 км	2,52	2,52	0,00	2,52	2,70	0,03	0,00	0,00	0,00	2,64	2,64	-0,18	0,18	107,12%	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен КТП-141 (Копорье) 1 шт	7,75	7,75	0,00	7,75	8,39	0,02	0,32	0,00	0,00	8,04	8,04	-0,64	0,64	108,38%	
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ТП-245-ТП-39 (Копорье) 1 км	4,88	4,88	0,00	4,88	5,43	0,02	0,00	0,00	0,00	5,38	5,38	-0,55	0,55	111,56%	Увеличения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2	Строительство КТП взамен КТП-39 (Копорье) 1 шт	6,03	6,03	0,00	6,03	6,19	0,02	0,00	0,00	0,00	6,14	6,14	-0,16	0,16	102,58%	
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ПС Северная (ф.а.6176)-ТП-150 (Копорье) 1 км	7,70	7,70	0,00	0,47	0,39	0,01	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	7,31	-0,08	83,45%	Увеличения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2	Строительство КТП взамен КТП-51 (Копорье) 1 шт	7,43	7,43	0,00	7,43	6,09	0,02	0,17	0,00	0,00	5,90	5,90	1,33	-1,33	82,06%	Увеличения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ ТП-1А-ТП-36 (Камешково) 0,34 км	2,04	2,04	0,00	2,04	2,69	0,03	0,00	0,00	1,79	0,84	0,84	-0,65	0,65	131,97%	Увеличения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1	Строительство и реконструкция ВЛ-0,4/10 кВ в Вязники и Вязниковский район 5,02 км	19,66	19,66	0,00	10,50	9,30	0,90	9,01	0,00	0,28	-0,89	-0,89	10,36	-1,20	88,61%	Увеличения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.2	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Вязлицы, Суздаль, Суздаль, Собинка, Юрьев-Польский, Петушки, Гузы-Хрустальный, Киржач, Копорье, Камешково, Кольчугино, Радужный, Горьковский, Вязинцы) 11,67 км	81,91	81,91	20,09	35,61	29,54	0,00	0,03	0,00	23,14	6,37	6,37	32,29	-6,07	82,94%	Увеличения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.6	Приобретение автомобилей 12 шт	125,09	125,09	9,49	48,17	48,10	0,00	0,00	0,00	12,02	36,08	36,08	67,51	-0,07	99,86%	
1.6	Приобретение бортового автомобиля 4 шт	8,51	8,51	3,96	4,48	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	100,10%	
1.6	Приобретение грузомашинного фронтала (Мистер) 23 шт	46,88	46,88	13,19	22,75	22,89	0,00	16,85	6,42	0,14	-0,38	-0,38	10,80	0,14	100,62%	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Однородная стоимость в соответствии с проектными сметами, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 в сопоставимых ценах, млн. рублей (без НДС)	Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС)												Отчетное отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						в базисном уровне цен		в сопоставимых ценах		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		млн. рублей (без НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			
1.6	Приобретение передвижного ДГУ	ЭН232711_11	ид	3,56	0,00	ид	0,00	ид	0,00	ид	0,00	ид	0,00	ид	0,00	ид	0,82	76,91%	Изменение цен у поставщиков и (или) в соответствии с контрактом	
1.6	Приобретение передвижных Электростанций 3 шт	ЭН232711_09	ид	66,04	20,00	ид	0,00	ид	22,50	ид	0,00	ид	0,00	ид	0,00	ид	23,54	100,00%		
1.6	Приобретение ОС свыше 100 т.р. (производственного назначения)	ЭН232712	ид	28,53	10,19	ид	0,00	ид	0,61	ид	4,42	ид	1,12	ид	12,19	ид	0,16	102,69%	Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	
1.6	Ремонты и обслуживание производственных ОС	ЭН232714	ид	20,63	6,97	ид	0,00	ид	0,26	ид	3,74	ид	-0,13	ид	9,80	ид	-0,47	89,20%		
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:				1 049,45	269,56	0,00	779,79	468,74	0,00	85,10	0,00	329,90	0,00	46,01	311,05	0,00	1,24	100,26%		