

Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год 2020

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2020 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлением ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 30.10.2020 №16)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2020 году														Отклонение от плана ввода основных средств 2020 года			
				План							Факт							нематериальные активы		основные средства	
				нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						млн. рублей (без НДС)		млн. рублей (без НДС)	
				млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1.1.2	Льготное техприсоединение	ЭП182213_1	34,68	0	34,68	нд	нд	нд	нд	нд	0	33,41	нд	нд	нд	нд	143	0,00	#ДЕЛ/0!	-1,26	-3,6469
1.2.1.2	Реконструкция РП-16 ул.Верхняя Дуброва, д.40г, г.Владимир,1 шт	ЭП182201_11	16,42	0	16,42	нд	нд	нд	нд	1	0	15,13	нд	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	-1,29	-7,84363
1.2.1.2	Реконструкция РП-4 просп. Строителей, д. 3б, г.Владимир,1 шт	ЭП182201_12	14,19	0	14,19	нд	нд	нд	нд	1	0	13,25	нд	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,94	-6,62788
1.2.1.2	Строительство электрических сетей в мкр. Залязьменский, г. Владимир 1,5 км	ЭК182208_12	19,64	0	19,64	нд	нд	0,9	нд	нд	0	18,67	нд	нд	3,594	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,96	-4,90154
1.2.1.2	Реконструкция РП-2 (установка вакуумного выключателя в РУ-10кВ), г.Суздаль,1 шт	ЭП182201_24	2,55	0	2,55	нд	нд	нд	нд	1	0	2,50	нд	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,05	-1,99838
1.2.1.2	Строительство нового РП взамен РП-2 10кВ ул.Мира, ул. К. Маркса г. Лакинск,1 шт	ЭП182201_27	15,70	0	15,70	нд	нд	нд	нд	1	0	15,34	нд	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,36	-2,29652
1.2.1.2	Строительство новой двухтрансформаторной подстанции вместо ТП-30, улица Первомайская, г.Киржач,1 шт	ЭП182201_38	9,28	0	9,28	0,5	нд	нд	нд	1	0	9,02	0,8	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,26	-2,78355
1.2.1.2	Реконструкция ТП-31 (Установка дополнительной камеры КСО с ВНА-630 в РУ-10кВ ТП-31(ввод от новой двухтрансформаторной КТП-250/10/0,4кВ)), г.Киржач,1 шт	ЭП182201_39	0,19	0	0,19	нд	нд	нд	нд	1	0	0,17	нд	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,02	-10,4452
1.2.1.2	Установка дополнительных камер КСО с вакуумными выключателями в РУ-10кВ ТП-14(отходящие линии на ТП-12,ТП-35), г.Киржач,1 шт	ЭП182201_40	1,93	0	1,93	нд	нд	нд	нд	1	0	1,88	нд	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,05	-2,75565
1.2.1.2	Реконструкция ЦРП-3 ул.Грибоедова, д.7Б, г.Ковров, 1 шт.	ЭП182201_47	18,71	0	18,71	нд	нд	нд	нд	1	0	16,23	1,26	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	-2,48	-13,2654

1.2.1.3	Цифровизация сетей. Установка телемеханики на РП-1, ул. 3. Космодемьянской, г. Ковров	ЭК182214_2	2,50	0	2,50	нд	нд	нд	нд	1	0	2,28	нд	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,22	-8,88495
1.2.1.4	Цифровизация сетей. Установка телемеханики на РП-3, ул. Владимирская, г. Ковров	ЭК182214_3	1,93	0	1,93	нд	нд	нд	нд	1	0	1,76	нд	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,17	-8,90218
1.2.1.2	Реконструкция и цифровизация сетей.Строительство КВЛ-10кВ Ф-1014 ТП9А-ТП10-ТП-40 г. Камешково, 1,78 км.	ЭК182208_13	5,03	0	5,03	нд	нд	1,78	нд	нд	0	5,06	нд	нд	1,78	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	0,03	0,647107
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП- 306 - д. 195-б по ул. Добросельская, г.Владимир, 0,376км	ЭП182202_5	1,19	0	1,19	нд	нд	0,376	нд	нд	0	1,09	нд	нд	0,376	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,10	-8,1868
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-207 - д.д. 22, 24, 26 по пр. Ленина, г.Владимир, 0,464 км	ЭП182202_6	2,54	0	2,54	нд	нд	0,464	нд	нд	0	2,45	нд	нд	0,524	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,10	-3,74607
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - д. 11 по ул. Песочная, г.Владимир, 0,116 км	ЭП182202_7	0,30	0	0,30	нд	нд	0,116	нд	нд	0	0,28	нд	нд	0,116	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,02	-7,01023
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - д. 13 по ул. Песочная, г.Владимир, 0,063 км	ЭП182202_8	0,20	0	0,20	нд	нд	0,063	нд	нд	0	0,18	нд	нд	0,063	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,01	-6,19119
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - д. 15 по ул. Песочная, г.Владимир, 0,081 км	ЭП182202_9	0,57	0	0,57	нд	нд	0,081	нд	нд	0	0,53	нд	нд	0,081	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,05	-8,34067
1.2.2.1	Строительство КЛ-10кВ от РП-2 до места врезки в КЛ-10кВ Ф.107, г.Суздаль , 0,12 км	ЭП182203_9	0,79	0	0,79	нд	нд	0,193	нд	нд	0	0,75	нд	нд	0,193	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,04	-5,4279
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-14 до ТП-37 (Луч А), г.Суздаль, 1,316 км	ЭП182203_10	6,28	0	6,28	нд	нд	1,316	нд	нд	0	6,01	нд	нд	2,424	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,27	-4,24945
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Бараки, п. Вяткино, 1 км	ЭП182203_17	0,30	0	0,30	нд	нд	0	нд	нд	0	0,00	нд	нд	0	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,30	-100
1.2.2.1	Строительство КЛ-10кВ от ТП-1 до РУ-ВЗ, г.Юрьев-Польский, 2,15 км	ЭП182203_18	6,58	0	6,58	нд	нд	2,15	нд	нд	0	6,50	нд	нд	2,15	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,08	-1,16246
1.2.2.1	Строительство КЛ-10кВ от ТП-16 до РУ-ВЗ, г.Юрьев-Польский, 1,903 км	ЭП182203_19	6,52	0	6,52	нд	нд	1,903	нд	нд	0	6,42	нд	нд	1,903	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,10	-1,58129
1.2.2.1	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-12 п. Андреево, магистраль 1,676 км (с вводами 2,737 км)	ЭП182204_2	1,87	0	1,87	нд	нд	1,676	нд	нд	0	1,70	нд	нд	2,737	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,16	-8,80643
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10 кВ Ф-1003 от ТП-6 до ТП-3 п. Воровского, 1 км	ЭП182205_5	2,06	0	2,06	нд	нд	1	нд	нд	0	1,90	нд	нд	0,178	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,16	-7,78199
1.2.3.5	Цифровизация сетей, 370 шт	ЭП182214_1	13,39	0	13,39	нд	нд	нд	нд	22	0	12,00	нд	нд	нд	нд	33	0,00	#ДЕЛ/0!	-1,39	-10,3579
1.4.1	Строительство нового РП в районе ТЭЦ-1, г.Владимир, 1 шт	ЭП182206_2	32,21	0	32,21	нд	нд	нд	нд	1	0	29,77	нд	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	-2,44	-7,56485
1.4.1	Строительство новой КТП ул.Трудовая, г.Петушки, 1 шт	ЭП182206_8	3,38	0	3,38	0,25	нд	нд	нд	1	0	3,36	0,25	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,02	-0,5805
1.4.1	Строительство новой РТП ул. Транспортная-Фрезерная, г.Гусь-Хрустальный, 1 шт	ЭП182206_11	12,67	0	12,67	0,63	нд	нд	нд	1	0	12,54	1,26	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,14	-1,07644
1.4.1	Строительство нового РТП в мкр.Вышка, г.Владимир, 1шт.	ЭП182206_18	14,88	0	14,88	2	нд	нд	нд	1	0	13,88	2	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	-1,00	-6,69962
1.4.2	Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом ядре, г.Владимир, 5 км	ЭП182207_1	2,77	0	2,77	нд	нд	1	нд	нд	0	2,91	нд	нд	0,568	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	0,14	5,026717

1.4.3	Разработка проектно-сметной документации	ЭП182208_5	1,69	0	1,69	нд	нд	0	нд	нд	0	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	-1,69	-100
1.4.3	Строительство КЛ-6 кВ до новой РТП, ул. Транспортная-Фрезерная, г.Гусь-Хрустальный, 1,5 км	ЭП182208_7	9,53	0	9,53	нд	нд	1,5	нд	нд	0	9,24	нд	нд	1,985	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,29	-3,04306
1.4.3	Строительство КЛ-6 кВ (врезка) от КЛ-6 кВ ПС "Стекловолокно" ТП-142 до новой РТП ул. Транспортная-Фрезерная,г.Гусь-Хрустальный 0,4 км	ЭП182208_8	1,71	0	1,71	нд	нд	0,4	нд	нд	0	1,68	нд	нд	0,274	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,03	-1,54256
1.4.3	Строительство КЛ до Нового РТП в мкр.Вышка, г. Владимир 2 км	ЭП182208_11	20,53	0	20,53	нд	нд	2	нд	нд	0	22,79	нд	нд	2,713	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	2,26	11,00128
1.4.5	Строительство ВЛЗ-10кВ до новой КТП ул. Трудовая, г.Петушки, 1,5 км	ЭП182210_4	7,83	0	7,83	нд	нд	0,6	нд	нд	0	7,50	нд	нд	1,826	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,33	-4,15441
1.6	ГАЗ-27527 Соболь 4*4 (Грузопассажирский фургон (7мест)) 17 шт	ЭП182212_1	2,85	0	2,85	нд	нд	нд	нд	3	0	2,74	нд	нд	нд	нд	3	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,11	-3,93798
1.6	Газель Next 3 шт	ЭП182212_3	1,43	0	1,43	нд	нд	нд	нд	1	0	1,36	нд	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,06	-4,32824
1.6	АГП-18 на базе Газон Next 9 шт	ЭП182212_5	12,87	0	12,87	нд	нд	нд	нд	4	0	13,05	нд	нд	нд	нд	4	0,00	#ДЕЛ/0!	0,18	1,403206
1.6	Lada Largus, 1 шт	ЭК182212_14	0,37	0	0,37	нд	нд	нд	нд	1	0	0,37	нд	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	-0,01121
1.6	Электролаборатория, 2 шт	ЭК182212_13	2,83	0	2,83	нд	нд	нд	нд	1	0	2,83	нд	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	-0,00757
1.6	Монтаж автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии, 1355 шт.	ЭН172201	4,14	0	4,14	нд	нд	нд	нд	50	0	4,10	нд	нд	нд	нд	209	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,04	-1,03134
1.2.3.1	Строительство электрических сетей 0,4кВ ул. Горького (четная сторона) 2,2 км	ЭН172202_11	7,41	0	7,41	нд	нд	2,2	нд	нд	0	7,15	нд	нд	3,907	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,26	-3,50983
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ ул. Набережная, 1,3 км	ЭП172202_17	3,16	0	3,16	нд	нд	1,30	нд	нд	0	3,39	нд	нд	1,494	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	0,23	7,288738
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			327,59	0,00	327,59	3,38	0,00	21,02	0,00	96,00	0,00	313,18	5,57	0,00	28,89	0,00	409,00	0,00	#ДЕЛ/0!	-14,41	-4,39835

Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. № 320

[illegible]

[illegible]

[illegible]