

с з/п, ГСМ и %

к пр
от

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за 3 квартал 2020 года

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2020 год

Постановление ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 27.09.2019 №15)

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2020, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода	
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1.1.2	Льготное техприсоединение	Э1182213_1	122,99	3,57	119,41	37,09	35,66	нд	0,00	нд	0,00	нд	35,66	нд	0,00	83,75	-1,43	96,15%
1.2.1.2	Реконструкция РП-16 ул.Верхняя Дуброва, д.40г, г.Владимир,1 шт	Э1182201_11	17,03	0,34	16,68	17,03	11,97	нд	0,00	нд	1,28	нд	10,70	нд	0,00	4,71	-5,06	70,31%
1.2.1.2	Реконструкция РП-4 просп. Строителей, д. 3б, г.Владимир,1 шт	Э1182201_12	14,72	0,34	14,38	14,72	15,07	нд	0,00	нд	1,23	нд	13,84	нд	0,00	-0,68	0,34	102,34%
1.2.1.2	Строительство сетей в мкр.Заклязьменский г.Владимир	Э1182201_13	20,36	0,33	20,03	20,36	12,74	нд	0,00	нд	5,03	нд	7,71	нд	0,00	7,29	-7,63	62,55%
1.2.1.2	Реконструкция РП-2 (установка вакуумного выключателя в РУ-10кВ), г.Суздаль,1 шт	Э1182201_24	2,64	0,00	2,64	2,64	1,93	нд	0,37	нд	0,03	нд	1,52	нд	0,00	0,71	-0,71	72,94%
1.2.1.2	Строительство нового РП взамен РП-2 10кВ ул.Мира, ул. К. Маркса (с изменением схемы) г. Лакинск,1 шт	Э1182201_27	16,28	0,00	16,28	16,28	18,01	нд	0,09	нд	3,17	нд	14,74	нд	0,00	-1,72	1,72	110,59%
1.2.1.2	Строительство новой двухтрансформаторной подстанции вместо ТП-30, улица Первомайская, г.Киржач,1 шт	Э1182201_38	9,62	0,00	9,62	9,62	8,25	нд	0,03	нд	2,01	нд	6,21	нд	0,00	1,37	-1,37	85,73%
1.2.1.2	Реконструкция ТП-31 (Установка дополнительной камеры КСО с ВНА-630 в РУ-10кВ ТП-31(ввод от новой двухтрансформационной КТП-250/10/0,4кВ))	Э1182201_39	0,19	0,00	0,19	0,19	0,19	нд	0,00	нд	0,07	нд	0,12	нд	0,00	0,00	0,00	100,57%

1.2.1.2	Установка дополнительных камер КСО с вакуумными выключателями в РУ-10кВ ТП-14(отходящие линии на ТП-12,ТП-35)	ЭП182201_40	2,00	0,00	2,00	2,00	2,20	нд	0,01	нд	0,80	нд	1,39	нд	0,00	-0,20	0,20	109,98%
1.2.1.2	Реконструкция ЦРП-3 ул.Грибоедова, д.7Б, г.Ковров,1 шт	ЭП182201_47	19,40	0,00	19,40	19,40	18,91	нд	0,08	нд	2,78	нд	16,05	нд	0,00	0,50	-0,50	97,43%
1.2.1.2	Установка телемеханики на РП-1, ул. 3. Космодемьянской, г. Ковров	ЭК182214_2	2,59	0,00	2,59	2,59	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	2,59	-2,59	0,00%
1.2.1.2	Установка телемеханики на РП-3, ул. Владимирская, г. Ковров	ЭК182214_3	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	2,00	-2,00	0,00%
1.2.1.2	Реконструкция и Цифровизация сетей, г. Камешково	ЭП182201_57	5,22	0,00	5,22	5,22	5,93	нд	1,54	нд	1,91	нд	2,48	нд	0,00	-0,71	0,71	113,63%
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП- 306 - д. 195-б по ул. Добросельская, г.Владимир, 0,1км	ЭП182202_5	1,07	0,12	0,94	1,07	1,15	нд	0,00	нд	0,83	нд	0,33	нд	0,00	-0,21	0,09	108,08%
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-207 - д.д. 22, 24, 26 по пр. Ленина, г.Владимир, 0,34 км	ЭП182202_6	2,42	0,12	2,30	2,42	2,74	нд	0,00	нд	1,86	нд	0,88	нд	0,00	-0,44	0,31	112,96%
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - д. 11 по ул. Песочная, г.Владимир, 0,1 км	ЭП182202_7	0,24	0,06	0,18	0,24	0,26	нд	0,00	нд	0,19	нд	0,07	нд	0,00	-0,08	0,02	108,90%
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - д. 13 по ул. Песочная, г.Владимир, 0,035 км	ЭП182202_8	0,14	0,05	0,09	0,14	0,15	нд	0,00	нд	0,11	нд	0,04	нд	0,00	-0,06	0,01	106,74%
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - д. 15 по ул. Песочная, г.Владимир, 0,1 км	ЭП182202_9	0,52	0,06	0,45	0,52	0,55	нд	0,00	нд	0,40	нд	0,15	нд	0,00	-0,10	0,04	106,80%
1.2.2.1	Строительство КЛ-10кВ от РП-2 до места врезки в КЛ-10кВ Ф.107, г.Суздаль , 0,12 км	ЭП182203_9	0,82	0,00	0,82	0,82	0,88	нд	0,40	нд	0,28	нд	0,20	нд	0,00	-0,06	0,06	107,82%
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-14 до ТП-37 (Луч А), г.Суздаль, 1,1 км	ЭП182203_10	6,52	0,00	6,52	6,52	0,58	нд	0,05	нд	0,00	нд	0,53	нд	0,00	5,94	-5,94	8,87%
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Бараки, п. Вяткино, 1 км	ЭП182203_17	0,31	0,00	0,31	0,31	0,35	нд	0,04	нд	0,30	нд	0,01	нд	0,00	-0,04	0,04	113,41%
1.2.2.1	Строительство КЛ-10кВ от ТП-1 до РУ-ВЗ, г.Юрьев-Польский, 2,1 км	ЭП182203_18	6,83	0,00	6,83	6,83	7,64	нд	3,21	нд	0,00	нд	4,42	нд	0,00	-0,81	0,81	111,85%
1.2.2.1	Строительство КЛ-10кВ от ТП-16 до РУ-ВЗ, г.Юрьев-Польский, 1,8 км	ЭП182203_19	6,77	0,00	6,77	6,77	7,54	нд	3,17	нд	0,00	нд	4,37	нд	0,00	-0,77	0,77	111,39%

1.2.2.1	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-12 п. Андреево, 0,8 км	ЭП182204_2	1,93	0,00	1,93	1,93	1,96	нд	0,05	нд	1,07	нд	0,84	нд	0,00	-0,03	0,03	101,50%
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10 кВ Ф-1003 от ТП-6 до ТП-3 п. Воровского, 1 км	ЭП182205_5	2,14	0,00	2,14	2,14	1,44	нд	0,40	нд	0,69	нд	0,34	нд	0,00	0,70	-0,70	67,39%
1.2.3.5	Цифровизация сетей, 30 шт	ЭП182214_1	40,60	5,54	35,06	13,88	13,76	нд	0,00	нд	0,00	нд	13,76	нд	0,00	21,30	-0,13	99,08%
1.4.1	Строительство нового РП в районе ТЭЦ-1, г.Владимир, 1 шт	ЭП182206_2	33,41	0,00	33,41	33,41	31,73	нд	0,00	нд	2,57	нд	29,16	нд	0,00	1,68	-1,68	94,98%
1.4.1	Строительство новой КТП ул.Трудовая, г.Петушки, 1 шт	ЭП182206_8	3,50	0,00	3,50	3,50	3,92	нд	0,03	нд	0,80	нд	3,10	нд	0,00	-0,42	0,42	111,97%
1.4.1	Строительство новой РТП ул. Транспортная-Фрезерная, г.Гусь-Хрустальный, 1 шт	ЭП182206_11	13,14	0,00	13,14	13,14	14,64	нд	0,08	нд	1,60	нд	12,96	нд	0,00	-1,50	1,50	111,43%
1.4.1	Строительство нового РТП в мкр.Вышка, 1 шт	ЭП182206_18	15,43	0,00	15,43	15,43	12,93	нд	0,08	нд	1,48	нд	11,37	нд	0,00	2,50	-2,50	83,81%
1.4.2	Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом ядре, г.Владимир, 5 км	ЭП182207_1	19,52	8,42	11,10	2,88	3,25	нд	0,00	нд	2,40	нд	0,86	нд	0,00	7,84	0,37	113,01%
1.4.3	Разработка проектно-сметной документации	ЭП182208_5	8,21	2,27	5,94	1,75	0,52	нд	0,02	нд	0,29	нд	0,21	нд	0,00	5,42	-1,23	29,60%
1.4.3	Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Стекловолокно" до новой РТП, ул. Транспортная-Фрезерная /Строительство КЛ-6кВ от ПС "Стекловолокно" до новой РТП, ул. Транспортная-Фрезерная, г. Гусь-Хрустальный (участок ф.618 от ПС Стекловолокно до новой РТП) / Строительство КЛ-6кВ от ПС "Стекловолокно" от новой РТП, ул. Транспортная-Фрезерная, г. Гусь-Хрустальный (участок КЛ нов. РТП-ТП-78)	ЭП182208_7	9,89	0,00	9,89	9,89	10,88	нд	0,14	нд	3,30	нд	7,44	нд	0,00	-0,99	0,99	110,02%
1.4.3	Строительство КЛ-6 кВ (врезка) от КЛ-6 кВ ПС "Стекловолокно" ТП-142 до новой РТП ул. Транспортная-Фрезерная, 0,4 км	ЭП182208_8	1,78	0,00	1,78	1,78	1,97	нд	0,04	нд	0,94	нд	0,99	нд	0,00	-0,20	0,20	111,15%
1.4.3	Строительство КЛ до Нового РТП в мкр.Вышка, 2 км	ЭП182208_11	21,29	0,00	21,29	21,29	19,08	нд	5,33	нд	0,56	нд	13,19	нд	0,00	2,21	-2,21	89,61%
1.4.5	Строительство ВЛЗ-10кВ до новой КТП ул. Трудовая, г.Петушки, 1,5 км	ЭП182210_4	8,12	0,00	8,12	8,12	8,84	нд	0,09	нд	2,35	нд	6,40	нд	0,00	-0,71	0,71	108,79%
1,6	ГАЗ-27527 Соболь 4*4 (Грузопассажирский фургон (7мест)) 17 шт	ЭП182212_1	17,65	10,76	6,89	3,42	3,29	нд	0,00	нд	3,29	нд	0,00	нд	0,00	3,60	-0,13	96,06%
1,6	ГАЗ-27527 Соболь 4*4 (Грузопассажирский фургон (7мест))	ЭП182212_3	4,69	1,40	3,29	1,72	1,64	нд	0,00	нд	1,64	нд	0,00	нд	0,00	1,65	-0,08	95,37%
1,6	АГП-18 на базе Газон Next 8 шт	ЭП182212_5	40,04	4,58	35,46	14,10	14,31	нд	0,00	нд	14,31	нд	0,00	нд	0,00	21,15	0,21	101,48%
1,6	Электrolаборатория на базе Газель	ЭК182212_13	3,40	0,00	3,40	3,40	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	3,40	-3,40	0,00%

1,6	Ларгус Лада	ЭК182212_14	0,44	0,00	0,44	0,44	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	0,44	-0,44	0,00%
1,6	АТП-18 на базе Газон Next	ЭП182212_5	1,34	0,00	1,34	1,34	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	1,34	-1,34	0,00%
1.2.3.1	Монтаж автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии, 1355 шт.	ЭН172201	33,36	19,94	13,42	5,09	4,77	нд	0,00	нд	1,52	нд	3,24	нд	0,00	8,65	-0,32	93,68%
1,4	Строительство электрических сетей 0,4кВ ул. Горького (четная сторона) 2,2 км	ЭН172202_11	6,41	0,00	6,41	6,41	9,05	нд	0,08	нд	2,37	нд	6,60	нд	0,00	-2,65	2,64	141,27%
1,4	Строительство электрических сетей 0,4кВ ул. Набережная, 1,3 км	ЭП172202_17	4,56	1,53	3,03	3,77	0,05	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,05	нд	0,00	2,98	-3,72	1,27%
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			551,54	59,45	492,09	343,63	310,73	0,00	15,35	0,00	63,44	0,00	231,94	0,00	0,00	181,36	-32,90	90,43%

Приложение № 10
казау Минэнерго России
25 апреля 2018 г. № 320

Причины отклонений
20
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации

уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации

уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации

уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации