

к пр
от

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за 2 квартал 2022 года

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2022 год

Постановление ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 29.10.2021

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с №16)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2022, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2022 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода	
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1.1.2	Льготное техприсоединение	ЭJ182213_1	134,11	82,52	51,59	43,47	43,47	нд	13,80	нд	29,67	нд	0,00	нд	0,00	8,12	0,00	100,00%
1.2.1.2	Реконструкция РП-6 ул.Труда, д.21а, г. Владимир1 шт	ЭI182201_13	21,62	0,00	21,62	21,62	0,03	нд	0,00	нд	0,03	нд	0,00	нд	0,00	21,59	-21,59	0,13%
1.2.1.2	Реконструкция ТП-604 мкр-н Юрьевоц, ул.Михалькова, 1г, г.Владимир, г.Владимир,1 шт	ЭI182201_18	15,17	0,00	15,17	15,17	0,04	нд	0,01	нд	0,03	нд	0,00	нд	0,00	15,13	-15,13	0,24%
1.2.1.2	Реконструкция ТП-497 в районе ул. 850-летия, д. 7а, г.Владимир,1 шт	ЭI182201_20	10,62	0,00	10,62	10,62	0,35	нд	0,01	нд	0,34	нд	0,00	нд	0,00	10,27	-10,27	3,28%
1.2.1.2	Строительство новой КТП в районе просп. Ленина, д. 1, г.Владимир,1 шт	ЭI182201_21	15,17	0,00	15,17	15,17	0,39	нд	0,04	нд	0,35	нд	0,00	нд	0,00	14,78	-14,78	2,58%
1.2.1.2	Реконструкция ТП-500 в районе ул. Горького, д. 54а, г.Владимир,1 шт	ЭI182201_22	11,38	0,00	11,38	11,38	0,25	нд	0,01	нд	0,24	нд	0,00	нд	0,00	11,13	-11,13	2,20%
1.2.1.2	Реконструкция ТП-80 в районе ул. Октябрьский проспект, г.Владимир,1 шт	ЭI182201_23	6,07	0,00	6,07	6,07	0,33	нд	0,01	нд	0,32	нд	0,00	нд	0,00	5,74	-5,74	5,36%
1.2.1.2	Строительство КТП-11 ул. Лесная, 5б (оборудование и стр.часть), г.Петушки,1 шт	ЭI182201_34	6,07	0,00	6,07	6,07	0,24	нд	0,04	нд	0,20	нд	0,00	нд	0,00	5,83	-5,83	3,90%
1.2.1.2	Реконструкция ПС 110/6 "Рпень", г.Владимир 1 шт.	ЭL182201_64	32,99	0,00	32,99	32,99	3,64	нд	0,01	нд	3,63	нд	0,00	нд	0,00	29,35	-29,35	11,03%
1.2.1.2	Строительство КТП и сетей ул. Томаровича, г. Киржач 1 шт.	ЭL182201_65	2,80	0,00	2,80	2,80	0,33	нд	0,03	нд	0,30	нд	0,00	нд	0,00	2,47	-2,47	11,70%
1.2.1.2	Строительство КТП и сетей на ул. Строителей, г. Ковров 1 шт.	ЭL182201_66	11,22	0,00	11,22	11,22	0,52	нд	0,02	нд	0,50	нд	0,00	нд	0,00	10,70	-10,70	4,62%
1.2.1.2	Реконструкция сетей ТП-125, п. Гусевский 1 шт.	ЭL182201_67	2,01	0,00	2,01	2,01	0,10	нд	0,10	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	1,92	-1,92	4,85%

1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-329 - д. 191-в по ул. Добросельская, г.Владимир, 0,205 км	ЭП182202_13	1,52	0,00	1,52	1,52	0,16	нд	0,01	нд	0,14	нд	0,00	нд	0,00	1,36	-1,36	10,37%
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-243 - д.д. 133-а, 137 по ул. Лакина, г.Владимир, 0,15 км	ЭП182202_14	1,06	0,00	1,06	1,06	0,17	нд	0,01	нд	0,15	нд	0,00	нд	0,00	0,90	-0,90	15,60%
1.2.2.1	Строительство новых КЛ-0,4,6,10 кВ , г.Владимир, 4 км	ЭП182202_15	30,68	10,13	20,54	19,62	1,71	нд	0,15	нд	1,56	нд	0,00	нд	0,00	18,83	-17,91	8,71%
1.2.2.1	Строительство КЛ 6 кВ ПС Тракторная - РП 8 ул.Горького, 79а, г.Владимир, 0,93 км	ЭП182203_5	15,17	0,00	15,17	15,17	0,57	нд	0,01	нд	0,57	нд	0,00	нд	0,00	14,60	-14,60	3,78%
1.2.2.1	Строительство КЛ 10 кВ ПС Ладога - РП 20 ул. Зеленая, 25а, г.Владимир, 0,5 км	ЭП182203_6	6,83	0,00	6,83	6,83	0,31	нд	0,01	нд	0,30	нд	0,00	нд	0,00	6,52	-6,52	4,55%
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-4 до ТП-16, г.Суздаль, 0,45 км	ЭП182203_11	5,27	0,00	5,27	5,27	0,21	нд	0,21	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	5,06	-5,06	3,93%
1.2.2.1	Строительство участка КЛ-10кВ от ПС "Юрьев-Польская" до ТП-28г.Юрьев-Польский, 2 км	ЭП182203_20	10,86	0,00	10,86	10,86	0,86	нд	0,01	нд	0,85	нд	0,00	нд	0,00	10,00	-10,00	7,88%
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-118 до ТП-60, 0,80 км	ЭП182203_23	5,37	0,00	5,37	5,37	0,20	нд	0,01	нд	0,19	нд	0,00	нд	0,00	5,17	-5,17	3,72%
1.2.2.2	Строительство КЛ-10кВ от ТП-1 до ТП-6, г.Киржач, 0,5 км	ЭП182203_34	4,67	0,00	4,67	4,67	0,24	нд	0,01	нд	0,23	нд	0,00	нд	0,00	4,43	-4,43	5,04%
1.2.2.2	Строительство КЛ-10кВ от ТП-6 до ТП-37, г.Киржач, 0,5 км	ЭП182203_35	4,67	0,00	4,67	4,67	0,10	нд	0,01	нд	0,10	нд	0,00	нд	0,00	4,56	-4,56	2,23%
1.2.3.5	Цифровизация сетей, 372 шт	ЭП182214_1	93,55	65,71	27,84	24,47	24,34	нд	12,04	нд	12,31	нд	0,00	нд	0,00	3,50	-0,13	99,48%
1.4.1	Строительство ЦРП с переводом нагрузок, г.Кольчугино 1 шт.	ЭП182206_22	26,61	0,00	26,61	26,61	0,03	нд	0,03	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	26,59	-26,59	0,11%
1.4.2	Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом ядре, г.Владимир, 5 км	ЭП182207_1	25,38	20,66	4,73	4,55	2,51	нд	2,51	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	2,21	-2,04	55,20%
1.4.3	Разработка проектно-сметной документации	ЭП182208_5	8,04	4,36	3,68	2,05	0,18	нд	0,01	нд	0,16	нд	0,00	нд	0,00	3,50	-1,87	8,71%
1.6	Приобретение ОС свыше 40 т.р(производственного назначения)	ЭП182215_1	0,00	0,00	0,00	5,96	0,10	нд	0,00	нд	0,10	нд	0,00	нд	0,00	-0,10	-5,85	1,71%
1.6	ГАЗ-27527 Соболь 4*4 (Грузопассажирский фургон (7мест)) 18 шт	ЭП182212_1	18,65	14,67	3,98	4,60	1,24	нд	0,00	нд	1,24	нд	0,00	нд	0,00	2,74	-3,36	26,92%
1.6	Экскаватор-погрузчик 2 шт	ЭП182212_4	12,61	5,61	7,00	7,00	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	7,00	-7,00	0,00%
1.6	Камаз 4х4 с КМУ, 1 шт	ЭП182212_15	10,36	0,00	10,36	10,36	11,60	нд	0,00	нд	11,60	нд	0,00	нд	0,00	-1,24	1,24	111,92%
1.2.3.1	Монтаж автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии, 1036 шт.	ЭП172201	32,25	28,37	3,89	5,70	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	3,89	-5,70	0,00%
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-5 ул. Ленина, ул. Московская (четная+нечетная сторона) 2,19 км	ЭП172202_8	5,79	0,40	5,40	5,48	0,11	нд	0,00	нд	0,11	нд	0,00	нд	0,00	5,29	-5,37	2,00%
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-20 ул. Московская 1,7 км	ЭП172202_14	5,93	0,00	5,93	5,93	0,24	нд	0,20	нд	0,03	нд	0,00	нд	0,00	5,70	-5,70	3,99%
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			594,51	232,43	362,08	356,33	94,54	0,00	29,28	0,00	65,26	0,00	0,00	0,00	0,00	267,54	-261,79	26,53%

Приложение № 10
к указу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. № 320

[illegible]

