

к пр
от

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за 2 квартал 2023 года

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2023 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжение ДЖКХ ВО от 31.10.2022 № 42-р
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2023, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода	
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.2.1.2	Реконструкция ТП-308, ул. Д.Левитана, д.34 (Владимир) 1 шт	ЭN232702_01	15,08	0,00	15,08	15,08	7,41	нд	0,01	нд	7,41	нд	0,00	нд	0,00	7,67	-7,67	49,17%
1.2.1.2	Реконструкция ТП-506, ул. Студенческая (Владимир) 1 шт	ЭN232702_02	8,96	0,00	8,96	8,96	6,46	нд	0,01	нд	6,46	нд	0,00	нд	0,00	2,49	-2,49	72,18%
1.2.1.2	Реконструкция ТП-199, ул. Алябьева (Владимир) 1 шт	ЭN232702_03	8,96	0,00	8,96	8,96	3,46	нд	0,01	нд	3,45	нд	0,00	нд	0,00	5,50	-5,50	38,59%
1.2.1.2	Реконструкция ТП-151, Октябрьский пр-т (Владимир) 1 шт	ЭN232702_04	8,96	0,00	8,96	8,96	3,64	нд	0,01	нд	3,63	нд	0,00	нд	0,00	5,31	-5,31	40,66%
1.2.1.2	Реконструкция ПС "Рпень" (Владимир) 1 шт	ЭN232702_05	11,58	0,00	11,58	11,58	9,44	нд	8,88	нд	0,56	нд	0,00	нд	0,00	2,14	-2,14	81,55%
1.2.1.2	Строительство КТП взамен КТП-34 (Петушки) 1 шт	ЭN232702_06	8,74	0,00	8,74	8,74	2,75	нд	0,20	нд	2,54	нд	0,00	нд	0,00	5,99	-5,99	31,47%
1.2.1.2	Реконструкция ТП-49 (Петушки) 1 шт	ЭN232702_07	3,28	0,00	3,28	3,28	3,32	нд	0,20	нд	3,12	нд	0,00	нд	0,00	-0,05	0,05	101,39%
1.2.1.2	Реконструкция ТП-8 п.Городищи (Петушки) 1 шт	ЭN232702_08	5,00	0,00	5,00	5,00	2,28	нд	0,16	нд	2,12	нд	0,00	нд	0,00	2,72	-2,72	45,55%
1.2.1.2	Реконструкция ТП-3 ул. Герцена, д.14а (Гусь-Хрустальный) 1 шт	ЭN232702_09	2,18	0,00	2,18	2,18	0,04	нд	0,01	нд	0,03	нд	0,00	нд	0,00	2,14	-2,14	1,87%
1.2.1.2	Строительство КТП вместо ТП-5КО ул.Фрунзе (Киржач) 1 шт	ЭN232702_79	8,74	0,00	8,74	8,74	6,78	нд	0,33	нд	6,45	нд	0,00	нд	0,00	1,96	-1,96	77,60%
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-212 (Ковров) 1 шт	ЭN232702_10	13,00	0,00	13,00	13,00	5,78	нд	0,03	нд	5,75	нд	0,00	нд	0,00	7,22	-7,22	44,43%
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-160, ТП-142 (Ковров) 1 шт	ЭN232702_11	9,50	0,00	9,50	9,50	7,13	нд	0,03	нд	7,10	нд	0,00	нд	0,00	2,37	-2,37	75,06%
1.2.1.2	Реконструкция оборудования ЦРП-1 (Ковров)	ЭN232702_12	2,50	0,00	2,50	2,50	0,26	нд	0,01	нд	0,25	нд	0,00	нд	0,00	2,24	-2,24	10,33%
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ (Гусь-Хрустальный) 5,406 км	ЭN232703_01	25,82	0,00	25,82	4,09	9,32	нд	0,69	нд	8,62	нд	0,00	нд	0,00	16,51	5,22	227,56%
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир) 22,95 км	ЭN232704_01	91,93	0,00	91,93	44,11	23,54	нд	0,45	нд	23,09	нд	0,00	нд	0,00	68,38	-20,57	53,37%

1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Судогда, Собинка, Юрьев-Польский, Петушки, Гусь-Хрустальный, Киржач, Ковров, Камешково, Кольчугино) 10 км	ЭN232704_28	95,51	0,00	95,51	24,90	3,75	нд	0,12	нд	3,63	нд	0,00	нд	0,00	91,76	-21,15	15,07%
1.2.2.1	Строительство КЛ-6 кВ ТП-57-ТП-67 (Гусь-Хрустальный) 0,6 км	ЭN232704_02	2,44	0,00	2,44	2,44	1,50	нд	0,20	нд	1,30	нд	0,00	нд	0,00	0,94	-0,94	61,44%
1.2.2.1	Разработка ПСД "Строительство КЛ-10 кВ ф.1,2,3,10,11,12 ТПС Киржач" (Киржач)	ЭN232704_03	1,50	0,00	1,50	1,50	0,01	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	1,49	-1,49	0,43%
1.2.2.1	Реконструкция КЛ-6 кВ с РП-2 ул. Талантова на ТП-156 (Ковров) 1 км	ЭN232704_04	4,02	0,00	4,02	4,02	1,73	нд	0,01	нд	1,72	нд	0,00	нд	0,00	2,29	-2,29	43,06%
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ ПС "КаМЗ"-ТП-21 (Камешково) 0,8 км	ЭN232704_05	3,26	0,00	3,26	3,26	1,35	нд	0,02	нд	1,32	нд	0,00	нд	0,00	1,91	-1,91	41,41%
1.2.2.1	Строительство электрических сетей 0,4кВ от РП-2 ул. Московская, пер. Гагарина (Гороховец) 1,1 км	ЭN232705_01	1,63	0,00	1,63	1,63	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	1,63	-1,63	0,00%
1.2.2.1	Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-11 ул. Никольская (Гороховец) 1,3 км	ЭN232705_02	1,93	0,00	1,93	1,93	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	1,93	-1,93	0,00%
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10кВ ЦРП ООО ТК "ГОФ"- ТП-8 ф."Поселок-2" (Петушки) 0,5 км	ЭN232706_01	1,27	0,00	1,27	1,27	1,79	нд	0,00	нд	1,79	нд	0,00	нд	0,00	-0,52	0,52	140,89%
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-6 кВ ПС "Стекловолокно" - РП-4 (ф.614, ф.638) (Гусь-Хрустальный) 0,48 км	ЭN232706_02	2,34	0,00	2,34	2,34	0,06	нд	0,01	нд	0,05	нд	0,00	нд	0,00	2,29	-2,29	2,41%
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-6 кВ от РП-4 (ф. 602, ф. 605, ф.606) п.Гусевский (Гусь-Хрустальный) 7,1 км	ЭN232706_03	17,83	0,00	17,83	4,88	0,97	нд	0,01	нд	0,97	нд	0,00	нд	0,00	16,86	-3,91	19,91%
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС "ОСВАР" до ТП Очистные сооружения (Вязники) 3,13 км	ЭN232706_04	7,80	0,00	7,80	7,80	0,73	нд	0,00	нд	0,73	нд	0,00	нд	0,00	7,08	-7,08	9,33%
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Владимир)	ЭN232707_01	34,06	0,00	34,06	12,99	6,21	нд	5,85	нд	0,35	нд	0,00	нд	0,00	27,85	-6,79	47,77%
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Судогда)	ЭN232707_02	36,26	0,00	36,26	14,87	8,59	нд	0,02	нд	8,57	нд	0,00	нд	0,00	27,68	-6,28	57,75%
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Петушки)	ЭN232707_03	8,02	0,00	8,02	6,00	1,10	нд	0,00	нд	1,10	нд	0,00	нд	0,00	6,93	-4,90	18,33%
1.2.3.5	Установка телемеханики ЦРП-1 (Ковров)	ЭN232707_04	3,00	0,00	3,00	3,00	0,19	нд	0,01	нд	0,19	нд	0,00	нд	0,00	2,81	-2,81	6,47%
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Камешково)	ЭN232707_05	6,44	0,00	6,44	3,07	0,53	нд	0,00	нд	0,53	нд	0,00	нд	0,00	5,91	-2,54	17,30%
1.4.1	Строительство РП ул. Рабочий проспект (Собинка) 1 шт	ЭN232708_01	17,47	0,00	17,47	17,47	0,26	нд	0,01	нд	0,25	нд	0,00	нд	0,00	17,21	-17,21	1,48%
1.4.1	Строительство КТП д.Кругояк (Собинка) 1 шт	ЭN232708_02	3,82	0,00	3,82	3,82	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	3,82	-3,82	0,00%
1.4.1	Строительство КТП мкр. Сокольники (Собинка) 1 шт	ЭN232708_03	3,82	0,00	3,82	3,82	0,10	нд	0,00	нд	0,10	нд	0,00	нд	0,00	3,72	-3,72	2,72%
1.4.2	Строительство КЛ ПС "ВЭМЗ"-РП-24 (Владимир) 2,5 км	ЭN232709_01	9,40	0,00	9,40	9,40	0,01	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	9,39	-9,39	0,07%
1.4.2	Разработка ПСД (Владимир)	ЭN232709_02	20,15	0,00	20,15	5,20	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	20,15	-5,20	0,00%
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ от оп.№5 ф.7 до КТП-34 (Петушки) 0,25 км	ЭN232709_03	1,91	0,00	1,91	1,91	0,72	нд	0,10	нд	0,62	нд	0,00	нд	0,00	1,19	-1,19	37,71%
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ КТП-34-ТП-49 (Петушки) 0,86 км	ЭN232709_04	4,63	0,00	4,63	4,63	2,05	нд	0,28	нд	1,77	нд	0,00	нд	0,00	2,58	-2,58	44,27%

1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ТП-69-ТП-211 (Ковров) 0,5 км	ЭN232709_05	2,00	0,00	2,00	2,00	1,35	нд	0,01	нд	1,34	нд	0,00	нд	0,00	0,65	-0,65	67,56%
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ ТП-13-ТП-49 (Камешково) 0,45 км	ЭN232709_06	2,30	0,00	2,30	2,30	1,51	нд	0,02	нд	1,48	нд	0,00	нд	0,00	0,79	-0,79	65,62%
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ ТП-7-ТП-36 (Камешково) 0,5 км	ЭN232709_07	2,50	0,00	2,50	2,50	0,01	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	2,49	-2,49	0,26%
1.4.3	Строительство ВЛЗ-10 кВ до КТП мкр. Сокольники (Собинка) 1 км	ЭN232710_01	2,19	0,00	2,19	2,19	0,27	нд	0,00	нд	0,27	нд	0,00	нд	0,00	1,93	-1,93	12,10%
1.4.3	Разработка ПСД "Электроснабжение СНТ "Мебельщик"" (Киржач)	ЭN232710_02	0,80	0,00	0,80	0,80	0,01	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	0,79	-0,79	0,81%
1.6	Приобретение самосвала 2 шт	ЭN232711_01	12,30	0,00	12,30	6,10	5,30	нд	0,00	нд	5,30	нд	0,00	нд	0,00	7,00	-0,80	86,89%
1.6	Приобретение вилочного погрузчика 1 шт	ЭN232711_02	3,60	0,00	3,60	3,60	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	3,60	-3,60	0,00%
1.6	Приобретение экскаватор-погрузчика 1 шт	ЭN232711_03	8,20	0,00	8,20	8,20	9,72	нд	0,00	нд	9,72	нд	0,00	нд	0,00	-1,52	1,52	118,54%
1.6	Приобретение грузопассажирского фургона (7мест) 8 шт	ЭN232711_04	17,47	0,00	17,47	2,10	4,10	нд	0,00	нд	4,10	нд	0,00	нд	0,00	13,37	2,00	195,15%
1.6	Приобретение автомобиля УАЗ-390995 1 шт	ЭN232711_08	1,60	0,00	1,60	1,60	1,55	нд	0,00	нд	1,55	нд	0,00	нд	0,00	0,05	-0,05	96,87%
1.6	Приобретение передвижных Электролабораторий 4 шт	ЭN232711_09	97,02	0,00	97,02	24,00	24,00	нд	0,00	нд	24,00	нд	0,00	нд	0,00	73,02	0,00	100,00%
1.6	Приобретение ОС свыше 40 т.р. (производственного назначения)	ЭN232712	35,94	0,00	35,94	6,77	1,43	нд	0,00	нд	1,43	нд	0,00	нд	0,00	34,51	-5,34	21,06%
1.6	Реконструкция производственных баз	ЭN232714	26,02	0,00	26,02	4,90	3,07	нд	0,00	нд	3,07	нд	0,00	нд	0,00	22,96	-1,83	62,57%
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			724,67	0,00	724,67	363,88	175,54	0,00	17,70	0,00	157,84	0,00	0,00	0,00	0,00	549,13	-188,33	48,24%

Приложение № 10
к указу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. № 320

[illegible]

[illegible]