

08 счет в 1С с материалами, которые упали на объект. (без материалов, которые пришли только на склад)

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за 3 квартал 2022 года

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ОРЭС-Владимирская область"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2022 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлением ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 29.10.2021 №16)

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2021 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2022, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение освоения п отчетного
						в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	
								План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1.1.2	Льготное техприсоединение	ЭП182213_1	нд	111,76	68,77	нд	42,99	36,22	36,22	нд	11,50	нд	24,72	нд	0,00	нд	0,00	нд	6,77	0,00
1.2.1.2	Реконструкция РП-6 ул.Труда, д.21а, г. Владимир1 шт	ЭП182201_13	нд	18,02	0,00	нд	18,02	18,02	14,02	нд	0,00	нд	0,02	нд	14,00	нд	0,00	нд	3,99	-3,99
1.2.1.2	Реконструкция ТП-604 мкр-н Юрьевоц, ул.Михалькова, 1г, г.Владимир, г.Владимир,1 шт	ЭП182201_18	нд	12,64	0,00	нд	12,64	12,64	18,38	нд	0,01	нд	0,02	нд	18,34	нд	0,00	нд	-5,73	5,73
1.2.1.2	Реконструкция ТП-497 в районе ул. 850-летия, д. 7а, г.Владимир,1 шт	ЭП182201_20	нд	8,85	0,00	нд	8,85	8,85	9,90	нд	0,01	нд	0,28	нд	9,61	нд	0,00	нд	-1,05	1,05
1.2.1.2	Строительство новой КТП в районе просп. Ленина, д. 1, г.Владимир,1 шт	ЭП182201_21	нд	12,64	0,00	нд	12,64	12,64	12,38	нд	0,03	нд	0,30	нд	12,06	нд	0,00	нд	0,26	-0,26
1.2.1.2	Реконструкция ТП-500 в районе ул. Горького, д. 54а, г.Владимир,1 шт	ЭП182201_22	нд	9,48	0,00	нд	9,48	9,48	9,37	нд	0,01	нд	0,20	нд	9,16	нд	0,00	нд	0,11	-0,11
1.2.1.2	Реконструкция ТП-80 в районе ул. Октябрьский проспект, г.Владимир,1 шт	ЭП182201_23	нд	5,06	0,00	нд	5,06	5,06	10,96	нд	0,01	нд	0,26	нд	10,69	нд	0,00	нд	-5,91	5,91
1.2.1.2	Строительство КТП-11 ул. Лесная, 5б (оборудование и стр.часть), г.Петушки,1 шт	ЭП182201_34	нд	5,06	0,00	нд	5,06	5,06	7,92	нд	0,03	нд	0,16	нд	7,72	нд	0,00	нд	-2,86	2,86
1.2.1.2	Реконструкция ПС 110/6 "Рпень", г.Владимир 1 шт.	ЭЛ182201_64	нд	27,49	0,00	нд	27,49	27,49	45,37	нд	0,01	нд	3,03	нд	42,33	нд	0,00	нд	-17,87	17,87
1.2.1.2	Строительство КТП и сетей ул. Томаровича, г. Киржач 1 шт.	ЭЛ182201_65	нд	2,33	0,00	нд	2,33	2,33	2,95	нд	0,03	нд	0,25	нд	2,68	нд	0,00	нд	-0,62	0,62
1.2.1.2	Строительство КТП и сетей на ул. Строителей, г. Ковров 1 шт.	ЭЛ182201_66	нд	9,35	0,00	нд	9,35	9,35	15,89	нд	0,01	нд	0,42	нд	15,45	нд	0,00	нд	-6,54	6,54
1.2.1.2	Реконструкция сетей ТП-125, п. Гусевский 1 шт.	ЭЛ182201_67	нд	1,68	0,00	нд	1,68	1,68	0,08	нд	0,08	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	1,60	-1,60

1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-329 - д. 191-в по ул. Добросельская, г.Владимир, 0,205 км	ЭП182202_13	нд	1,26	0,00	нд	1,26	1,26	0,13	нд	0,01	нд	0,12	нд	0,00	нд	0,00	нд	1,13	-1,13
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-243 - д.д. 133-а, 137 по ул. Лакина, г.Владимир, 0,15 км	ЭП182202_14	нд	0,89	0,00	нд	0,89	0,89	0,14	нд	0,01	нд	0,13	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,75	-0,75
1.2.2.1	Строительство новых КЛ-0,4,6,10 кВ , г.Владимир, 4 км	ЭП182202_15	нд	25,56	8,44	нд	17,12	16,35	2,08	нд	0,12	нд	1,30	нд	0,65	нд	0,00	нд	15,04	-14,28
1.2.2.1	Строительство КЛ 6 кВ ПС Тракторная - РП 8 ул.Горького, 79а, г.Владимир, 0,93 км	ЭП182203_5	нд	12,64	0,00	нд	12,64	12,64	14,99	нд	0,01	нд	0,47	нд	14,51	нд	0,00	нд	-2,35	2,35
1.2.2.1	Строительство КЛ 10 кВ ПС Ладoga - РП 20 ул. Зеленая, 25а, г.Владимир, 0,5 км	ЭП182203_6	нд	5,69	0,00	нд	5,69	5,69	0,26	нд	0,01	нд	0,25	нд	0,00	нд	0,00	нд	5,43	-5,43
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-4 до ТП-16, г.Суздаль, 0,45 км	ЭП182203_11	нд	4,39	0,00	нд	4,39	4,39	0,17	нд	0,17	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	4,22	-4,22
1.2.2.1	Строительство участка КЛ-10кВ от ПС "Юрьев-Польская" до ТП-28г.Юрьев-Польский, 2 км	ЭП182203_20	нд	9,05	0,00	нд	9,05	9,05	12,01	нд	0,01	нд	0,71	нд	11,29	нд	0,00	нд	-2,96	2,96
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-118 до ТП-60, 0,80 км	ЭП182203_23	нд	4,48	0,00	нд	4,48	4,48	3,51	нд	0,01	нд	0,16	нд	3,34	нд	0,00	нд	0,97	-0,97
1.2.2.2	Строительство КЛ-10кВ от ТП-1 до ТП-6, г.Киржач, 0,5 км	ЭЛ182203_34	нд	3,89	0,00	нд	3,89	3,89	3,10	нд	0,01	нд	0,19	нд	2,91	нд	0,00	нд	0,79	-0,79
1.2.2.2	Строительство КЛ-10кВ от ТП-6 до ТП-37, г.Киржач, 0,5 км	ЭЛ182203_35	нд	3,89	0,00	нд	3,89	3,89	0,09	нд	0,01	нд	0,08	нд	0,00	нд	0,00	нд	3,80	-3,80
1.2.3.5	Цифровизация сетей, 372 шт	ЭП182214_1	нд	77,96	54,76	нд	23,20	20,39	22,27	нд	10,03	нд	10,26	нд	1,98	нд	0,00	нд	0,93	1,87
1.4.1	Строительство ЦРП с переводом нагрузок, г.Кольчугино 1 шт.	ЭЛ182206_22	нд	22,18	0,00	нд	22,18	22,18	0,71	нд	0,02	нд	0,00	нд	0,69	нд	0,00	нд	21,47	-21,47
1.4.2	Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом ядре, г.Владимир, 5 км	ЭП182207_1	нд	21,15	17,21	нд	3,94	3,79	2,09	нд	2,09	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	1,84	-1,70
1.4.3	Разработка проектно-сметной документации	ЭП182208_5	нд	6,70	3,63	нд	3,06	1,71	0,15	нд	0,01	нд	0,14	нд	0,00	нд	0,00	нд	2,92	-1,56
1.6	Приобретение ОС свыше 40 т.р(производственного назначения)	ЭЛ182215_1	нд		0,00	нд	0,00	4,96	3,59	нд	0,00	нд	0,08	нд	3,50	нд	0,00	нд	-3,59	-1,37
1.6	ГАЗ-27527 Соболь 4*4 (Грузопассажирский фургон (7мест)) 18 шт	ЭП182212_1	нд	15,54	12,23	нд	3,32	3,83	2,65	нд	0,00	нд	1,03	нд	1,62	нд	0,00	нд	0,66	-1,18
1.6	Экскаватор-погрузчик 2 шт	ЭП182212_4	нд	10,51	4,68	нд	5,83	5,83	6,40	нд	0,00	нд	0,00	нд	6,40	нд	0,00	нд	-0,57	0,57
1.6	Камаз 4х4 с КМУ, 1 шт	ЭЛ182212_15	нд	8,64	0,00	нд	8,64	8,64	9,67	нд	0,00	нд	9,67	нд	0,00	нд	0,00	нд	-1,03	1,03
	ГАЗ Соболь, VIN:X96275270N0944466		нд	0,00	0,00	нд	0,00	0,00	1,59	нд	0,00	нд	0,00	нд	1,59	нд	0,00	нд	-1,59	1,59
	ГАЗ Соболь, VIN:X96275270P0951369		нд	0,00	0,00	нд	0,00	0,00	1,59	нд	0,00	нд	0,00	нд	1,59	нд	0,00	нд	-1,59	1,59
1.2.3.1	Монтаж автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии, 1036 шт.	ЭН172201	нд	26,88	23,64	нд	3,24	4,75	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	3,24	-4,75
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-5 ул. Ленина, ул. Московская (четная+нечетная сторона) 2,19 км	ЭН172202_8	нд	4,83	0,33	нд	4,50	4,56	0,11	нд	0,00	нд	0,09	нд	0,02	нд	0,00	нд	4,38	-4,45
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-20 ул. Московская 1,7 км	ЭН172202_14	нд	4,94	0,00	нд	4,94	4,94	0,22	нд	0,17	нд	0,03	нд	0,02	нд	0,00	нд	4,72	-4,72
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:				495,43	193,69	0,00	301,73	296,94	270,94	0,00	24,40	0,00	54,38	0,00	192,16	0,00	0,00	0,00	30,79	-26,00

Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. № 320

от плана о итогам периода	Причины отклонений
%	
21	22
100,00	
77,84	
145,34	
111,81	
97,95	
98,82	
216,79	
156,53	
165,02	
126,49	
169,95	
4,85	

10,37	
15,60	
12,70	
118,58	
4,55	
3,93	
132,70	
78,32	
79,79	
2,23	
109,19	
3,21	
55,20	
8,71	
72,33	
69,30	
109,76	
111,92	
#ДЕЛ/0!	
#ДЕЛ/0!	
0,00	
2,47	
4,43	
91,24	0