

к пр
от

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за 2 квартал 2021 года

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2021 год

Постановление ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 30.10.2020

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с №16)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвести- ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2021, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода	
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1.1.2	Льготное техприсоединение	ЭI182213_1	134,36	43,74	90,62	44,88	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	90,62	-44,88	0,00%
1.2.1.2	Реконструкция ТП-211 шоссе Судогодское, д. 29г, г.Владимир,1 шт	ЭI182201_14	9,26	0,00	9,26	9,26	0,46	нд	0,40	нд	0,05	нд	0,00	нд	0,00	8,80	-8,80	4,92%
1.2.1.2	Реконструкция ТП-498 в районе ул. Асаткина, д. 20а , г.Владимир,1 шт	ЭI182201_15	7,53	0,00	7,53	7,53	0,23	нд	0,23	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	7,31	-7,31	2,99%
1.2.1.2	Строительство РП-1 10кВ ул.Парковая, г.Собинка,1 шт	ЭI182201_28	21,08	0,00	21,08	21,08	0,56	нд	0,55	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	20,53	-20,53	2,65%
1.2.1.2	Строительство РТП в п. Гусевский ,1 шт	ЭI182201_36	18,00	0,00	18,00	18,00	0,45	нд	0,45	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	17,55	-17,55	2,51%
1.2.1.2	Строительство нового РТП ул. Муромская с ТП-58 и ТП-87 ТП-58 ЦРП-2 ул. Калинина, 21-а, г.Ковров, 1 шт.	ЭI182201_49	32,08	0,00	32,08	32,08	0,34	нд	0,34	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	31,74	-31,74	1,07%
1.2.1.2	Строительство нового РТП ул. Муромская, г. Ковров, 1 шт	ЭI182201_51	27,11	0,00	27,11	27,11	0,37	нд	0,37	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	26,74	-26,74	1,38%
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-326 - д. 37 по ул. Комиссарова, г.Владимир, 0,37 км	ЭI182202_10	2,26	0,00	2,26	2,26	0,19	нд	0,19	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	2,07	-2,07	8,46%
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-205 - д. 141-г по ул. Лакина, г.Владимир, 0,16 км	ЭI182202_11	1,05	0,00	1,05	1,05	0,08	нд	0,08	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	0,97	-0,97	7,93%
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-205 - д. 147-б по ул. Лакина, г.Владимир, 014 км	ЭI182202_12	1,05	0,00	1,05	1,05	0,08	нд	0,08	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	0,97	-0,97	7,59%
1.2.2.1	Строительство сетей от КТП, ул. 3- го Интернационала, г. Кольчугино	ЭК182202_16	0,74	0,00	0,74	0,74	0,68	нд	0,68	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	0,06	-0,06	91,99%

1.2.2.1	Строительство новых КЛ-0,4,6,10 кВ , г.Владимир, 4 км	ЭП182202_15	41,54	0,00	41,54	12,61	8,47	нд	0,07	нд	8,40	нд	0,00	нд	0,00	33,07	-4,14	67,17%
1.2.2.1	Строительство электрических сетей в мкр.Юрьево-Энергетик, 3,5 км	ЭП182203_2	33,46	0,00	33,46	33,46	1,85	нд	1,69	нд	0,16	нд	0,00	нд	0,00	31,61	-31,61	5,54%
1.2.2.1	Строительство КЛ 6 кВ ПС Районная - РП 9 пр-т Строителей, 246, г.Владимир, 3,4 км	ЭП182203_4	38,97	0,00	38,97	38,97	1,05	нд	1,05	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	37,92	-37,92	2,70%
1.2.2.1	Строительство ВЛИ-0,4 кВ ТП-5 п.Андреево, 1 км	ЭП182204_3	4,22	0,00	4,22	4,22	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	4,22	-4,22	0,00%
1.2.2.1	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-20 п.Тюрмеровка, 0,7 км	ЭП182204_4	2,95	0,00	2,95	2,95	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	2,95	-2,95	0,00%
1.2.2.1	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-21 п.Тюрмеровка, 1,3 км	ЭП182204_5	5,48	0,00	5,48	5,48	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	5,48	-5,48	0,00%
1.2.2.1	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1 п.Коняево, 1,5 км	ЭП182204_6	6,32	0,00	6,32	6,32	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	6,32	-6,32	0,00%
1.2.2.1	Строительство ВЛ-0,4кВ ф. ул. Советская площадь, г.Петушки, 0,95 км	ЭП182204_9	4,21	0,00	4,21	4,21	0,43	нд	0,43	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	3,78	-3,78	10,19%
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-30 (фидер №2 РТП-11) до ТП-19 по улице Морозовская-Гастелло, г.Киржач, 0,65 км	ЭП182205_12	3,12	0,00	3,12	3,12	0,18	нд	0,18	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	2,95	-2,95	5,61%
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-19 до ТП-36 (фидер №2РТП-11) по улице Гастелло- Морозовская, г.Киржач, 0,68	ЭП182205_13	3,27	0,00	3,27	3,27	0,16	нд	0,16	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	3,10	-3,10	5,04%
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-53 до ТП-26 по улице Владимирская, г.Киржач, 0,85	ЭП182205_14	4,09	0,00	4,09	4,09	0,25	нд	0,25	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	3,84	-3,84	6,13%
1.2.3.5	Цифровизация сетей, 370 шт	ЭП182214_1	85,21	20,12	65,09	46,28	19,80	нд	0,00	нд	19,80	нд	0,00	нд	0,00	45,29	-26,48	42,78%
1.4.1	Строительство нового РП в районе ТЭЦ-1, г.Владимир, 1 шт	ЭП182206_2	41,31	35,72	5,59	2,66	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	5,58	-2,65	0,46%
1.4.1	Строительство новой КТП ул. Былинная, г.Петушки, 1 шт	ЭП182206_10	3,01	0,00	3,01	3,01	0,14	нд	0,14	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	2,87	-2,87	4,80%
1.4.1	Строительство КТП, ул. 3-го Интернационала, г. Кольчугино	ЭК182206_20	1,23	0,00	1,23	1,23	1,13	нд	1,13	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	0,09	-0,09	92,27%
1.4.2	Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом ядре, г.Владимир, 5 км	ЭП182207_1	20,47	12,10	8,37	4,52	0,15	нд	0,00	нд	0,15	нд	0,00	нд	0,00	8,23	-4,37	3,21%
1.4.3	Разработка проектно-сметной документации	ЭП182208_5	9,15	2,89	6,26	2,03	2,37	нд	2,37	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	3,89	0,33	116,37%
1.4.3	Строительство электрических сетей в мкр. Закрызьменский, г. Владимир 1,5 км	ЭК182208_12	33,75	22,41	11,34	10,18	2,87	нд	0,43	нд	2,43	нд	0,00	нд	0,00	8,47	-7,32	28,15%
1.4.5	Строительство ВЛЗ-10кВ до новой КТП ул. Трудовая, г.Петушки, 1,5 км	ЭП182210_4	20,10	9,00	11,09	10,70	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	11,09	-10,70	0,00%
1.4.5	Строительство ВЛЗ-10кВ до новой КТП ул. Былинная, г.Петушки, 0,35 км	ЭП182210_6	1,68	0,00	1,68	1,68	0,11	нд	0,11	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	1,57	-1,57	6,66%
1.6	АГП-18 на базе Газон Next 9 шт	ЭП182212_5	41,27	20,23	21,04	5,10	5,62	нд	0,00	нд	5,62	нд	0,00	нд	0,00	15,42	0,52	110,12%
1.6	БКМ на базе ГАЗ-3309 (Автобуровая) 1 шт	ЭП182212_9	5,28	0,00	5,28	5,28	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	5,28	-5,28	0,00%
1.6	Электролаборатория, 2 шт	ЭК182212_13	13,20	3,40	9,80	9,80	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	9,80	-9,80	0,00%
1.2.3.1	Монтаж автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии, 1355 шт.	ЭН172201	33,58	24,23	9,35	5,88	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	9,35	-5,88	0,00%
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ ул. Горького (нечетная сторона) 2,2 км	ЭН172202_12	7,68	0,00	7,68	7,68	0,02	нд	0,00	нд	0,02	нд	0,00	нд	0,00	7,67	-7,67	0,22%

1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-6 ул. Некрасова, пер. Некрасова 1,2 км	ЭН172202 13	4,08	0,00	4,08	4,08	0,02	нд	0,00	нд	0,02	нд	0,00	нд	0,00	4,07	-4,07	0,42%
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			723,15	193,85	529,30	403,87	48,07	0,00	11,39	0,00	36,67	0,00	0,00	0,00	0,00	481,23	-355,81	11,90%

Приложение № 10
к указу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. № 320

[illegible]

