

Краткая пояснительная записка
по корректировке инвестиционной программы
АО «ОРЭС-Владимирская область» на период 2023-2027гг

В рамках корректировки утвержденной распоряжением департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области от 31.10.2022 г. №42-р инвестиционной программы АО «ОРЭС-Владимирская область» «Развитие электрических сетей Владимирской области на период 2023-2027 г.г» (в редакции приказа министерства ЖКХ №94 от 16.09.2024) на 2025 год были запланированы к выполнению следующие мероприятия:

- Цифровизация сетей в г.Владимир, г.Судогда, Камешково;
- Реконструкция ТП-269 ул.Островского, д.66 в г.Владимир;
- Реконструкция ТП-12 ул.Батурина, д.14 в г.Владимир;
- Строительство КТП и сетей ул. Рябиновая в г.Суздаль;
- Строительство КТП взамен ТП-15 в г.Собинка;
- Строительство КТП взамен ТП-28 г.Лакинск;
- Строительство КЛ-10кВ от ТП-24 до ТП-23, от ТП-24 до ТП-14 в г.Юрьев-Польский;
- Строительство КТП ул.Кирова в г.Петушки;
- Строительство КЛ-6 кВ ТП-49-ТП-101 в г. Гусь-Хрустальном;
- Реконструкция ТП-101 в г.Гусь-Хрустальном;
- Строительство КЛ-6 кВ ПС "Гусь" (ф.607) - ТП-80 в г.Гусь-Хрустальном;
- Строительство КЛ-10кВ ТП-5КО - ф. 1007 ПС "Октябрьская" в г.Киржач;
- Строительство КЛ-6 кВ ПС "Северная" (фид. 6176)-ТП-130 в г.Ковров;

Мероприятия «Цифровизация сетей» в г.Владимир, г.Судогда и г.Камешково были исключены из программы в связи с продолжением СВО, а объемы финансирования перераспределены на другие объекты.

Мероприятие «Реконструкция ТП-269 ул.Островского, д.66 в г.Владимир» исключено из программы в связи с невозможностью завоза нового здания КТП по результатам проектирования. Будет проводиться капитальный ремонт существующего здания.

Мероприятие «Реконструкция ТП-12 ул.Батурина, д.14 в г.Владимир» в связи с реконструкцией рынка продлено на 2026 год.

Мероприятие «Строительство КТП и сетей ул. Рябиновая в г.Суздаль» будет выполняться в рамках технологического присоединения новых потребителей в данном микрорайоне, поскольку не требуется строительство новой двухтрансформаторной подстанции.

Мероприятие «Строительство КТП взамен ТП-15 в г.Собинка» продлено на 2026 год в связи с удорожанием реконструкции РП-3.

Мероприятие «Строительство КТП взамен ТП-28 г.Лакинск» продлено на 2026 год в связи с удорожанием реконструкции РП-3.

Мероприятие «Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ» в г.Собинка перенесено на 2026 год в связи с удорожанием реконструкции РП-3.

Мероприятие «Строительство КЛ-10кВ от ТП-24 до ТП-23, от ТП-24 до ТП-14» в г.Юрьев-Польский продлено на 2026 год в связи с расширением зоны исторического ядра города и необходимостью получения дополнительных согласований с Министерством культуры РФ.

Мероприятие «Строительство КТП ул.Кирова» в г.Петушки продлено на 2026 год в связи с удорожанием строительства питающей воздушной линии из-за увеличения её протяженности на стадии проектирования (обход частных участков и территории гаражного кооператива).

Мероприятие «Строительство КЛ-6 кВ ТП-49-ТП-101» в г.Гусь-Хрустальный продлено на 2026 год в связи с длительной процедурой согласования перехода железнодорожного полотна с Горьковской железной дорогой.

Мероприятие «Реконструкция ТП-101» в г.Гусь-Хрустальный связано со строительством новой КЛ до ТП-29 и продлено на 2026 год (до решения вопроса с Горьковской железной дорогой).

Мероприятие «Строительство КЛ-6 кВ ПС "Гусь" (ф.607) - ТП-80» продлено на 2026 год в связи с длительной процедурой согласования прохождения кабельной линии по новой трассе.

Мероприятие «Строительство КЛ-10кВ ТП-5КО - ф. 1007 ПС "Октябрьская"» в г.Киржач продлено на 2026 год в связи с удорожанием стоимости работ по строительству кабельных линий с ТПС «Киржач».

Мероприятие «Строительство КЛ-6 кВ ПС "Северная" (фид. 6176)-ТП-130 в г.Ковров» продлено на 2026 год.

Незначительно уточнен перечень приобретаемого автотранспорта.

Актуализирована на основании разработанной проектно-сметной документации стоимость объектов.

Суммарный объем вложений в 2025 году сохранен без изменений.

В утвержденный перечень мероприятий 2026 года внесены следующие изменения:

- Дополнительно в перечень объектов 2026 года включены мероприятия, продленные с 2025 года.
- В связи с необходимостью выноса с территории жилой застройки добавлено мероприятие «Строительство КТП взамен ТП-633 и сетей» в г.Владимире.
- В связи с отказом в выделении земельного участка и невозможности реконструкции существующей трансформаторной подстанции исключено мероприятие «Строительство КТП ул. Кремлевская» в г.Суздаль;
- В связи с критическим состоянием с 2027 года перенесено на 2026 год мероприятие «Реконструкция КЛ-10 кВ ф.101, ф.102 с ПС "Ундола"» в Собинском районе.
- В связи со сносом ветхих окрестных жилых домов из программы исключено мероприятие «Реконструкция ТП-1» в г.Собинка;
- Мероприятия «Строительство КЛ-10 кВ ТП-60-ТП-55» и «Строительство КЛ-10 кВ ТП-55-ТП-56» перенесены на 2027 год. Объекты «Строительство КЛ-10 кВ ТП-7-ТП-6», «Строительство КЛ-10 кВ ТП-8-ТП-7», «Строительство КЛ-10 кВ ТП-6-ТП-42», «Строительство КЛ-10 кВ ТП-1-КТП-80» перенесены на более поздний период.
- Взамен мероприятия «Строительство КТП взамен КТП-3» добавлено мероприятие «Строительство КТП взамен КТП-8» в г.Собинка.
- Вместо мероприятия «Строительство КТП взамен КТП-15 ул. Маяковского, д.15А» в г.Петушки добавлено мероприятие «Строительство КТП п.Городищи в районе ул.1905 года» в п.Городищи Петушинского района;
- Перенесено на более поздний срок мероприятие «Строительство КТП взамен КТП-10 п.Городищи»;
- С целью сокращения продолжительности отключения в сетях добавлено мероприятие «Цифровизация сетей» в г.Киржач;
- Актуализирован перечень мероприятий, выполняемых в г.Ковров: добавлено мероприятие «Строительство нового РТП ул.Северный проезд» в г.Ковров. Исключены мероприятия «Строительство КТП взамен ТП-214», «Строительство КТП взамен КТП-238 мкр. им. Чкалова», «Строительство КТП взамен ТП-113».
- Актуализирован перечень мероприятий в Камешково. Добавлены мероприятия «Строительство ВЛ-10 кВ Ф-25 от ЛР-10 до ПКУ-1» и «Строительство КЛ-10 кВ от КТП-8а на КТП-14» в г.Камешково. Исключены мероприятия, связанные со строительством новой КТП на ул.Бориса Французова.
- Мероприятия по замене линий 0,4 кВ в г.Гороховец объединены в проект «Строительство электрических сетей 0,4кВ г.Гороховец».

Стоимость объектов актуализирована на основании разработанной проектно-сметной документации объектов-аналогов.

Суммарный объем вложений в 2026 году увеличен на 143,99 млн. рублей.

В утвержденный перечень мероприятий 2027 года внесены следующие изменения:


- Мероприятие «Строительство КЛ-10кВ КТП774-КТП930-КТП929-КТП933-КТП931-КТП867» исключено из состава программы в связи с невозможностью получения согласования от собственника земельного участка, по которому планировалось прохождение кабельной линии;
- Перенесено на более поздний срок мероприятие «Строительство КТП взамен КТП-17» в г.Собинка;
- Мероприятия по строительству кабельных линий в г.Собинка 2027 году объединены в проект «Строительство КЛ-10-6-0,4 кВ»;
- Мероприятие «Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-5-КТП-209-ТП-238 мкр. им. Чкалова» в г.Ковров исключено из инвестиционной программы в связи с выполнением данных работ в 2025 году;
- Добавлено мероприятие «Цифровизация сетей г.Ковров»;
- Добавлено мероприятие «Строительство КТП взамен ТП-37» в г.Ковров;
- Добавлено мероприятие «Реконструкция оборудования РП-4» в г.Ковров;
- Добавлено мероприятие «Строительство КЛ-6 кВ ТП-100-КТП-37» в г.Ковров;
- Перенесено на более поздний срок мероприятие «Строительство РТП взамен РП-8» в г.Ковров;
- Перенесено на более поздний срок мероприятие «Строительство КЛ-6 кВ РП-3 (фид.30)-ТП-106» в г.Ковров;
- Перенесено на более поздний срок мероприятие «Строительство КТП взамен ТП-106» в г.Ковров;
- Исключены мероприятия, связанные со строительством новой КТП на ул.Бориса Французова.
- Мероприятия по реконструкции РП-1 в г.Камешково перенесены более поздний срок.
- Финансирование с мероприятия «Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Кольчугино" до ЦРП-3» в г.Кольчугино перераспределено на объект «Строительство КЛ 6-0,4кВ в г.Кольчугино».
- Мероприятия по замене линий 0,4 кВ в г.Гороховец объединены в проект «Строительство электрических сетей 0,4кВ г.Гороховец».
- Уменьшен объем финансирования по объекту «Строительство и реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ г. Вязники и Вязниковский район».

Стоимость объектов актуализирована на основании разработанной проектно-сметной документации объектов-аналогов.

Суммарный объем вложений в 2027 году увеличен на 141,3 млн. рублей.

Таким образом, общий объем финансирования мероприятий инвестиционной программы увеличен на 287,18 млн. рублей с 2 710 448,50 до 2 997 627,34 рублей с учётом НДС.

Заместитель главного инженера – начальник УТЭИ


Чупашкин Д.А.