

08 счет в 1С с материалами, которые упали на объект. (без материалов, которые пришли только на склад)

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за 3 квартал 2023 года

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ОРЭС-Владимирская область"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2023 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжение ДЖКХ ВО от 31.10.2022 № 42-р

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвести- ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2023 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2023, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение освоения п отчетного
						в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	
								План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-308, ул. Д.Левитана, д.34 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_01	нд	12,57	0,00	нд	12,57	12,57	12,34	нд	0,01	нд	6,17	нд	6,16	нд	0,00	нд	0,23	-0,23
1.2.1.2	Реконструкция ТП-506, ул. Студенческая (Владимир) 1 шт	ЭН232702_02	нд	7,46	0,00	нд	7,46	7,46	10,25	нд	0,01	нд	5,38	нд	4,86	нд	0,00	нд	-2,79	2,79
1.2.1.2	Реконструкция ТП-199, ул. Алябьева (Владимир) 1 шт	ЭН232702_03	нд	7,46	0,00	нд	7,46	7,46	5,54	нд	0,01	нд	2,87	нд	2,66	нд	0,00	нд	1,92	-1,92
1.2.1.2	Реконструкция ТП-151, Октябрьский пр-т (Владимир) 1 шт	ЭН232702_04	нд	7,46	0,00	нд	7,46	7,46	6,22	нд	0,01	нд	3,03	нд	3,19	нд	0,00	нд	1,24	-1,24
1.2.1.2	Реконструкция ПС "Рпень" (Владимир) 1 шт	ЭН232702_05	нд	9,65	0,00	нд	9,65	9,65	11,12	нд	7,40	нд	0,47	нд	3,25	нд	0,00	нд	-1,47	1,47
1.2.1.2	Строительство КТП взамен КТП-34 (Петушки) 1 шт	ЭН232702_06	нд	7,28	0,00	нд	7,28	7,28	4,54	нд	0,17	нд	2,12	нд	2,25	нд	0,00	нд	2,74	-2,74
1.2.1.2	Реконструкция ТП-49 (Петушки) 1 шт	ЭН232702_07	нд	2,73	0,00	нд	2,73	2,73	4,77	нд	0,17	нд	2,60	нд	2,00	нд	0,00	нд	-2,04	2,04
1.2.1.2	Реконструкция ТП-8 п.Городищи (Петушки) 1 шт	ЭН232702_08	нд	4,17	0,00	нд	4,17	4,17	3,65	нд	0,13	нд	1,76	нд	1,75	нд	0,00	нд	0,52	-0,52
1.2.1.2	Реконструкция ТП-3 ул. Герцена, д.14а (Гусь-Хрустальный) 1 шт	ЭН232702_09	нд	1,82	0,00	нд	1,82	1,82	0,05	нд	0,01	нд	0,03	нд	0,02	нд	0,00	нд	1,77	-1,77
1.2.1.2	Строительство КТП вместо ТП- 5КО ул.Фрунзе (Киржач) 1 шт	ЭН232702_79	нд	7,28	0,00	нд	7,28	7,28	10,49	нд	0,28	нд	5,37	нд	4,84	нд	0,00	нд	-3,21	3,21
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-212 (Ковров) 1 шт	ЭН232702_10	нд	10,83	0,00	нд	10,83	10,83	9,49	нд	0,02	нд	4,79	нд	4,68	нд	0,00	нд	1,34	-1,34
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП- 160, ТП-142 (Ковров) 1 шт	ЭН232702_11	нд	7,92	0,00	нд	7,92	7,92	11,98	нд	0,02	нд	5,92	нд	6,04	нд	0,00	нд	-4,07	4,07
1.2.1.2	Реконструкция оборудования ЦРП- 1 (Ковров)	ЭН232702_12	нд	2,08	0,00	нд	2,08	2,08	4,22	нд	0,01	нд	0,21	нд	4,01	нд	0,00	нд	-2,14	2,14
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ (Гусь- Хрустальный) 5,406 км	ЭН232703_01	нд	21,52	0,00	нд	21,52	3,41	3,56	нд	0,58	нд	7,19	нд	-4,20	нд	0,00	нд	17,96	0,15
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир) 22,95 км	ЭН232704_01	нд	76,61	0,00	нд	76,61	36,76	29,32	нд	0,37	нд	19,24	нд	9,70	нд	0,00	нд	47,29	-7,44

1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Судогда, Собинка, Юрьев-Польский, Петушки, Гусь-Хрустальный, Киржач, Ковров, Камешково, Кольчугино) 10 км	ЭН232704_28	нд	79,59	0,00	нд	79,59	20,75	18,44	нд	0,10	нд	3,03	нд	15,31	нд	0,00	нд	61,15	-2,31
1.2.2.1	Строительство КЛ-6 кВ ТП-57-ТП-67 (Гусь-Хрустальный) 0,6 км	ЭН232704_02	нд	2,03	0,00	нд	2,03	2,03	1,27	нд	0,17	нд	1,08	нд	0,02	нд	0,00	нд	0,77	-0,77
1.2.2.1	Разработка ПСД "Строительство КЛ-10 кВ ф.1,2,3,10,11,12 ТПС Киржач" (Киржач)	ЭН232704_03	нд	1,25	0,00	нд	1,25	1,25	0,01	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	1,24	-1,24
1.2.2.1	Реконструкция КЛ-6 кВ с РП-2 ул. Талантова на ТП-156 (Ковров) 1 км	ЭН232704_04	нд	3,35	0,00	нд	3,35	3,35	1,49	нд	0,01	нд	1,44	нд	0,05	нд	0,00	нд	1,86	-1,86
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ ПС "КаМЗ"-ТП-21 (Камешково) 0,8 км	ЭН232704_05	нд	2,71	0,00	нд	2,71	2,71	2,26	нд	0,02	нд	1,10	нд	1,14	нд	0,00	нд	0,45	-0,45
1.2.2.1	Строительство электрических сетей 0,4кВ от РП-2 ул. Московская, пер. Гагарина (Гороховец) 1,1 км	ЭН232705_01	нд	1,36	0,00	нд	1,36	1,36	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	1,36	-1,36
1.2.2.1	Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-11 ул. Никольская (Гороховец) 1,3 км	ЭН232705_02	нд	1,61	0,00	нд	1,61	1,61	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	1,61	-1,61
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10кВ ЦРП ООО ТК "ГОФ"- ТП-8 ф."Поселок-2" (Петушки) 0,5 км	ЭН232706_01	нд	1,06	0,00	нд	1,06	1,06	3,12	нд	0,00	нд	1,49	нд	1,63	нд	0,00	нд	-2,06	2,06
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-6 кВ ПС "Стекловолокно" - РП-4 (ф.614, ф.638) (Гусь-Хрустальный) 0,48 км	ЭН232706_02	нд	1,95	0,00	нд	1,95	1,95	0,32	нд	0,01	нд	0,04	нд	0,27	нд	0,00	нд	1,63	-1,63
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-6 кВ от РП-4 (ф. 602, ф. 605, ф.606) п.Гусевский (Гусь-Хрустальный) 7,1 км	ЭН232706_03	нд	14,86	0,00	нд	14,86	4,07	7,77	нд	0,01	нд	0,80	нд	6,96	нд	0,00	нд	7,08	3,70
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС "ОСВАР" до ТП Очистные сооружения (Вязники) 3,13 км	ЭН232706_04	нд	6,50	0,00	нд	6,50	6,50	0,56	нд	0,00	нд	0,61	нд	-0,05	нд	0,00	нд	5,95	-5,95
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Владимир)	ЭН232707_01	нд	28,38	0,00	нд	28,38	10,83	5,20	нд	4,88	нд	0,29	нд	0,03	нд	0,00	нд	23,18	-5,63
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Судогда)	ЭН232707_02	нд	30,22	0,00	нд	30,22	12,39	14,64	нд	0,02	нд	7,14	нд	7,49	нд	0,00	нд	15,58	2,25
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Петушки)	ЭН232707_03	нд	6,69	0,00	нд	6,69	5,00	0,92	нд	0,00	нд	0,92	нд	0,00	нд	0,00	нд	5,77	-4,08
1.2.3.5	Установка телемеханики ЦРП-1 (Ковров)	ЭН232707_04	нд	2,50	0,00	нд	2,50	2,50	0,16	нд	0,01	нд	0,16	нд	0,00	нд	0,00	нд	2,34	-2,34
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Камешково)	ЭН232707_05	нд	5,37	0,00	нд	5,37	2,56	0,44	нд	0,00	нд	0,44	нд	0,00	нд	0,00	нд	4,93	-2,11
1.4.1	Строительство РП ул. Рабочий проспект (Собинка) 1 шт	ЭН232708_01	нд	14,56	0,00	нд	14,56	14,56	22,80	нд	0,01	нд	0,21	нд	22,58	нд	0,00	нд	-8,24	8,24
1.4.1	Строительство КТП д.Крутояк (Собинка) 1 шт	ЭН232708_02	нд	3,19	0,00	нд	3,19	3,19	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	3,19	-3,19
1.4.1	Строительство КТП мкр. Сокольники (Собинка) 1 шт	ЭН232708_03	нд	3,19	0,00	нд	3,19	3,19	5,32	нд	0,00	нд	0,09	нд	5,24	нд	0,00	нд	-2,14	2,14
1.4.2	Строительство КЛ ПС "ВЭМЗ"-РП-24 (Владимир) 2,5 км	ЭН232709_01	нд	7,83	0,00	нд	7,83	7,83	0,66	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,65	нд	0,00	нд	7,17	-7,17
1.4.2	Разработка ПСД (Владимир)	ЭН232709_02	нд	16,79	0,00	нд	16,79	4,33	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	16,79	-4,33
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ от оп.№5 ф.7 до КТП-34 (Петушки) 0,25 км	ЭН232709_03	нд	1,59	0,00	нд	1,59	1,59	0,91	нд	0,09	нд	0,51	нд	0,31	нд	0,00	нд	0,68	-0,68
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ КТП-34-ТП-49 (Петушки) 0,86 км	ЭН232709_04	нд	3,86	0,00	нд	3,86	3,86	3,16	нд	0,23	нд	1,47	нд	1,45	нд	0,00	нд	0,70	-0,70
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ТП-69-ТП-211 (Ковров) 0,5 км	ЭН232709_05	нд	1,67	0,00	нд	1,67	1,67	2,08	нд	0,01	нд	1,12	нд	0,96	нд	0,00	нд	-0,42	0,42

1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ ТП-13-ТП-49 (Камешково) 0,45 км	ЭN232709_06	нд	1,91	0,00	нд	1,91	1,91	1,26	нд	0,02	нд	1,24	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,65	-0,65
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ ТП-7-ТП-36 (Камешково) 0,5 км	ЭN232709_07	нд	2,08	0,00	нд	2,08	2,08	0,95	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,94	нд	0,00	нд	1,13	-1,13
1.4.3	Строительство ВЛЗ-10 кВ до КТП мкр. Сокольники (Собинка) 1 км	ЭN232710_01	нд	1,83	0,00	нд	1,83	1,83	4,50	нд	0,00	нд	0,22	нд	4,28	нд	0,00	нд	-2,67	2,67
1.4.3	Разработка ПСД "Электроснабжение СНТ "Мебельщик"" (Киржач)	ЭN232710_02	нд	0,67	0,00	нд	0,67	0,67	0,01	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,66	-0,66
	Реконструкция ТП-6 (Камешково)		нд	нд	0,00	нд	нд	нд	0,46	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,46	нд	0,00	нд	нд	нд
	Строительство КТП д. Большевысокого (Вязники)		нд	нд	0,00	нд	нд	нд	1,70	нд	0,00	нд	0,00	нд	1,70	нд	0,00	нд	нд	нд
	Строительство КТП, ул. Новая, д. Серково (Вязники)		нд	нд	0,00	нд	нд	нд	1,49	нд	0,00	нд	0,00	нд	1,49	нд	0,00	нд	нд	нд
	Строительство КТП, ул. Рабочая, д. Серково (Вязники)		нд	нд	0,00	нд	нд	нд	1,03	нд	0,00	нд	0,00	нд	1,03	нд	0,00	нд	нд	нд
1.2.1.2.1	Модернизация трансформатрной подстанции ТП 110/10 Радуга в части замены выкатных тележек К-12 с масляными выключателями на выкатные тележки с вакуумными выключателями (24 шт.)	J_RADUGA_1	нд	5,10	0,00	нд	5,10	5,10	2,58	нд	0,00	нд	0,00	нд	2,58	нд	0,00	нд	2,52	-2,52
1.2.1.2.3	Модернизация ТП В-8 в части замены автоматических выключателей АВМ20СВ на АВ2М20СВ (3 шт)	J_RADUGA_6	нд	1,31	0,00	нд	1,31	1,31	0,79	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,79	нд	0,00	нд	0,51	-0,51
1.4.1	Прокладка кабельной линии 10 кВ от ТП 15-11 до ТП 15-10 (270м)	J_RADUGA_7	нд	0,64	0,00	нд	0,64	0,64	0,12	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,12	нд	0,00	нд	0,52	-0,52
1.6	Приобретение самосвала 2 шт	ЭN232711_01	нд	10,25	0,00	нд	10,25	5,08	4,42	нд	0,00	нд	4,42	нд	0,00	нд	0,00	нд	5,83	-0,66
1.6	Приобретение вилочного погрузчика 1 шт	ЭN232711_02	нд	3,00	0,00	нд	3,00	3,00	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	3,00	-3,00
1.6	Приобретение экскаватор-погрузчика 1 шт	ЭN232711_03	нд	6,83	0,00	нд	6,83	6,83	8,10	нд	0,00	нд	8,10	нд	0,00	нд	0,00	нд	-1,27	1,27
1.6	Приобретение грузопассажирского фургона (7мест) 8 шт	ЭN232711_04	нд	14,56	0,00	нд	14,56	1,75	5,18	нд	0,00	нд	3,42	нд	1,76	нд	0,00	нд	9,38	3,43
1.6	Приобретение автомобиля УАЗ-390995 1 шт	ЭN232711_08	нд	1,33	0,00	нд	1,33	1,33	1,29	нд	0,00	нд	1,29	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,04	-0,04
1.6	Приобретение передвижных Электролабораторий 4 шт	ЭN232711_09	нд	80,85	0,00	нд	80,85	20,00	20,00	нд	0,00	нд	20,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	60,85	0,00
1.6	Приобретение ОС свыше 40 т.р. (производственного назначения)	ЭN232712	нд	29,95	0,00	нд	29,95	5,64	4,02	нд	0,00	нд	1,19	нд	2,83	нд	0,00	нд	25,93	-1,62
1.6	Реконструкция производственных баз	ЭN232714	нд	21,68	0,00	нд	21,68	4,08	3,21	нд	0,00	нд	2,56	нд	0,65	нд	0,00	нд	18,48	-0,88
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:				610,94	0,00	0,00	610,94	310,28	280,16	0,00	14,75	0,00	131,54	0,00	133,88	0,00	0,00	0,00	335,45	-34,79

Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. № 320

от плана о итогам периода	Причины отклонений
%	
21	22
98,16	
137,32	
74,25	
83,38	
115,27	
62,43	
174,69	
87,48	
2,76	
144,08	
87,60	
151,36	
202,64	
104,45	
79,76	

88,86	
62,26	
0,43	
44,55	
83,31	
0,00	
0,00	
294,68	
16,41	
191,06	
8,59	
48,00	
118,18	
18,35	
6,47	
17,30	
156,58	
0,00	
167,09	
8,42	
0,00	
57,39	
81,76	
124,92	

65,81	
45,51	
246,21	
0,81	
нд	
нд	
нд	
нд	
50,53	
60,70	
18,38	
86,93	
0,00	
118,57	
295,96	
96,87	
100,01	
71,29	
78,54	
90,29	0