

Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год 2021

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2021 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлением ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 29.10.2021 №16)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2021 году														Отклонение от плана ввода основных средств 2021 года			
				План							Факт							нематериальные активы		основные средства	
				нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы		основные средства	
				млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1.1.2	Льготное техприсоединение	ЭП182213_1	111,76	0	38,37	нд	нд	нд	нд	нд	0	32,31	нд	нд	нд	нд	140	0,00	#ДЕЛ/0!	-6,06	-16
1.2.1.2	Реконструкция ТП-211 шоссе Судогодское, д. 29г, г.Владимир, 1 шт	ЭП182201_14	10,21	0	10,21	нд	нд	нд	нд	1	0	9,90	нд	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,30	-3
1.2.1.2	Реконструкция ТП-498 в районе ул. Асаткина, д. 20а , г.Владимир, 1 шт	ЭП182201_15	7,56	0	7,56	0,5	нд	нд	нд	1	0	7,69	0,4	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	0,13	2
1.2.1.2	Строительство РП-1 10кВ ул.Парковая, г.Собинка, 1 шт	ЭП182201_28	16,34	0	16,34	нд	нд	нд	нд	1	0	16,47	нд	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	0,12	1
1.2.1.2	Строительство РТП в п. Гусевский , 1 шт	ЭП182201_36	16,01	0	16,01	0,63	нд	нд	нд	1	0	15,87	нд	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,14	-1
1.2.1.2	Строительство нового РТП ул. Муромская с ТП-58 и ТП-87 ТП-58 ЦРП-2 ул. Калинина, 21-а, г.Ковров, 1 шт.	ЭП182201_49	21,26	0	21,26	0,8	нд	нд	нд	1	0	22,72	0,8	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	1,46	7
1.2.1.2	Строительство нового РТП ул. Муромская, г. Ковров, 1 шт	ЭП182201_51	19,07	0	19,07	нд	нд	нд	нд	1	0	19,97	2	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	0,90	5
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-326 - д. 37 по ул. Комиссарова, г.Владимир, 0,37 км	ЭП182202_10	2,69	0	2,69	нд	нд	0,37	нд	нд	0	3,09	нд	нд	1,023	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	0,41	15
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-205 - д. 141-г по ул. Лакина, г.Владимир, 0,16 км	ЭП182202_11	0,97	0	0,97	нд	нд	0,16	нд	нд	0	0,97	нд	нд	0,4	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-205 - д. 147-б по ул. Лакина, г.Владимир, 014 км	ЭП182202_12	1,10	0	1,10	нд	нд	0,14	нд	нд	0	1,13	нд	нд	0,532	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	0,03	3
1.2.2.1	Строительство сетей от КТП, ул. 3-го Интернационала, г. Кольчугино	ЭК182202_16	0,60	0	0,60	нд	нд	0,2	нд	нд	0	0,57	нд	нд	0,27	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,04	-6
1.2.2.1	Строительство новых КЛ-0,4,6,10 кВ , г.Владимир, 4 км	ЭП182202_15	25,56	0	9,21	нд	нд	2	нд	нд	0	8,44	нд	нд	2,415	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,77	-8
1.2.2.1	Строительство электрических сетей в мкр.Юрьевец-Энергетик, г. Владимир 3,5 км	ЭП182203_2	31,80	0	31,80	нд	нд	3,5	нд	нд	0	32,26	нд	нд	6,703	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	0,46	1
1.2.2.1	Строительство КЛ 6 кВ ПС Районная - РП 9 пр-т Строителей, 24б, г.Владимир, 3,4 км	ЭП182203_4	43,70	0	43,70	нд	нд	3,4	нд	нд	0	46,51	нд	нд	4,287	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	2,81	6

1.2.2.1	Строительство ВЛ-0,4кВ ф. ул. Советская площадь, г.Петушки, 0,95 км	ЭП182204_9	6,85	0	6,85	нд	нд	0,95	нд	нд	0	7,54	нд	нд	3,126	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	0,69	10
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-30 (фидер №2 РТП-11) до ТП-19 по улице Морозовская-Гастелло, г.Киржач, 0,65 км	ЭП182205_12	1,12	0	1,12	нд	нд	0,65	нд	нд	0	1,27	нд	нд	0,625	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	0,16	14
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-19 до ТП-36 (фидер №2РТП-11) по улице Гастелло- Морозовская, г.Киржач, 0,68 км	ЭП182205_13	1,92	0	1,92	нд	нд	0,68	нд	нд	0	1,95	нд	нд	0,737	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	0,04	2
1.2.2.2	Строительство КЛ-10кВ от ТП-53 до ТП-26 по улице Владимирская, г.Киржач, 0,85 км	ЭЛ182203_36	2,30	0	2,30	нд	нд	0,85	нд	нд	0	2,23	нд	нд	0,83	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,08	-3
1.2.3.5	Цифровизация сетей, 372 шт	ЭП182214_1	77,96	0	39,59	нд	нд	нд	нд	212	0	37,99	нд	нд	нд	нд	1370	0,00	#ДЕЛ/0!	-1,60	-4
1.4.1	Строительство нового РП в районе ТЭЦ-1, г.Владимир, 1 шт	ЭП182206_2	35,33	0	3,12	нд	нд	нд	нд	1	0	3,23	нд	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	0,11	3
1.4.1	Строительство новой КТП ул. Былинная, г.Петушки, 1 шт	ЭП182206_10	4,60	0	4,60	0,16	нд	нд	нд	1	0	4,54	0,25	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,06	-1
1.4.1	Строительство КТП, ул. 3-го Интернационала, г. Кольчугино	ЭК182206_20	1,01	0	1,01	0,16	нд	нд	нд	1	0	0,94	0,16	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,06	-6
1.4.2	Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом ядре, г.Владимир, 5 км	ЭП182207_1	21,15	0	7,98	нд	нд	1	нд	нд	0	7,05	нд	нд	1,344	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,93	-12
1.4.3	Разработка проектно-сметной документации	ЭП182208_5	6,70	0	0,82	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,46	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,36	-44
1.4.3	Строительство электрических сетей в мкр. Заклязьменский, г. Владимир 1,5 км	ЭК182208_12	23,01	0	3,38	нд	нд	0,6	нд	нд	0	3,15	нд	нд	0,448	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,22	-7
1.4.5	Строительство ВЛЗ-10кВ до новой КТП ул. Трудовая, г.Петушки, 1,5 км	ЭП182210_4	14,05	0	6,22	нд	нд	0,9	нд	нд	0	4,98	нд	нд	1,158	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	-1,24	-20
1.4.5	Строительство КЛ-10кВ до новой КТП ул. Былинная, г.Петушки, 0,35 км	ЭП182210_6	1,13	0	1,13	нд	нд	0,35	нд	нд	0	1,18	нд	нд	0,559	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	0,05	5
1.6	АГП-18 на базе Газон Next 6 шт	ЭП182212_5	21,30	0	4,68	нд	нд	нд	нд	1	0	4,68	нд	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0
1.6	БКМ на базе ГАЗ-3309 (Автобуровая) 1 шт	ЭП182212_9	4,11	0	4,11	нд	нд	нд	нд	1	0	4,11	нд	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0
1.6	Электролаборатория, 2 шт	ЭК182212_13	12,38	0	9,55	нд	нд	нд	нд	1	0	9,55	нд	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0
1.2.3.1	Монтаж автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии, 1036 шт.	ЭН172201	26,88	0	2,71	нд	нд	нд	нд	147	0	2,80	нд	нд	нд	нд	147	0,00	#ДЕЛ/0!	0,10	4
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ ул. Горького (ТП-12 фидер1 ул. Конституции) магистраль-0,787 км(с вводами 1,326 км)	ЭН172202_12	2,56	0	2,56	нд	нд	0,787	нд	нд	0	2,70	нд	нд	0,787	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	0,13	5
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ ул. Набережная, 1,45 км	ЭП172202_17	4,96	0	1,15	нд	нд	0,15	нд	нд	0	1,26	нд	нд	0,4	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	0,12	10
1.4	Строительство электрических сетей 0,4 кВ ул.Гагарина, г. Гороховец Магистраль 2,2 км (с вводами 5,72 км)	ЭЛ172202_18	2,37	0	2,37	нд	нд	2,2	нд	нд	0	2,46	нд	нд	2,117	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	0,09	4
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-6 ул. Некрасова, пер. Некрасова 1,2 км	ЭН172202_13	5,47	0	5,47	нд	нд	1,2	нд	нд	0	5,58	нд	нд	1,63	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	0,11	2
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			585,79	0,00	331,51	2,25	0,00	20,09	0,00	371,00	0,00	327,56	3,61	0,00	29,39	0,00	1669,00	0,00	#ДЕЛ/0!	-3,96	-1

Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. № 320

Причины отклонений
23
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации

уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
0,00