

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за 2 квартал 2025 года

Отчет о реализации инвестиционной программы АО «ОРЭС-Владимирская область»  
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2025 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением ДЖКХ ВО от 31.10.2022 № 42-р. (с последними изменениями от 16.09.2024 №94)  
рекапитала решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 в сопоставимых ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025, млн. рублей (без НДС)	Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС)												Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)	Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода, млн. рублей (без НДС)	Причины отклонений		
							Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в сопоставимых ценах	в базисном уровне цен				в сопоставимых ценах	%
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт							
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1.2.1.2	Реконструкция ТП-269 ул.Остревского, д.66 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_28	ид	8,07	0,00	ид	8,07	0,50	ид	0,00	ид	0,50	ид	0,00	ид	0,00	ид	7,57	-7,57	6,17%			
1.2.1.2	Реконструкция ТП-268 ул.Крайнова, д.12 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_29	ид	8,07	0,00	ид	8,07	0,39	ид	0,01	ид	0,38	ид	0,00	ид	0,00	ид	7,68	-7,68	4,84%			
1.2.1.2	Реконструкция ТП-221 ул.Завалского, д.9 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_30	ид	8,07	0,00	ид	8,07	0,36	ид	0,01	ид	0,35	ид	0,00	ид	0,00	ид	7,72	-7,72	4,42%			
1.2.1.2	Реконструкция ТП-106 ул.Гражданская, д.24 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_31	ид	8,07	0,00	ид	8,07	0,03	ид	0,00	ид	0,03	ид	0,00	ид	0,00	ид	8,05	-8,05	0,32%			
1.2.1.2	Реконструкция ТП-175 ул.Модерова, д.6 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_32	ид	8,07	0,00	ид	8,07	0,29	ид	0,01	ид	0,28	ид	0,00	ид	0,00	ид	7,79	-7,79	3,55%			
1.2.1.2	Реконструкция ТП-177 ул.Чайковского, д.3 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_33	ид	8,07	0,00	ид	8,07	0,37	ид	0,34	ид	0,03	ид	0,00	ид	0,00	ид	7,70	-7,70	4,55%			
1.2.1.2	Реконструкция ТП-117 ул.Чайковского, д.3 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_35	ид	8,07	0,00	ид	8,07	0,03	ид	0,00	ид	0,03	ид	0,00	ид	0,00	ид	8,05	-8,05	0,32%			
1.2.1.2	Реконструкция ТП-12 ул.Батурина, 14 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_85	ид	8,07	0,00	ид	8,07	0,32	ид	0,00	ид	0,32	ид	0,00	ид	0,00	ид	7,75	-7,75	3,97%			
1.2.1.2	Реконструкция ПС "Рясня" (Владимир) 1 шт	ЭН232702_05	ид	72,50	11,59	ид	60,91	6,68	ид	0,00	ид	0,68	ид	0,00	ид	0,00	ид	60,23	-59,32	1,13%			
1.2.2.1	Строительство КЛ 0,4/6/10 кВ (Владимир) 22,95 км	ЭН232704_01	ид	130,27	74,11	ид	56,16	19,29	ид	0,01	ид	3,91	ид	0,00	ид	0,00	ид	52,23	-15,37	20,32%			
1.2.2.1	Разработка ПСД (Владимир)	ЭН232709_02	ид	12,03	2,02	ид	10,01	4,08	ид	0,00	ид	0,00	ид	0,00	ид	0,00	ид	10,01	-4,08	0,00%			
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Владимир)	ЭН232707_01	ид	31,60	9,15	ид	22,46	3,17	ид	0,00	ид	0,00	ид	0,00	ид	0,00	ид	22,46	-3,17	0,00%			
1.4.1	Строительство КТП и сетей ул.Революции (Сухалея) 1 шт	ЭН232708_10	ид	6,44	0,00	ид	6,44	0,26	ид	0,26	ид	0,00	ид	0,00	ид	0,00	ид	6,17	-6,17	4,05%			
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Сухалея)	ЭН232707_02	ид	32,67	16,88	ид	15,79	0,97	ид	0,00	ид	0,00	ид	0,00	ид	0,00	ид	15,79	-0,97	0,00%			
1.2.1.2	ПС 35/10 кВ г. Ляписк (Собинка) 1 шт	ЭН232702_13	ид	118,33	97,96	ид	20,38	18,33	ид	5,70	ид	8,34	ид	0,00	ид	0,00	ид	6,34	-4,29	76,58%			
1.2.2.1	Строительство КЛ 0,4/6/10 кВ (Собинка) 4,5 км	ЭН232704_34	ид	20,46	0,00	ид	20,46	0,00	ид	0,00	ид	0,00	ид	0,00	ид	0,00	ид	20,46	-20,46	0,00%			
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-64 г. Ляписк (Собинка) 1 шт	ЭН232702_86	ид	6,44	0,00	ид	6,44	0,39	ид	0,02	ид	0,36	ид	0,00	ид	0,00	ид	6,05	-6,05	6,05%			
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-15 (Собинка) 1 шт	ЭН232702_87	ид	6,44	0,00	ид	6,44	0,21	ид	0,03	ид	0,18	ид	0,00	ид	0,00	ид	6,22	-6,22	3,28%			
1.2.2.1	Строительство ВЛ 3-10 кВ ТП-149-ТП-14 (Собинка) 1,1 км	ЭН232706_07	ид	2,42	0,00	ид	2,42	4,65	ид	0,03	ид	4,63	ид	0,00	ид	0,00	ид	-2,23	2,23	192,34%			
1.2.2.1	Строительство ВЛ 3-10 кВ КТП-12-ТП-51 (Собинка) 0,8 км	ЭН232706_08	ид	1,76	0,00	ид	1,76	3,74	ид	0,03	ид	3,72	ид	0,00	ид	0,00	ид	-1,98	1,98	212,63%			

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группа инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Планы сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости в соответствии с проектными ценами соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Фактическая оценка капитальных вложений на 01.01.2025 в соответствии с проектными ценами соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС)												Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						в базисном уровне цен	в противных ценах лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в противных ценах лет	млн. рублей (без НДС)	%			
								План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт							
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-28 г. Лавинск (Собинка) 1 шт	ЭН232702_36	ид	3,44	0,00	ид	3,44	0,31	ид	0,03	ид	0,27	ид	0,00	ид	0,00	ид	3,14	-3,14	8,86%				
1.2.1.2	Реконструкция РП-3 г. Лавинск (Собинка) 1 шт	ЭН232702_37	ид	23,10	0,00	ид	23,10	0,47	ид	0,02	ид	0,45	ид	0,00	ид	0,00	ид	22,62	-22,62	2,05%				
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ от ТП-24 до ТП-23, от ТП-24 до ТП-14 (Юрья-Польский) 1,4 км	ЭН232702_28	ид	4,56	0,00	ид	4,56	0,47	ид	0,01	ид	0,46	ид	0,00	ид	0,00	ид	4,10	-4,10	10,25%				
1.4.1	Строительство КТП ул. Корова (Пешуки) 1 шт	ЭН232708_11	ид	4,92	0,00	ид	4,92	0,10	ид	0,02	ид	0,07	ид	0,00	ид	0,00	ид	4,82	-4,82	2,00%				
1.4.3	Строительство ВЛ-10кВ от ЛРЧ-16 до КТП ул. Корова (Пешуки) 0,7 км	ЭН232710_04	ид	1,54	0,00	ид	1,54	5,11	ид	0,03	ид	5,07	ид	0,00	ид	0,00	ид	-3,57	3,57	331,56%				
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ТП-49-ТП-101 (Уса-Хрестальский) 1 км	ЭН232709_12	ид	4,43	0,00	ид	4,43	0,01	ид	0,01	ид	0,00	ид	0,00	ид	0,00	ид	4,43	-4,43	0,14%				
1.2.1.2	Реконструкция ТП-101 (Уса-Хрестальский) 1 шт	ЭН232702_38	ид	0,98	0,00	ид	0,98	0,40	ид	0,01	ид	0,40	ид	0,00	ид	0,00	ид	0,58	-0,58	-41,02%				
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ПС "Усад" (Ф.607) - ТП-80 (Уса-Хрестальский) 1,6 км	ЭН232709_13	ид	6,59	0,00	ид	6,59	0,01	ид	0,01	ид	0,00	ид	0,00	ид	0,00	ид	6,59	-6,59	0,10%				
1.2.1.2	Реконструкция ТП-80 (Уса-Хрестальский) 1 шт	ЭН232702_39	ид	0,98	0,00	ид	0,98	0,22	ид	0,01	ид	0,21	ид	0,00	ид	0,00	ид	0,76	-0,76	22,28%				
1.2.2.1	Строительство КЛ-10кВ ТП-5КО - Ф.1007 ПС "Освебрьская" (Коржак) 0,5 км	ЭН232704_10	ид	2,46	0,00	ид	2,46	0,01	ид	0,01	ид	0,00	ид	0,00	ид	0,00	ид	2,46	-2,46	0,26%				
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ Ф.1.1.2, 11.1.2 ТПС "Коржак" (Коржак) 2,6 км	ЭН232704_11	ид	16,06	0,00	ид	16,06	0,37	ид	0,32	ид	0,05	ид	0,00	ид	0,00	ид	15,70	-15,70	2,28%				
1.2.1.2	Строительство КТП взамен КТП-35 (Коржак) 1 шт	ЭН232702_40	ид	4,58	0,00	ид	4,58	0,07	ид	0,02	ид	0,04	ид	0,00	ид	0,00	ид	4,51	-4,51	1,50%				
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ТП-255-ТП-20 (Коржак) 0,5 км	ЭН232709_14	ид	1,67	0,00	ид	1,67	0,05	ид	0,03	ид	0,03	ид	0,00	ид	0,00	ид	1,61	-1,61	3,11%				
1.2.1.2	Строительство КТП взамен КТП-141 (Коржак) 1 шт	ЭН232702_41	ид	4,58	0,00	ид	4,58	0,34	ид	0,02	ид	0,32	ид	0,00	ид	0,00	ид	4,24	-4,24	7,47%				
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ТП-245-ТП-39 (Коржак) 2 км	ЭН232709_15	ид	6,05	0,00	ид	6,05	0,05	ид	0,02	ид	0,03	ид	0,00	ид	0,00	ид	6,00	-6,00	0,84%				
1.2.1.2	Строительство КТП взамен КТП-39 (Коржак) 1 шт	ЭН232702_42	ид	4,58	0,00	ид	4,58	0,05	ид	0,02	ид	0,03	ид	0,00	ид	0,00	ид	4,53	-4,53	1,11%				
1.2.2.1	Строительство КЛ-6 кВ ПС "Северка" (Фид. 617/69-ТП-130 (Коржак)) 1 км	ЭН232704_12	ид	3,55	0,00	ид	3,55	0,01	ид	0,01	ид	0,00	ид	0,00	ид	0,00	ид	3,55	-3,55	0,18%				
1.2.1.2	Строительство КТП взамен КТП-51 (Коржак) 1 шт	ЭН232702_43	ид	4,58	0,00	ид	4,58	0,19	ид	0,02	ид	0,17	ид	0,00	ид	0,00	ид	4,39	-4,39	4,22%				
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Кавельково)	ЭН232702_05	ид	3,24	0,50	ид	2,73	2,81	ид	0,00	ид	0,00	ид	0,00	ид	0,00	ид	2,73	-2,81	0,00%				
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ ТП-1А-ТП-36 (Кавельково) 0,4 км	ЭН232704_13	ид	1,86	0,00	ид	1,86	0,05	ид	0,03	ид	0,03	ид	0,00	ид	0,00	ид	1,80	-1,80	2,84%				
1.2.2.2	Реконструкция сетей (Радужный) 4 км	ЭН232715	ид	23,31	5,33	ид	17,98	5,74	ид	0,00	ид	0,00	ид	0,00	ид	0,00	ид	17,98	-5,74	0,00%				
1.2.2.1	Строительство ВЛ 10-0,4 кВ г. Великий и Великопольский район 12 км	ЭН232705_14	ид	33,07	0,00	ид	33,07	9,91	ид	0,90	ид	9,01	ид	0,00	ид	0,00	ид	23,16	1,84	122,81%				
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир, Суздаль, Суздаль, Собинка, Юрья-Польский, Пешуки, Уса-Хрестальский, Коржак, Коржак, Кавельково, Колмурино, Радужный, Гореховиц, Вязники) 22 км	ЭН232704_28	ид	89,38	20,09	ид	69,30	0,03	ид	0,00	ид	0,03	ид	0,00	ид	0,00	ид	69,27	-24,16	0,11%				
1.6	Приобретение автомобилей 12 шт	ЭН232711_05	ид	132,34	9,49	ид	122,86	55,42	ид	0,00	ид	0,00	ид	0,00	ид	0,00	ид	122,86	-55,42	0,00%				
1.6	Приобретение бортового оборудования 3 шт	ЭН232711_12	ид	6,44	3,96	ид	2,48	2,42	ид	0,00	ид	4,49	ид	0,00	ид	0,00	ид	-2,01	2,07	185,69%				

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Подля сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости в соответствии с проектными ценами соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 в млн. рублей (без НДС)	Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС)												Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен		в сопоставимых ценах		млн. рублей (без НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			
1.6	Приобретение грузопассажирского фургона (Смарт) 18 шт	ЭН232711_04	ид	38,59	13,19	ид	25,40	ид	0,00	ид	16,85	ид	0,00	ид	0,00	ид	0,00	ид	8,55	2,40	116,59%	
1.6	Приобретение передвижного ДГУ	ЭН232711_11	ид	6,67	0,00	ид	6,67	ид	0,00	ид	0,00	ид	0,00	ид	0,00	ид	0,00	ид	6,67	-6,67	0,00%	
1.6	Приобретение передвижных Электростанций 3 шт	ЭН232711_09	ид	66,04	20,00	ид	46,04	ид	0,00	ид	22,50	ид	0,00	ид	0,00	ид	0,00	ид	23,54	0,00	100,00%	
1.6	Приобретение ОС свыше 100 т.р. (производительного назначения)	ЭН232712	ид	28,53	10,19	ид	18,34	ид	0,00	ид	0,61	ид	0,00	ид	0,00	ид	0,00	ид	17,73	-5,38	10,12%	
1.6	Реконструкция производственных бокс	ЭН232714	ид	20,63	6,97	ид	13,66	ид	0,00	ид	0,26	ид	0,00	ид	0,00	ид	0,00	ид	13,40	-1,07	5,99%	
<b>ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:</b>				<b>1054,73</b>	<b>301,42</b>	<b>0,00</b>	<b>753,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7,99</b>	<b>85,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,21</b>	<b>-374,41</b>	<b>19,91%</b>		