

Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы

Отчет о реализации инвестиционной программы		АО "ОРЭС-Владимирская область"		полное наименование субъекта электроэнергетики	
за год _____ 2025		_____ 2025		год	
Год раскрытия информации:		_____ 2025		год	
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с		Распоряжение ДЖКХ ВО от 31.10.2022 № 42-р (с последними изменениями от 21.10.2025 № 139)		решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025, млн. рублей (без НДС)			Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025, млн. рублей (без НДС)			Освоение капитальных вложений года 2025, млн. рублей (без НДС)			Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025, млн. рублей (без НДС)			Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2025 года			Причины отклонений			
					в базисном уровне цен			в прогнозных ценах			в базисном уровне цен			в прогнозных ценах			в базисном уровне цен				в прогнозных ценах		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1.2.1.2	Реконструкция ТП-269 ул.Остроговского, д.646 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_28	нд	0,32	нд	0,00	нд	0,32	нд	0,32	нд	0,50	нд	-0,18	нд	0,18	нд	157,29%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации				
1.2.1.2	Реконструкция ТП-268 ул.Крайнова, д.12а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_29	нд	14,17	нд	0,00	нд	14,17	нд	14,17	нд	12,03	нд	2,15	нд	-2,15	нд	84,86%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации				
1.2.1.2	Реконструкция ТП-221 ул.Завадского, д.76 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_30	нд	11,76	нд	0,00	нд	11,76	нд	11,76	нд	9,82	нд	1,95	нд	-1,95	нд	83,45%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации				
1.2.1.2	Реконструкция ТП-106 ул.Гражданская, д.22а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_31	нд	6,62	нд	0,00	нд	6,62	нд	6,62	нд	6,41	нд	0,21	нд	-0,21	нд	96,87%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации				
1.2.1.2	Реконструкция ТП-77 ул. Фейгина, д. 136 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_32	нд	8,32	нд	0,00	нд	8,32	нд	8,32	нд	6,98	нд	1,35	нд	-1,35	нд	83,80%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации				
1.2.1.2	Реконструкция ТП-175 ул.Малерова, д.46 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_33	нд	9,81	нд	0,00	нд	9,81	нд	9,81	нд	10,28	нд	-0,47	нд	0,47	нд	104,74%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации				
1.2.1.2	Реконструкция ТП-117 ул.Ново-Явская, 26-6 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_35	нд	13,00	нд	0,00	нд	13,00	нд	13,00	нд	13,03	нд	-0,03	нд	0,03	нд	100,23%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации				
1.2.1.2	Реконструкция ТП-12 ул.Михайловская, д.86 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_49	нд	13,33	нд	0,00	нд	13,33	нд	0,29	нд	0,32	нд	13,01	нд	0,03	нд	109,85%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации				
1.2.1.2	Реконструкция ПС "Рязань" (Владимир) 1 шт	ЭН232702_05	нд	82,09	нд	11,59	нд	70,50	нд	69,59	нд	68,16	нд	2,35	нд	-1,44	нд	97,93%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации				
1.4.2	Строительство КЛ-0-4/6/10 кВ (Владимир) 24,82 км	ЭН232704_01	нд	131,78	нд	74,11	нд	57,66	нд	25,14	нд	34,25	нд	23,42	нд	9,10	нд	136,21%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации				
1.4.2	Разработка ПСД (Владимир)	ЭН232709_02	нд	9,16	нд	2,02	нд	7,14	нд	1,21	нд	0,35	нд	6,80	нд	-0,87	нд	28,51%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации				
1.2.1.2	ПС 35/10 кВ г. Лялекск (Собинка) 1 шт	ЭН232702_13	нд	118,33	нд	97,96	нд	20,38	нд	18,33	нд	19,89	нд	0,49	нд	1,55	нд	108,47%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации				
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-64 г. Лялекск (Собинка) 1 шт	ЭН232702_86	нд	15,10	нд	0,00	нд	15,10	нд	15,10	нд	13,96	нд	1,14	нд	-1,14	нд	92,46%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации				
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-15 (Собинка) 1 шт	ЭН232702_87	нд	8,89	нд	0,00	нд	8,89	нд	0,20	нд	0,21	нд	8,68	нд	0,01	нд	105,67%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации				
1.4.3	Строительство ВЛЗ-10 кВ ТП-49-ТП-14 (Собинка) 1,1 км	ЭН232706_07	нд	4,58	нд	0,00	нд	4,58	нд	4,58	нд	4,65	нд	-0,08	нд	0,08	нд	101,66%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации				
1.4.3	Строительство ВЛЗ-10 кВ КТП-12-ТП-51 (Собинка) 0,8 км	ЭН232706_08	нд	3,72	нд	0,00	нд	3,72	нд	3,72	нд	3,74	нд	-0,02	нд	0,02	нд	100,51%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации				
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-28 г.Лялекск (Собинка) 1 шт	ЭН232702_36	нд	7,72	нд	0,00	нд	7,72	нд	0,30	нд	0,31	нд	7,42	нд	0,01	нд	101,78%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации				
1.2.1.2	Строительство нового ТП взамен ТП-3 г.Лялекск (Собинка) 1 шт	ЭН232702_37	нд	38,96	нд	0,00	нд	38,96	нд	38,96	нд	37,22	нд	1,74	нд	-1,74	нд	95,53%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации				
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ от ТП-34 до ТП-23, от ТП-24 до ТП-14 (Оршин-Панкеево) 1,4 км	ЭН232709_28	нд	8,66	нд	0,00	нд	8,66	нд	0,48	нд	0,47	нд	8,19	нд	-0,02	нд	96,83%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации				

№ п/п	Группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений года 2025, млн. рублей (без НДС)				Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025, млн. рублей (без НДС)				Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2025 года				Причины отклонений		
						в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	План		Факт		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах
								8	9	10	11											
1			2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1.4.1		Строительство КТП ул.Кирова (Петушки) 1 шт	ЭН232708_11	нд	8,94	нд	0,00	нд	8,94	нд	0,25	нд	0,10	нд	8,84	нд	-0,15	нд	40,12%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации		
1.4.3		Строительство ВЛЗ-10кВ от ДР№16 до КТП ул.Кирова (Петушки) 0,7 км	ЭН232710_04	нд	4,67	нд	0,00	нд	4,67	нд	4,67	нд	5,11	нд	-0,44	нд	0,44	нд	109,41%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации		
1.4.2		Строительство КЛ-6 кВ ТП-49-ТП-101 (Гузы-Хрустальный) 1 км	ЭН232709_12	нд	7,37	нд	0,00	нд	7,37	нд	0,42	нд	0,02	нд	7,35	нд	-0,40	нд	4,46%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации		
1.2.1.2		Реконструкция ТП-101 (Гузы-Хрустальный) 1 шт	ЭН232702_38	нд	9,10	нд	0,00	нд	9,10	нд	0,41	нд	0,40	нд	8,69	нд	0,00	нд	99,87%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации		
1.4.2		Строительство КЛ-6 кВ ПС "Гузы" (ф.607)-ТП-80 (Гузы-Хрустальный) 1,6 км	ЭН232709_13	нд	13,08	нд	0,00	нд	13,08	нд	0,59	нд	0,57	нд	12,51	нд	-0,02	нд	95,88%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации		
1.2.1.2		Реконструкция ТП-80 (Гузы-Хрустальный) 1 шт	ЭН232702_39	нд	1,20	нд	0,00	нд	1,20	нд	1,20	нд	1,20	нд	0,00	нд	0,00	нд	100,14%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации		
1.4.2		Строительство КЛ-10кВ ТП-80 - ф. 1007 ПС "Октябрьская" (Коржев) 0,5 км	ЭН232704_10	нд	5,77	нд	0,00	нд	5,77	нд	0,32	нд	0,19	нд	5,58	нд	-0,12	нд	61,04%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации		
1.4.2		Строительство КЛ-10 кВ ф.1.2.3.10.11.12 ТПС Коржев (Коржев) 3 км	ЭН232704_06	нд	47,23	нд	0,00	нд	47,23	нд	22,23	нд	30,37	нд	16,86	нд	8,14	нд	136,64%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации		
1.2.1.2		Строительство КТП в районе ул.Першурова (Коржев) 1 шт	ЭН232702_40	нд	6,50	нд	0,00	нд	6,50	нд	6,50	нд	6,78	нд	-0,27	нд	0,27	нд	104,20%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации		
1.4.2		Строительство КЛ-6 кВ ТП-235-ТП-20 (Коржев) 0,5 км	ЭН232709_14	нд	2,52	нд	0,00	нд	2,52	нд	2,52	нд	2,70	нд	-0,18	нд	0,18	нд	107,12%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации		
1.2.1.2		Строительство КТП взамен КТП-141 (Коржев) 1 шт	ЭН232702_41	нд	7,75	нд	0,00	нд	7,75	нд	7,75	нд	8,39	нд	-0,64	нд	0,64	нд	108,28%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации		
1.4.2		Строительство КЛ-6 кВ ТП-245-ТП-39 (Коржев) 1 км	ЭН232709_15	нд	4,88	нд	0,00	нд	4,88	нд	4,88	нд	5,43	нд	-0,55	нд	0,55	нд	111,36%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации		
1.2.1.2		Строительство КТП взамен КТП-59 (Коржев) 1 шт	ЭН232702_42	нд	6,03	нд	0,00	нд	6,03	нд	6,03	нд	6,19	нд	-0,16	нд	0,16	нд	102,58%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации		
1.4.2		Строительство КЛ-6 кВ ПС "Свердлов" (ф.д. 6176)-ТП-130 (Коржев) 1 км	ЭН232704_12	нд	7,70	нд	0,00	нд	7,70	нд	0,47	нд	0,39	нд	7,31	нд	-0,08	нд	83,45%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации		
1.2.1.2		Строительство КТП взамен КТП-51 (Коржев) 1 шт	ЭН232702_43	нд	7,43	нд	0,00	нд	7,43	нд	7,43	нд	6,09	нд	1,33	нд	-1,33	нд	82,06%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации		
1.4.2		Строительство КЛ-10 кВ ТП-1А-ТП-36 (Калешково) 0,34 км	ЭН232704_13	нд	2,04	нд	0,00	нд	2,04	нд	2,04	нд	2,69	нд	-0,65	нд	0,65	нд	131,97%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации		
1.2.1.2		Строительство и реконструкция ВЛ-0,4/10 кВ с. Великая и Великовский район 5,02 км	ЭН232705_14	нд	19,66	нд	0,00	нд	19,66	нд	10,50	нд	9,30	нд	10,36	нд	-1,20	нд	88,61%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации		
1.4.2		Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир, Суздаль, Судогда, Собинка, Юрья-Польский, Петушки, Гузы-Хрустальный, Коржев, Корнов, Калешково, Козьмодемьяно, Радужный, Горюхович, Великий) 11,67 км	ЭН232704_28	нд	81,91	нд	20,09	нд	61,82	нд	35,61	нд	29,54	нд	32,29	нд	-6,07	нд	82,94%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации		
1.6		Приобретение аппаратуры 12 шт	ЭН232711_05	нд	125,09	нд	9,49	нд	115,61	нд	48,17	нд	48,10	нд	67,51	нд	-0,07	нд	99,86%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации		
1.6		Приобретение бортового автомобиля 4 шт	ЭН232711_12	нд	8,51	нд	3,96	нд	4,55	нд	4,48	нд	4,49	нд	0,06	нд	0,00	нд	100,10%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации		
1.6		Приобретение грузопассажирского фургона (Газель) 23 шт	ЭН232711_04	нд	46,88	нд	13,19	нд	33,69	нд	22,75	нд	22,89	нд	10,80	нд	0,14	нд	100,62%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации		
1.6		Приобретение передвижного ДГУ 2 шт	ЭН232711_11	нд	3,56	нд	0,00	нд	3,56	нд	3,56	нд	2,74	нд	0,82	нд	-0,82	нд	76,91%	Изменение цен у поставщиков и (или) несоответствия с конкурсом		
1.6		Приобретение передвижных Электростанций 3 шт	ЭН232711_09	нд	66,04	нд	20,00	нд	46,04	нд	22,50	нд	22,50	нд	23,54	нд	0,00	нд	100,00%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации		
1.6		Приобретение ОС емкостью 100 т.р. (производственного назначения)	ЭН232712	нд	28,53	нд	10,19	нд	18,34	нд	5,98	нд	6,15	нд	12,19	нд	0,16	нд	102,69%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации		

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025, млн. рублей (без НДС)		Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений года 2025, млн. рублей (без НДС)				Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2025 года				Причины отклонений	
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах		в базисном уровне цен
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.6	Реконструкция производственных баз	ЭН232714	нд	20,63	нд	6,97	нд	13,66	нд	4,33	нд	3,87	нд	9,80	нд	-0,47	нд	89,20%	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:				1 049,35	нд	269,56	нд	779,79	нд	467,51	нд	468,74	нд	311,05	нд	1,24	нд	100,26%		

Примечание: Словоосчетания вида "год N", "год (N-1)", "год (N+1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словоосчетании соответственно после знака "+", "-" или ".".