

Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы за год 2022

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ОРЭС-Владимирская область" полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2022 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлением ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 28.10.2022 №27) реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2022 году														Отклонение от плана ввода основных средств 2022 года			
				План							Факт							нематериальные активы		основные средства	
				нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы		основные средства	
				млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1.1.2	Льготное техприсоединение	ЭП182213_1	37,71	0	37,71	нд	нд	нд	нд	нд	0	37,02	нд	нд	нд	нд	184	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,69	-2
1.2.1.2	Реконструкция РП-6 ул.Труда, д.21а, г. Владимир1 шт	ЭП182201_13	23,77	0	23,77	нд	нд	нд	нд	1	0	23,47	нд	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,31	-1
1.2.1.2	Реконструкция ТП-604 мкр-н Юрьеvec, ул.Михалькова, 1г, г.Владимир, г.Владимир, 1 шт	ЭП182201_18	16,99	0	16,99	нд	нд	нд	нд	1	0	15,13	нд	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	-1,86	-11
1.2.1.2	Реконструкция ТП-497 в районе ул. 850-летия, д. 7а, г.Владимир, 1 шт	ЭП182201_20	9,97	0	9,97	0,5	нд	нд	нд	1	0	9,98	0,8	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	0,01	0
1.2.1.2	Строительство новой КТП в районе просп. Ленина, д. 1, г.Владимир, 1 шт	ЭП182201_21	12,41	0	12,41	0,8	нд	нд	нд	1	0	12,44	0,8	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	0,03	0
1.2.1.2	Реконструкция ТП-500 в районе ул. Горького, д. 54а, г.Владимир, 1 шт	ЭП182201_22	9,44	0	9,44	0,8	нд	нд	нд	1	0	9,45	0,8	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	0,01	0
1.2.1.2	Реконструкция ТП-80 в районе ул. Октябрьский проспект, г.Владимир, 1 шт	ЭП182201_23	11,04	0	11,04	0,25	нд	нд	нд	1	0	11,04	1,26	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0
1.2.1.2	Строительство КТП-11 ул. Лесная, 56 (оборудование и стр.часть), г.Петушки, 1 шт	ЭП182201_34	8,07	0	8,07	нд	нд	нд	нд	1	0	8,10	0,63	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	0,02	0
1.2.1.2	Реконструкция ПС 110/6 "Рпень", г.Владимир 1 шт.	ЭП182201_64	55,36	0	55,36	нд	нд	нд	нд	1	0	50,19	нд	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	-5,16	-9
1.2.1.2	Строительство КТП и сетей ул. Томаровича, г. Киржач 1 шт.	ЭП182201_65	2,83	0	2,83	0,25	нд	нд	нд	1	0	2,89	0,25	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	0,06	2
1.2.1.2	Строительство КТП и сетей на ул. Строителей, г. Ковров 1 шт.	ЭП182201_66	15,93	0	15,93	0,8	нд	нд	нд	1	0	15,93	1,26	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0
1.2.1.2	Реконструкция сетей ТП-125, п. Гусевский 1 шт.	ЭП182201_67	0,07	0	0,07	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,07	-100
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-329 - д. 191-в по ул. Добросельская, г.Владимир, 0,205 км	ЭП182202_13	0,14	0	0,14	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,14	-100
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-243 - д.д. 133-а, 137 по ул. Лакина, г.Владимир, 0,15 км	ЭП182202_14	0,15	0	0,15	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,15	-100

1.2.2.1	Строительство новых КЛ-0,4,6,10 кВ , г.Владимир, 2 км	ЭП182202_15	2,24	0	2,24	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	-2,24	-100
1.2.2.1	Строительство КЛ 6 кВ ПС Тракторная - РП 8 ул.Горького, 79а, г.Владимир, 0,93 км	ЭП182203_5	17,59	0	17,59	нд	нд	0,93	нд	нд	0	16,46	нд	нд	1,308	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	-1,13	-6
1.2.2.1	Строительство КЛ 10 кВ ПС Ладога - РП 20 ул. Зеленая, 25а, г.Владимир, 0,5 км	ЭП182203_6	0,25	0	0,25	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,25	-100
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-4 до ТП-16, г.Суздаль, 0,45 км	ЭП182203_11	0,16	0	0,16	нд	нд	0,45	нд	нд	0	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,16	-100
1.2.2.1	Строительство участка КЛ-10кВ от ПС "Юрьев-Польская" до ТП-28г.Юрьев-Польский, 2 км	ЭП182203_20	14,00	0	14,00	нд	нд	2	нд	нд	0	13,72	нд	нд	2,866	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,27	-2
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-118 до ТП-60, 0,80 км	ЭП182203_23	3,53	0	3,53	нд	нд	0,8	нд	нд	0	3,56	нд	нд	0,497	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	0,04	1
1.2.2.2	Строительство КЛ-10кВ от ТП-1 до ТП-6, г.Киржач, 0,5 км	ЭП182203_34	3,09	0	3,09	нд	нд	0,5	нд	нд	0	3,13	нд	нд	0,479	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	0,04	1
1.2.2.2	Строительство КЛ-10кВ от ТП-6 до ТП-37, г.Киржач, 0,5 км	ЭП182203_35	0,09	0	0,09	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,09	-100
1.2.3.5	Цифровизация сетей, 372 шт	ЭП182214_1	21,97	0	21,97	нд	нд	нд	нд	108	0	21,51	нд	нд	нд	нд	108	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,46	-2
1.4.1	Строительство ЦРП с переводом нагрузок, г.Кольчугино 1 шт.	ЭП182206_22	1,79	0	1,79	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	-1,79	-100
1.4.2	Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом ядре, г.Владимир, 5 км	ЭП182207_1	2,08	0	2,08	нд	нд	1	нд	нд	0	2,13	нд	нд	0,38	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	0,05	2
1.4.3	Разработка проектно-сметной документации	ЭП182208_5	1,18	0	1,18	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	-1,18	-100
1,6	Приобретение ОС свыше 40 т.р(производственного назначения)	ЭП182215_1	4,96	0	4,96	нд	нд	нд	нд	нд	0	5,03	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	0,07	1
1,6	ГАЗ-27527 Соболь 4*4 (Грузопассажирский фургон (7мест)) 18 шт	ЭП182212_1	2,65	0	2,65	нд	нд	нд	нд	2	0	2,65	нд	нд	нд	нд	2	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0
1,6	Экскаватор-погрузчик 2 шт	ЭП182212_4	6,40	0	6,40	нд	нд	нд	нд	1	0	6,40	нд	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0
1,6	Манипулятор, 1 шт	ЭП182212_15	9,67	0	9,67	нд	нд	нд	нд	1	0	9,67	нд	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0
1.2.3.1	Монтаж автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии, 881 шт.	ЭП172201	1,54	0	1,54	нд	нд	нд	нд	97	0	1,54	нд	нд	нд	нд	97	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0
1,6	Автоподъемник на шасси а/м Газон НЭКСТ (4х2 7 мест)	ЭП172203_1	8,08	0	8,08	нд	нд	нд	нд	1	0	8,08	нд	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0
1,6	Цельнометаллический фургон на шасси а/м ГАЗ 27527 (Соболь 4х4 7 мест)	ЭП172203_2	3,17	0	3,17	нд	нд	нд	нд	2	0	3,17	нд	нд	нд	нд	2	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			308,31	0,00	308,31	3,40	0,00	5,68	0,00	222,00	0,00	292,69	5,80	0,00	5,53	0,00	406,00	0,00	#ДЕЛ/0!	-15,62	-5

Причины отклонений
23
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
Выполнена только разработка ПСД
Выполнена только разработка ПСД
Выполнена только разработка ПСД

Выполнена только разработка ПСД
Выполнена только разработка ПСД
Выполнена только разработка ПСД
Выполнена только разработка ПСД
Выполнена только разработка ПСД
Выполнена только разработка ПСД
0,00