

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капиталных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за _____ 2 _____ квартал _____ 2025 _____ года
АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: _____ 2025 _____ год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением ДЖКХ ВО от 31.10.2022 № 42-р (с последними изменениями от 16.09.2024 №94)

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капиталных вложений на 01.01.2025, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капиталных вложений на 01.01.2025 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капиталных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС)												Остаток финансирования капиталных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)		Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений		
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		Факт	Факт	Факт	Факт	Факт	Факт		Факт	Факт
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1.2.1.2	Реконструкция ТП-269 ул.Острогового, д.66 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_28	9,69	0,00	9,69	9,69	0,60	0,60	нд	нд	нд	0,60	нд	0,00	нд	0,00	9,09	-9,09	6,17%					
1.2.1.2	Реконструкция ТП-268 ул.Крайнова, д.12 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_29	9,69	0,00	9,69	9,69	0,47	нд	0,01	нд	нд	0,46	нд	0,00	нд	0,00	9,22	-9,22	4,84%					
1.2.1.2	Реконструкция ТП-221 ул.Завадского, д.9 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_30	9,69	0,00	9,69	9,69	0,43	нд	0,01	нд	нд	0,42	нд	0,00	нд	0,00	9,26	-9,26	4,42%					
1.2.1.2	Реконструкция ТП-106 ул.Гражданская, д.24 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_31	9,69	0,00	9,69	9,69	0,03	нд	0,00	нд	нд	0,03	нд	0,00	нд	0,00	9,66	-9,66	0,32%					
1.2.1.2	Реконструкция ТП-77 ул. 1-ая Пионерская, д.76а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_32	9,69	0,00	9,69	9,69	0,34	нд	0,01	нд	нд	0,34	нд	0,00	нд	0,00	9,34	-9,34	3,55%					
1.2.1.2	Реконструкция ТП-175 ул.Модорова, д.6 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_33	9,69	0,00	9,69	9,69	0,44	нд	0,41	нд	нд	0,03	нд	0,00	нд	0,00	9,25	-9,25	4,55%					
1.2.1.2	Реконструкция ТП-117 ул.Чайковского, д.3 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_35	9,69	0,00	9,69	9,69	0,03	нд	0,00	нд	нд	0,03	нд	0,00	нд	0,00	9,66	-9,66	0,32%					
1.2.1.2	Реконструкция ТП-12 ул. Батурина,14 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_05	87,00	13,91	73,09	72,00	0,82	нд	0,00	нд	нд	0,82	нд	0,00	нд	0,00	72,28	-71,18	1,13%					
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир) 22,95 км	ЭН232704_01	156,32	88,93	67,39	23,14	4,70	нд	0,01	нд	нд	4,70	нд	0,00	нд	0,00	62,68	-18,44	20,32%					
1.4.2	Разработка ПСД (Владимир)	ЭН232709_02	14,44	2,42	12,02	4,90	0,00	нд	0,00	нд	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	12,02	-4,90	0,00%					
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Владимир)	ЭН232707_01	37,92	10,98	26,95	3,80	0,00	нд	0,00	нд	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	26,95	-3,80	0,00%					
1.4.1	Строительство КТП II сетей ул. Рабинович (Суздаль) 1 шт	ЭН232708_10	7,72	0,00	7,72	7,72	0,31	нд	0,31	нд	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	7,41	-7,41	4,05%					
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Суздаль)	ЭН232707_02	39,21	20,25	18,95	1,17	0,00	нд	0,00	нд	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	18,95	-1,17	0,00%					
1.2.1.2	ПС 35/10 кВ г. Ляписки (Собинка) 1 шт	ЭН232702_13	142,00	117,55	24,45	22,00	16,85	нд	6,84	нд	нд	10,01	нд	0,00	нд	0,00	7,60	-5,15	76,58%					
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Собинка) 4,5 км	ЭН232704_34	24,55	0,00	24,55	24,55	0,00	нд	0,00	нд	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	24,55	-24,55	0,00%					
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-64 г. Ляписки (Собинка) 1 шт	ЭН232702_86	7,72	0,00	7,72	7,72	0,47	нд	0,03	нд	нд	0,44	нд	0,00	нд	0,00	7,26	-7,26	6,05%					

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2025, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС)												Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)		Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений		
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		Факт	Факт	Факт	Факт	Факт	Факт		Факт	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт									План
1.2.2.1	Строительство ВЛ 10-0,4 кВ г. Вязники и Вязниковский район 12 км	ЭН232705_14	39,69	0,00	39,69	9,69	11,90	нд	1,08	нд	10,81	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	2,21	122,81%	
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир, Суздаль, Суздаль, Собинка, Юрьев-Польский, Петушки, Гусь-Хрустальный, Киржач, Ковров, Камешково, Кольчугино, Радужный, Гороховец, Вязники) 22 км	ЭН232704_28	107,26	24,11	83,15	29,02	0,03	нд	0,00	нд	0,03	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	-28,99	0,11%	
1.6	Приобретение автополюемника 12 шт	ЭН232711_05	158,81	11,39	147,43	66,50	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	-66,50	0,00%	
1.6	Приобретение бортового автомобиля 3 шт	ЭН232711_12	7,73	4,75	2,98	2,90	5,39	нд	0,00	нд	5,39	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	2,49	185,69%	
1.6	Приобретение грузопассажирского фургона (7мест) 18 шт	ЭН232711_04	46,31	15,83	30,48	17,35	20,22	нд	0,00	нд	20,22	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	2,88	116,59%	
1.6	Приобретение передвижного ДГУ 2 шт	ЭН232711_11	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	-8,00	0,00%	
1.6	Приобретение передвижных Электролабораторий 3 шт	ЭН232711_09	79,25	24,00	55,25	27,00	27,00	нд	0,00	нд	27,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	0,00	100,00%	
1.6	Приобретение ОС свыше 100 т.р. (производственного назначения)	ЭН232712	34,24	12,23	22,01	7,18	0,73	нд	0,00	нд	0,73	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	-6,45	10,12%	
1.6	Реконструкция производственных баз	ЭН232714	24,75	8,36	16,39	5,20	0,31	нд	0,00	нд	0,31	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	-4,89	5,99%	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			1 265,67	361,71	903,97	561,00	111,71	0,00	9,59	0,00	102,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449,29	19,91%	