

Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год 2024

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2024 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжение ДЖКХ ВО от 31.10.2022 № 42-р (с последними изменениями от от 16.09.2024 №94)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2024 году														Отклонение от плана ввода основных средств 2024 года			
				План							Факт							нематериальные активы		основные средства	
				нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%
					млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт		Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.2.1.2	Реконструкция ТП-163, ул.Никола-Галейская, д.1 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_14	7,42	0	7,42	0,4	нд	нд	нд	1	0	7,51	0,4	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	0,10	1
1.2.1.2	Реконструкция ТП-272, ул.Чайковского, д.34а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_15	2,41	0	2,41	0,5	нд	нд	нд	1	0	2,22	0,25	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,19	-8
1.2.1.2	Реконструкция ТП-222 ул.Завадского, д.15 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_16	11,11	0	11,11	0,8	нд	нд	нд	1	0	10,10	0,8	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	-1,02	-9
1.2.1.2	Реконструкция ТП-223 ул.Василисина, д.14б (Владимир) 1 шт	ЭН232702_17	2,86	0	2,86	1,26	нд	нд	нд	1	0	1,67	нд	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	-1,19	-42
1.2.1.2	Реконструкция ТП-213 пр-т Строителей, д.10 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_18	15,01	0	15,01	0,8	нд	нд	нд	1	0	15,01	0,8	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0
1.2.1.2	Реконструкция ТП-54 ул.Пригородная, д.19б, мкр. Семязино (Владимир) 1 шт	ЭН232702_20	3,06	0	3,06	0,16	нд	нд	нд	1	0	2,96	0,16	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,11	-3
1.2.1.2	Реконструкция ТП-192 ул.Чайковского, д.34а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_21	13,83	0	13,83	0,8	нд	нд	нд	1	0	15,10	1,26	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	1,27	9
1.2.1.2	Строительство новой КТП ул.Всесвятская в районе д.29, мкр.Юрьеvec (Владимир) 1 шт	ЭН232702_83	6,70	0	6,70	0,4	нд	нд	нд	1	0	6,19	0,4	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,51	-8
1.2.1.2	Строительство новой КТП ул.Всесвятская в районе д.17а, мкр.Юрьеvec (Владимир) 1 шт	ЭН232702_84	5,64	0	5,64	0,4	нд	нд	нд	1	0	5,45	0,4	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,19	-3
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-37 г. Лакинск (Собинка) 1 шт	ЭН232702_22	5,84	0	5,84	0,4	нд	нд	нд	1	0	5,47	0,4	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,38	-6
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-26 г. Лакинск (Собинка) 1 шт	ЭН232702_24	6,73	0	6,73	0,4	нд	нд	нд	1	0	7,11	1,26	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	0,37	6
1.2.1.2	ПС 35/10 кВ г. Лакинск (Собинка) 1 шт	ЭН232702_13	145,14	0	123,14	нд	нд	нд	нд	нд	0	85,87	нд	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	-37,27	-30
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-13 (Камешково) 1 шт	ЭН232702_27	5,05	0	5,05	0,25	нд	нд	нд	1	0	4,96	0,25	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,08	-2
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ (Гусь-Хрустальный) 5,406 км	ЭН232703_01	21,15	0	3,03	нд	нд	1,16	нд	нд	0	3,16	нд	нд	0,52	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	0,13	4

1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир) 22,95 км	ЭН232704_01	139,95	0	30,29	нд	нд	5,64	нд	нд	0	36,63	нд	нд	6,28	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	6,35	21
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир, Суздаль, Судогда, Собинка, Юрьев-Польский, Петушки, Гусь-Хрустальный, Киржач, Ковров, Камешково, Кольчугино, Радужный, Гороховец, Вязники) 22 км	ЭН232704_28	94,25	0	5,56	нд	нд	1,41	нд	нд	0	5,53	нд	нд	2,41	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,02	0
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-6 кВ от РП-4 (ф. 602, ф. 605, ф.606) п.Гусевский (Гусь-Хрустальный) 7,1 км	ЭН232706_03	24,27	0	15,27	нд	нд	5,1	нд	нд	0	15,35	нд	нд	6,99	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	0,08	1
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10 кВ ТП-1-ТП-18 (Собинка) 1,942 км	ЭН232706_05	4,26	0	4,26	нд	нд	1,942	нд	нд	0	4,82	нд	нд	1,53	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	0,56	13
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.607 ПС "Мстера" (Вязники) 1,867 км	ЭН232706_06	6,42	0	6,42	нд	нд	1,867	нд	нд	0	6,39	нд	нд	2,11	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,02	0
1.2.2.2	Реконструкция сетей (Радужный) 4 км	ЭН232715	24,52	0	5,89	нд	нд	1	нд	нд	0	5,46	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,42	-7
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Владимир)	ЭН232707_01	32,88	0	2,43	нд	нд	нд	нд	нд	0	2,41	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,02	-1
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Судогда)	ЭН232707_02	34,68	0	1,99	нд	нд	нд	нд	нд	0	2,42	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	0,43	22
1.4.1	Строительство КТП ул.Свободы (Юрьев-Польский) 1 шт	ЭН232708_06	6,33	0	6,33	0,4	нд	нд	нд	1	0	6,51	0,4	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	0,18	3
1.4.1	Строительство КТП ул.Павловского (Киржач) 1 шт	ЭН232708_07	3,69	0	3,69	0,25	нд	нд	нд	1	0	1,96	0,16	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	-1,73	-47
1.4.1	Строительство ЦРП-4 (Ковров) 1 шт	ЭН232708_08	34,59	0	34,59	1,26	нд	нд	нд	1	0	32,36	2	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	-2,23	-6
1.4.1	Строительство КТП и сетей в мкр.Отяевка (Кольчугино) 1 шт	ЭН232708_16	3,79	0	3,79	0,25	нд	нд	нд	1	0	6,24	0,25	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	2,45	65
1.4.2	Реконструкция и строительство сетей в п.Городищи (Петушки) 0,6 км	ЭН232709_26	13,76	0	13,76	нд	нд	0,6	нд	нд	0	8,05	нд	нд	1,34	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	-5,72	-42
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-13 (Камешково) 1,3 км	ЭН232709_09	6,07		6,07	нд	нд	1,3	нд	нд	0	5,04	нд	нд	1,25	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	-1,03	-17
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Кольчугино" до ЦРП-3 (Кольчугино) 8 км	ЭН232709_10	132,50		50,43	нд	нд	4	нд	нд	0	52,15	нд	нд	9,34	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	1,72	3
1.4.3	Строительство КЛ-10кВ от ТП-62 до КТП ул.Павловского (Киржач) 1,65 км	ЭН232709_27	3,22		3,22	нд	нд	1,65	нд	нд	0	4,47	нд	нд	1,63	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	1,24	38
1.6	Приобретение бортового автомобиля 2 шт	ЭН232711_12	6,44	0	2,33	нд	нд	нд	нд	1	0	2,27	нд	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,07	-3
1.6	Приобретение грузопассажирского фургона (7мест)	ЭН232711_04	38,59	0	10,00	нд	нд	нд	нд	5	0	9,70	нд	нд	нд	нд	5	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,30	-3
1.6	Приобретение автоподъемника	ЭН232711_05	132,34		9,66	нд	нд	нд	нд	1	0	9,49	нд	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,18	-2
1.6	Приобретение бурильно-крановой машины на базе трактора 1 шт	ЭН232711_06	4,53		4,53	нд	нд	нд	нд	1	0	4,94	нд	нд	нд	нд	2	0,00	#ДЕЛ/0!	0,41	9
1.6	Приобретение Бортового автомобиля с крано-манипуляторной установкой 1 шт	ЭН232711_13	14,17	0	14,17	нд	нд	нд	нд	1	0	13,83	нд	нд	нд	нд	1	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,34	-2

1.6	Приобретение ОС свыше 100 т.р. (производственного назначения)	ЭN232712	28,53	0	5,81	нд	нд	нд	нд	0	0	5,75	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,06	-1
1.6	Реконструкция производственных баз	ЭN232714	21,54	0	4,44	нд	нд	нд	нд	0	0	3,91	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	#ДЕЛ/0!	-0,53	-12
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			1063,26	0,00	456,77	8,73	0,00	25,67	0,00	25,00	0,00	418,45	9,19	0,00	33,40	0,00	27,00	0,00	#ДЕЛ/0!	-38,32	-8

Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. № 320

Причины отклонений
23
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации

уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации

уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
0,00