

Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)

за 3 квартал 2025 года
АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2025 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением ДЖКХ ВО от 31.10.2022 № 42-р (с последними изменениями от 21.10.2025 №139)

результаты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)												Причины отклонений								
			Планы						Факт							Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода							
			Всего 2025 год		в том числе за счет:		Федерального бюджета		бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)		иных источников финансирования			в том числе за счет:		Федерального бюджета		бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.2.1.2	Реконструкция ТП-269 ул.Островского, д.64б (Владимир) 1 шт	ЭН232702_28	0,38	нд	нд	0,38	0	16,15	нд	нд	16,15	0	15,77	4251,05%	нд	нд	нд	нд	15,77	4251,05%	0	#ДЕЛО!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-268 ул.Крайнова, д.12а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_29	17,01	нд	нд	17,01	0	16,15	нд	нд	16,15	0	-0,86	94,97%	нд	нд	нд	нд	-0,86	94,97%	0	#ДЕЛО!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-221 ул.Завадского, д.7б (Владимир) 1 шт	ЭН232702_30	14,12	нд	нд	14,12	0	13,79	нд	нд	13,79	0	-0,33	97,70%	нд	нд	нд	нд	-0,33	97,70%	0	#ДЕЛО!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-106 ул.Гражданская, д.22а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_31	7,95	нд	нд	7,95	0	7,61	нд	нд	7,61	0	-0,33	95,79%	нд	нд	нд	нд	-0,33	95,79%	0	#ДЕЛО!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-175 ул.Молотовая, д.4б (Владимир) 1 шт	ЭН232702_32	9,99	нд	нд	9,99	0	8,33	нд	нд	8,33	0	-1,66	83,43%	нд	нд	нд	нд	-1,66	83,43%	0	#ДЕЛО!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-175 ул.Молотовая, д.4б (Владимир) 1 шт	ЭН232702_33	11,77	нд	нд	11,77	0	12,32	нд	нд	12,32	0	0,55	104,66%	нд	нд	нд	нд	0,55	104,66%	0	#ДЕЛО!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-117 ул.Ново-Явская, 2б-б (Владимир) 1 шт	ЭН232702_35	15,61	нд	нд	15,61	0	15,50	нд	нд	15,50	0	-0,11	99,30%	нд	нд	нд	нд	-0,11	99,30%	0	#ДЕЛО!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-12 ул.Михайловская, д.8б (Владимир) 1 шт	ЭН232702_49	0,35	нд	нд	0,35	0	0,38	нд	нд	0,38	0	0,03	109,85%	нд	нд	нд	нд	0,03	109,85%	0	#ДЕЛО!	
1.2.1.2	Реконструкция ПС "Рысь" (Владимир) 1 шт	ЭН232702_05	83,51	нд	нд	83,51	0	79,83	нд	нд	79,83	0	-3,68	95,59%	нд	нд	нд	нд	-3,68	95,59%	0	#ДЕЛО!	
1.4.2	Строительство КЛ-0-4/6/10 кВ (Владимир) 24,82 км	ЭН232704_01	30,17	нд	нд	30,17	0	36,73	нд	нд	36,73	0	6,56	121,74%	нд	нд	нд	нд	6,56	121,74%	0	#ДЕЛО!	
1.4.2	Разработка ПСД (Владимир)	ЭН232709_02	1,45	нд	нд	1,45	0	0,41	нд	нд	0,41	0	-1,04	28,51%	нд	нд	нд	нд	-1,04	28,51%	0	#ДЕЛО!	
1.4.1	Строительство КТП и сетей ул.Рабиновича (Сыздаль) 1 шт	ЭН232708_10	0,00	нд	нд	0,00	0	0,31	нд	нд	0,31	0	0,31	#ДЕЛО!	нд	нд	нд	нд	0,31	#ДЕЛО!	0	#ДЕЛО!	
1.2.1.2	ПС 35/10 кВ г. Ламнек (Собинка) 1 шт	ЭН232702_13	22,00	нд	нд	22,00	0	20,38	нд	нд	20,38	0	-1,62	92,62%	нд	нд	нд	нд	-1,62	92,62%	0	#ДЕЛО!	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода				Причины отклонений										
			План					Факт					в том числе за счет:					финансирования									
			федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, разницы цен по регулируемым ценам (тарифам)	низя источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, разницы цен по регулируемым ценам (тарифам)	низя источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, разницы цен по регулируемым ценам (тарифам)	млн. рублей (с НДС)		%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%					
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-64 г. Ланскес (Собинка) 1 шт	ЭН232702_86	нд	нд	18,12	0	17,76	нд	нд	17,76	0	18,12	0	17,76	нд	нд	17,76	0	98,03%	-0,36	нд	нд	-0,36	98,03%	0	#ДЕЛО!	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-15 (Собинка) 1 шт	ЭН232702_87	нд	нд	0,24	0	0,25	нд	нд	0,25	0	0,24	0	0,25	нд	нд	0,25	0	105,67%	0,01	нд	нд	0,01	105,67%	0	#ДЕЛО!	
1.4.3	Строительство ВЛ-10 кВ ТП-49-ТП-14 (Собинка) 1,1 км	ЭН232706_07	нд	нд	5,49	0	5,59	нд	нд	5,59	0	5,49	0	5,59	нд	нд	5,59	0	101,66%	0,09	нд	нд	0,09	101,66%	0	#ДЕЛО!	
1.4.3	Строительство ВЛ-10 кВ КТП-12-ТП-51 (Собинка) 0,8 км	ЭН232706_08	нд	нд	4,47	0	4,49	нд	нд	4,49	0	4,47	0	4,49	нд	нд	4,49	0	100,51%	0,02	нд	нд	0,02	100,51%	0	#ДЕЛО!	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-28 г. Ланскес (Собинка) 1 шт	ЭН232702_36	нд	нд	0,36	0	0,37	нд	нд	0,37	0	0,36	0	0,37	нд	нд	0,37	0	101,78%	0,01	нд	нд	0,01	101,78%	0	#ДЕЛО!	
1.2.1.2	Строительство нового РП взамен РП-3 г. Ланскес (Собинка) 1 шт	ЭН232702_37	нд	нд	46,75	0	43,98	нд	нд	43,98	0	46,75	0	43,98	нд	нд	43,98	0	94,08%	-2,77	нд	нд	-2,77	94,08%	0	#ДЕЛО!	
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ от ТП-24 до ТП-23, от ТП-24 до ТП-14 (Юрьев-Польский) 1,4 км	ЭН232709_28	нд	нд	0,58	0	0,56	нд	нд	0,56	0	0,58	0	0,56	нд	нд	0,56	0	96,83%	-0,02	нд	нд	-0,02	96,83%	0	#ДЕЛО!	
1.4.1	Строительство КТП ул. Кирова (Пешушки) 1 шт	ЭН232708_11	нд	нд	0,30	0	0,12	нд	нд	0,12	0	0,30	0	0,12	нд	нд	0,12	0	40,12%	-0,18	нд	нд	-0,18	40,12%	0	#ДЕЛО!	
1.4.3	Строительство ВЛ-10кВ от ЛРД-16 до КТП ул. Кирова (Пешушки) 0,7 км	ЭН232710_04	нд	нд	5,60	0	6,13	нд	нд	6,13	0	5,60	0	6,13	нд	нд	6,13	0	109,41%	0,53	нд	нд	0,53	109,41%	0	#ДЕЛО!	
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ТП-49-ТП-101 (Гусь-Хрустальный) 1 км	ЭН232709_12	нд	нд	0,50	0	0,01	нд	нд	0,01	0	0,50	0	0,01	нд	нд	0,01	0	1,54%	-0,49	нд	нд	-0,49	1,54%	0	#ДЕЛО!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-101 (Гусь-Хрустальный) 1 шт	ЭН232702_38	нд	нд	0,49	0	0,48	нд	нд	0,48	0	0,49	0	0,48	нд	нд	0,48	0	98,87%	-0,01	нд	нд	-0,01	98,87%	0	#ДЕЛО!	
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ПС "Гусь" (ф.607) - ТП-80 (Гусь-Хрустальный) 1,6 км	ЭН232709_13	нд	нд	0,71	0	0,01	нд	нд	0,01	0	0,71	0	0,01	нд	нд	0,01	0	1,08%	-0,70	нд	нд	-0,70	1,08%	0	#ДЕЛО!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-80 (Гусь-Хрустальный) 1 шт	ЭН232702_39	нд	нд	1,44	0	1,09	нд	нд	1,09	0	1,44	0	1,09	нд	нд	1,09	0	75,59%	-0,35	нд	нд	-0,35	75,59%	0	#ДЕЛО!	
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ ТП-5КО - ф. 1007 ПС "Октябрьская" (Киржач) 0,5 км	ЭН232704_10	нд	нд	0,38	0	0,23	нд	нд	0,23	0	0,38	0	0,23	нд	нд	0,23	0	61,04%	-0,15	нд	нд	-0,15	61,04%	0	#ДЕЛО!	
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ ф.1.2.3.10.11.12 ТПС Киржач (Киржач) 3 км	ЭН232704_06	нд	нд	26,67	0	24,75	нд	нд	24,75	0	26,67	0	24,75	нд	нд	24,75	0	92,80%	-1,92	нд	нд	-1,92	92,80%	0	#ДЕЛО!	
1.2.1.2	Строительство КТП в районе ул.Першурова (Ковров) 1 шт	ЭН232702_40	нд	нд	7,81	0	7,78	нд	нд	7,78	0	7,81	0	7,78	нд	нд	7,78	0	99,72%	-0,02	нд	нд	-0,02	99,72%	0	#ДЕЛО!	
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ТП-235-ТП-20 (Ковров) 0,5 км	ЭН232709_14	нд	нд	3,03	0	3,23	нд	нд	3,23	0	3,03	0	3,23	нд	нд	3,23	0	106,69%	0,20	нд	нд	0,20	106,69%	0	#ДЕЛО!	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен КТП-141 (Ковров) 1 шт	ЭН232702_41	нд	нд	9,30	0	10,06	нд	нд	10,06	0	9,30	0	10,06	нд	нд	10,06	0	108,20%	0,76	нд	нд	0,76	108,20%	0	#ДЕЛО!	
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ТП-245-ТП-39 (Ковров) 1 км	ЭН232709_15	нд	нд	5,86	0	6,51	нд	нд	6,51	0	5,86	0	6,51	нд	нд	6,51	0	111,18%	0,65	нд	нд	0,65	111,18%	0	#ДЕЛО!	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен КТП-39 (Ковров) 1 шт	ЭН232702_42	нд	нд	7,24	0	7,42	нд	нд	7,42	0	7,24	0	7,42	нд	нд	7,42	0	102,58%	0,19	нд	нд	0,19	102,58%	0	#ДЕЛО!	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)										Причины отклонений													
			Всего 2025 год					Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода																		
			План					Факт																		
в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования,	в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым ценам (тарифам)	иных источников финансирования	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%								
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ПС "Северная" (фид. 6176)-ТП-130 (Ковров) 1 км	ЭН232704_12	0,56	нд	нд	0,56	0	0,47	нд	нд	0,47	0	0,47	нд	нд	0	-0,09	83,45%	нд	нд	нд	нд	-0,09	83,45%	0	#ДЕЛ/0!
1.2.1.2	Строительство КТП взамен КТП-51 (Ковров) 1 шт	ЭН232702_43	8,91	нд	нд	8,91	0	7,31	нд	нд	7,31	0	7,31	нд	нд	0	-1,61	81,98%	нд	нд	нд	нд	-1,61	81,98%	0	#ДЕЛ/0!
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ ТП-1А-ТП-56 (Кашеково) 0,4 км	ЭН232704_13	2,44	нд	нд	2,44	0	2,22	нд	нд	2,22	0	2,22	нд	нд	0	-0,23	90,61%	нд	нд	нд	нд	-0,23	90,61%	0	#ДЕЛ/0!
1.2.2.1	Строительство и реконструкция ВЛ-0,4/10 кВ г. Вязники и Вязниковский район 5,02 км	ЭН232705_14	12,60	нд	нд	12,60	0	12,23	нд	нд	12,23	0	12,23	нд	нд	0	-0,37	97,07%	нд	нд	нд	нд	-0,37	97,07%	0	#ДЕЛ/0!
1.4.2	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир, Суздаль, Судогда, Собинка, Юрьев-Польский, Петушки, Гусь-Хрустальный, Киржач, Ковров, Кашеково, Кольчугино, Радужный, Гороховец, Вязники) 11,67 км	ЭН232711_05	57,80	нд	нд	57,80	0	14,42	нд	нд	14,42	0	14,42	нд	нд	0	-43,38	24,95%	нд	нд	нд	нд	-43,38	24,95%	0	#ДЕЛ/0!
1.6	Приобретение бортового автомобиля 4 шт	ЭН232711_12	5,38	нд	нд	5,38	0	5,39	нд	нд	5,39	0	5,39	нд	нд	0	0,01	100,10%	нд	нд	нд	нд	0,01	100,10%	0	#ДЕЛ/0!
1.6	Приобретение грузопассажирского фургона (7 мест) 23 шт	ЭН232711_04	27,30	нд	нд	27,30	0	27,92	нд	нд	27,92	0	27,92	нд	нд	0	0,62	102,28%	нд	нд	нд	нд	0,62	102,28%	0	#ДЕЛ/0!
1.6	Приобретение передвижного ДГУ	ЭН232711_11	4,27	нд	нд	4,27	0	3,28	нд	нд	3,28	0	3,28	нд	нд	0	-0,99	76,91%	нд	нд	нд	нд	-0,99	76,91%	0	#ДЕЛ/0!
1.6	Приобретение передвижных Электролабораторий 3 шт	ЭН232711_09	27,00	нд	нд	27,00	0	27,00	нд	нд	27,00	0	27,00	нд	нд	0	0,00	100,00%	нд	нд	нд	нд	0,00	100,00%	0	#ДЕЛ/0!
1.6	Приобретение ОС свыше 100 т.р. (производственного назначения)	ЭН232712	7,18	нд	нд	7,18	0	6,03	нд	нд	6,03	0	6,03	нд	нд	0	-1,15	83,97%	нд	нд	нд	нд	-1,15	83,97%	0	#ДЕЛ/0!
1.6	Реконструкция производственных бзз	ЭН232714	5,20	нд	нд	5,20	0	4,80	нд	нд	4,80	0	4,80	нд	нд	0	-0,40	92,31%	нд	нд	нд	нд	-0,40	92,31%	0	#ДЕЛ/0!
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			561,01	0,00	0,00	561,01	0,00	507,59	0,00	0,00	507,59	0,00	507,59	0,00	0,00	0,00	-53,41	90,48%	0	0	0	0	-53,41	90,48%	0	#ДЕЛ/0!