

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за _____ 1 _____ квартал _____ 2025 _____ года

Отчет о реализации инвестиционной программы _____ АО "ОРЭС-Владимирская область"
_____ полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: _____ 2025 _____ год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____ Распоряжение ДЖКХ ВО от 31.10.2022 № 42-р (с последними изменениями от 16.09.2024 №94)
_____ реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2025, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.1.2	Реконструкция ТП-269 ул.Островского, д.66 (Владимир) 1 шт	ЭN232702_28	9,69	0,00	9,69	9,69	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	9,69	-9,69	0,00%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-268 ул.Крайнова, д.12 (Владимир) 1 шт	ЭN232702_29	9,69	0,00	9,69	9,69	0,01	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	9,68	-9,68	0,09%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-221 ул.Завадского, д.9 (Владимир) 1 шт	ЭN232702_30	9,69	0,00	9,69	9,69	0,01	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	9,68	-9,68	0,09%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-106 ул.Гражданская, д.24 (Владимир) 1 шт	ЭN232702_31	9,69	0,00	9,69	9,69	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	9,69	-9,69	0,00%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-77 ул. 1-ая Пионерская, д.76а (Владимир) 1 шт	ЭN232702_32	9,69	0,00	9,69	9,69	0,01	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	9,68	-9,68	0,09%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-175 ул.Модорова, д.6 (Владимир) 1 шт	ЭN232702_33	9,69	0,00	9,69	9,69	0,41	нд	0,41	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	9,28	-9,28	4,23%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-117 ул.Чайковского, д.3 (Владимир) 1 шт	ЭN232702_35	9,69	0,00	9,69	9,69	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	9,69	-9,69	0,00%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-12 ул. Батурина,14 (Владимир) 1 шт	ЭN232702_85	9,69	0,00	9,69	9,69	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	9,69	-9,69	0,00%	
1.2.1.2	Реконструкция ПС "Рпень" (Владимир) 1 шт	ЭN232702_05	87,00	13,91	73,09	72,00	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	73,09	-72,00	0,00%	
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир) 22,95 км	ЭN232704_01	156,32	88,93	67,39	23,14	0,01	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	67,38	-23,14	0,04%	
1.4.2	Разработка ПСД (Владимир)	ЭN232709_02	14,44	2,42	12,02	4,90	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	12,02	-4,90	0,00%	
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Владимир)	ЭN232707_01	37,92	10,98	26,95	3,80	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	26,95	-3,80	0,00%	
1.4.1	Строительство КТП и сетей ул. Рябиновая (Суздаль) 1 шт	ЭN232708_10	7,72	0,00	7,72	7,72	0,31	нд	0,31	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	7,41	-7,41	4,05%	
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Суздаль)	ЭN232707_02	39,21	20,25	18,95	1,17	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	18,95	-1,17	0,00%	
1.2.1.2	ПС 35/10 кВ г. Лакинск (Собинка) 1 шт	ЭN232702_13	142,00	117,55	24,45	22,00	6,84	нд	6,84	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	17,61	-15,16	31,09%	
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Собинка) 4,5 км	ЭN232704_34	24,55	0,00	24,55	24,55	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	24,55	-24,55	0,00%	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-64 г. Лакинск (Собинка) 1 шт	ЭN232702_86	7,72	0,00	7,72	7,72	0,03	нд	0,03	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	7,69	-7,69	0,39%	

1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-15 (Собинка) 1 шт	ЭN232702_87	7,72	0,00	7,72	7,72	0,04	нд	0,04	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	7,68	-7,68	0,50%	
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10 кВ ТП-49-ТП-14 (Собинка) 1,1 км	ЭN232706_07	2,90	0,00	2,90	2,90	0,03	нд	0,03	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	2,87	-2,87	1,11%	
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10 кВ КТП-12-ТП-51 (Собинка) 0,8 км	ЭN232706_08	2,11	0,00	2,11	2,11	0,03	нд	0,03	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	2,08	-2,08	1,51%	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-28 г.Лакинск (Собинка) 1 шт	ЭN232702_36	4,13	0,00	4,13	4,13	0,04	нд	0,04	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	4,10	-4,10	0,93%	
1.2.1.2	Реконструкция РП-3 г.Лакинск (Собинка) 1 шт	ЭN232702_37	27,72	0,00	27,72	27,72	0,03	нд	0,03	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	27,69	-27,69	0,11%	
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ от ТП-24 до ТП-23, от ТП-24 до ТП-14 (Юрьев-Польский) 1,4 км	ЭN232709_28	5,48	0,00	5,48	5,48	0,01	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	5,47	-5,47	0,14%	
1.4.1	Строительство КТП ул.Кирова (Петушки) 1 шт	ЭN232708_11	5,91	0,00	5,91	5,91	0,03	нд	0,03	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	5,88	-5,88	0,51%	
1.4.3	Строительство ВЛЗ-10кВ от ЛР№16 до КТП ул.Кирова (Петушки) 0,7 км	ЭN232710_04	1,85	0,00	1,85	1,85	0,04	нд	0,04	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	1,81	-1,81	2,11%	
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ТП-49-ТП-101 (Гусь-Хрустальный) 1 км	ЭN232709_12	5,32	0,00	5,32	5,32	0,01	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	5,31	-5,31	0,14%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-101 (Гусь-Хрустальный) 1 шт	ЭN232702_38	1,18	0,00	1,18	1,18	0,01	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	1,17	-1,17	0,65%	
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ПС "Гусь" (ф.607) - ТП-80 (Гусь-Хрустальный) 1,6 км	ЭN232709_13	7,91	0,00	7,91	7,91	0,01	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	7,90	-7,90	0,10%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-80 (Гусь-Хрустальный) 1 шт	ЭN232702_39	1,18	0,00	1,18	1,18	0,01	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	1,17	-1,17	0,65%	
1.2.2.1	Строительство КЛ-10кВ ТП-5КО - ф. 1007 ПС "Октябрьская" (Киржач) 0,5 км	ЭN232704_10	2,96	0,00	2,96	2,96	0,01	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	2,95	-2,95	0,26%	
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ ф.1,2, 11,12 ТПС "Киржач" (Киржач) 2,6 км	ЭN232704_11	19,27	0,00	19,27	19,27	0,38	нд	0,38	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	18,90	-18,90	1,96%	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен КТП-35 (Ковров) 1 шт	ЭN232702_40	5,50	0,00	5,50	5,50	0,03	нд	0,03	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	5,47	-5,47	0,55%	
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ТП-235-ТП-20 (Ковров) 0,5 км	ЭN232709_14	2,00	0,00	2,00	2,00	0,03	нд	0,03	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	1,97	-1,97	1,57%	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен КТП-141 (Ковров) 1 шт	ЭN232702_41	5,50	0,00	5,50	5,50	0,03	нд	0,03	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	5,47	-5,47	0,55%	
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ТП-245-ТП-39 (Ковров) 2 км	ЭN232709_15	7,27	0,00	7,27	7,27	0,03	нд	0,03	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	7,24	-7,24	0,41%	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен КТП-39 (Ковров) 1 шт	ЭN232702_42	5,50	0,00	5,50	5,50	0,03	нд	0,03	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	5,47	-5,47	0,55%	
1.2.2.1	Строительство КЛ-6 кВ ПС "Северная" (фид. 6176)-ТП-130 (Ковров) 1 км	ЭN232704_12	4,26	0,00	4,26	4,26	0,01	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	4,26	-4,26	0,18%	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен КТП-51 (Ковров) 1 шт	ЭN232702_43	5,50	0,00	5,50	5,50	0,03	нд	0,03	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	5,47	-5,47	0,55%	
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Камешково)	ЭN232707_05	3,89	0,60	3,28	3,37	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	3,28	-3,37	0,00%	
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ ТП-1А-ТП-36 (Камешково) 0,4 км	ЭN232704_13	2,23	0,00	2,23	2,23	0,03	нд	0,03	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	2,20	-2,20	1,46%	
1.2.2.2	Реконструкция сетей (Радужный) 4 км	ЭN232715	27,98	6,40	21,58	6,89	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	21,58	-6,89	0,00%	
1.2.2.1	Строительство ВЛ 10-0,4 кВ г. Вязники и Вязниковский район 12 км	ЭN232705_14	39,69	0,00	39,69	9,69	1,08	нд	1,08	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	38,60	-8,60	11,17%	
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир, Суздаль, Судогда, Собинка, Юрьев-Польский, Петушки, Гусь-Хрустальный, Киржач, Ковров, Камешково, Кольчугино, Радужный, Гороховец, Вязники) 22 км	ЭN232704_28	107,26	24,11	83,15	29,02	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	83,15	-29,02	0,00%	
1.6	Приобретение автоподъемника 12 шт	ЭN232711_05	158,81	111,39	147,43	66,50	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	147,43	-66,50	0,00%	

1.6	Приобретение бортового автомобиля 3 шт	ЭN232711_12	7,73	4,75	2,98	2,90	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	2,98	-2,90	0,00%	
1.6	Приобретение грузопассажирского фургона (7мест) 18 шт	ЭN232711_04	46,31	15,83	30,48	17,35	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	30,48	-17,35	0,00%	
1.6	Приобретение передвижного ДГУ 2 шт	ЭN232711_11	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	8,00	-8,00	0,00%	
1.6	Приобретение передвижных Электролабораторий 3 шт	ЭN232711_09	79,25	24,00	55,25	27,00	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	55,25	-27,00	0,00%	
1.6	Приобретение ОС свыше 100 т.р. (производственного назначения)	ЭN232712	34,24	12,23	22,01	7,18	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	22,01	-7,18	0,00%	
1.6	Реконструкция производственных баз	ЭN232714	24,75	8,36	16,39	5,20	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	16,39	-5,20	0,00%	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			1 265,67	361,71	903,97	561,00	9,59	0,00	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,37	-551,41	1,71%	