

к пр  
от

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за 3 квартал 2022 года

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ОРЭС-Владимирская область"  
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2022 год

Постановление ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 29.10.2021

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с №16)  
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

| Номер<br>группы<br>инвести-<br>ционных<br>проектов | Наименование инвестиционного<br>проекта (группы инвестиционных<br>проектов)              | Идентификатор<br>инвестиционного<br>проекта | Оценка полной<br>стоимости<br>инвестиционного<br>проекта в<br>прогнозных ценах<br>соответствующих<br>лет, млн. рублей<br>(с НДС) | Фактический<br>объем<br>финансирования<br>капитальных<br>вложений на<br>01.01.2022,<br>млн. рублей<br>(с НДС) | Остаток<br>финансирования<br>капитальных<br>вложений на<br>01.01.2022 в<br>прогнозных ценах<br>соответствующих<br>лет, млн. рублей<br>(с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (с НДС) |       |           |       |            |       |             |       |            |      | Остаток<br>финансирования<br>капитальных<br>вложений на<br>конец отчетного<br>периода в<br>прогнозных ценах<br>соответствующих<br>лет, млн. рублей<br>(с НДС) | Отклонение от плана<br>финансирования по<br>итогам отчетного<br>периода |         |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                    |                                                                                          |                                             |                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                                               | Всего                                                              |       | I квартал |       | II квартал |       | III квартал |       | IV квартал |      |                                                                                                                                                               | млн. рублей<br>(с НДС)                                                  | %       |
|                                                    |                                                                                          |                                             |                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                                               | План                                                               | Факт  | План      | Факт  | План       | Факт  | План        | Факт  | План       | Факт |                                                                                                                                                               |                                                                         |         |
| 1                                                  | 2                                                                                        | 3                                           | 4                                                                                                                                | 5                                                                                                             | 6                                                                                                                                             | 7                                                                  | 8     | 9         | 10    | 11         | 12    | 13          | 14    | 15         | 16   | 17                                                                                                                                                            | 18                                                                      | 19      |
| 1.1.1.2                                            | Льготное техприсоединение                                                                | ЭI182213_1                                  | 134,11                                                                                                                           | 82,52                                                                                                         | 51,59                                                                                                                                         | 43,47                                                              | 43,47 | нд        | 13,80 | нд         | 29,67 | нд          | 0,00  | нд         | 0,00 | 8,12                                                                                                                                                          | 0,00                                                                    | 100,00% |
| 1.2.1.2                                            | Реконструкция РП-6 ул.Труда,<br>д.21а, г. Владимир1 шт                                   | ЭI182201_13                                 | 21,62                                                                                                                            | 0,00                                                                                                          | 21,62                                                                                                                                         | 21,62                                                              | 16,83 | нд        | 0,00  | нд         | 0,03  | нд          | 16,80 | нд         | 0,00 | 4,79                                                                                                                                                          | -4,79                                                                   | 77,84%  |
| 1.2.1.2                                            | Реконструкция ТП-604 мкр-н<br>Юрьевоц, ул.Михалькова, 1г,<br>г.Владимир, г.Владимир,1 шт | ЭI182201_18                                 | 15,17                                                                                                                            | 0,00                                                                                                          | 15,17                                                                                                                                         | 15,17                                                              | 22,05 | нд        | 0,01  | нд         | 0,03  | нд          | 22,01 | нд         | 0,00 | -6,88                                                                                                                                                         | 6,88                                                                    | 145,34% |
| 1.2.1.2                                            | Реконструкция ТП-497 в районе ул.<br>850-летия, д. 7а, г.Владимир,1 шт                   | ЭI182201_20                                 | 10,62                                                                                                                            | 0,00                                                                                                          | 10,62                                                                                                                                         | 10,62                                                              | 11,87 | нд        | 0,01  | нд         | 0,34  | нд          | 11,53 | нд         | 0,00 | -1,25                                                                                                                                                         | 1,25                                                                    | 111,81% |
| 1.2.1.2                                            | Строительство новой КТП в районе<br>просп. Ленина, д. 1, г.Владимир,1<br>шт              | ЭI182201_21                                 | 15,17                                                                                                                            | 0,00                                                                                                          | 15,17                                                                                                                                         | 15,17                                                              | 14,86 | нд        | 0,04  | нд         | 0,35  | нд          | 14,47 | нд         | 0,00 | 0,31                                                                                                                                                          | -0,31                                                                   | 97,95%  |
| 1.2.1.2                                            | Реконструкция ТП-500 в районе ул.<br>Горького, д. 54а, г.Владимир,1 шт                   | ЭI182201_22                                 | 11,38                                                                                                                            | 0,00                                                                                                          | 11,38                                                                                                                                         | 11,38                                                              | 11,24 | нд        | 0,01  | нд         | 0,24  | нд          | 10,99 | нд         | 0,00 | 0,13                                                                                                                                                          | -0,13                                                                   | 98,82%  |
| 1.2.1.2                                            | Реконструкция ТП-80 в районе ул.<br>Октябрьский проспект,<br>г.Владимир,1 шт             | ЭI182201_23                                 | 6,07                                                                                                                             | 0,00                                                                                                          | 6,07                                                                                                                                          | 6,07                                                               | 13,16 | нд        | 0,01  | нд         | 0,32  | нд          | 12,83 | нд         | 0,00 | -7,09                                                                                                                                                         | 7,09                                                                    | 216,79% |
| 1.2.1.2                                            | Строительство КТП-11 ул. Лесная,<br>5б (оборудование и стр.часть),<br>г.Петушки,1 шт     | ЭI182201_34                                 | 6,07                                                                                                                             | 0,00                                                                                                          | 6,07                                                                                                                                          | 6,07                                                               | 9,50  | нд        | 0,04  | нд         | 0,20  | нд          | 9,26  | нд         | 0,00 | -3,43                                                                                                                                                         | 3,43                                                                    | 156,53% |
| 1.2.1.2                                            | Реконструкция ПС 110/6 "Рпень",<br>г.Владимир 1 шт.                                      | ЭL182201_64                                 | 32,99                                                                                                                            | 0,00                                                                                                          | 32,99                                                                                                                                         | 32,99                                                              | 54,44 | нд        | 0,01  | нд         | 3,63  | нд          | 50,80 | нд         | 0,00 | -21,45                                                                                                                                                        | 21,45                                                                   | 165,02% |
| 1.2.1.2                                            | Строительство КТП и сетей ул.<br>Томаровича, г. Киржач 1 шт.                             | ЭL182201_65                                 | 2,80                                                                                                                             | 0,00                                                                                                          | 2,80                                                                                                                                          | 2,80                                                               | 3,54  | нд        | 0,03  | нд         | 0,30  | нд          | 3,21  | нд         | 0,00 | -0,74                                                                                                                                                         | 0,74                                                                    | 126,49% |
| 1.2.1.2                                            | Строительство КТП и сетей на ул.<br>Строителей, г. Ковров 1 шт.                          | ЭL182201_66                                 | 11,22                                                                                                                            | 0,00                                                                                                          | 11,22                                                                                                                                         | 11,22                                                              | 19,06 | нд        | 0,02  | нд         | 0,50  | нд          | 18,55 | нд         | 0,00 | -7,85                                                                                                                                                         | 7,85                                                                    | 169,95% |
| 1.2.1.2                                            | Реконструкция сетей ТП-125, п.<br>Гусевский 1 шт.                                        | ЭL182201_67                                 | 2,01                                                                                                                             | 0,00                                                                                                          | 2,01                                                                                                                                          | 2,01                                                               | 0,10  | нд        | 0,10  | нд         | 0,00  | нд          | 0,00  | нд         | 0,00 | 1,92                                                                                                                                                          | -1,92                                                                   | 4,85%   |

|                                                 |                                                                                                              |             |        |        |        |        |        |      |       |      |       |      |        |      |      |       |        |         |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|-------|------|-------|------|--------|------|------|-------|--------|---------|
| 1.2.2.1                                         | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-329 - д. 191-в по ул. Добросельская, г.Владимир, 0,205 км                         | ЭП182202_13 | 1,52   | 0,00   | 1,52   | 1,52   | 0,16   | нд   | 0,01  | нд   | 0,14  | нд   | 0,00   | нд   | 0,00 | 1,36  | -1,36  | 10,37%  |
| 1.2.2.1                                         | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-243 - д.д. 133-а, 137 по ул. Лакина, г.Владимир, 0,15 км                          | ЭП182202_14 | 1,06   | 0,00   | 1,06   | 1,06   | 0,17   | нд   | 0,01  | нд   | 0,15  | нд   | 0,00   | нд   | 0,00 | 0,90  | -0,90  | 15,60%  |
| 1.2.2.1                                         | Строительство новых КЛ-0,4,6,10 кВ , г.Владимир, 4 км                                                        | ЭП182202_15 | 30,68  | 10,13  | 20,54  | 19,62  | 2,49   | нд   | 0,15  | нд   | 1,56  | нд   | 0,78   | нд   | 0,00 | 18,05 | -17,13 | 12,70%  |
| 1.2.2.1                                         | Строительство КЛ 6 кВ ПС Тракторная - РП 8 ул.Горького, 79а, г.Владимир, 0,93 км                             | ЭП182203_5  | 15,17  | 0,00   | 15,17  | 15,17  | 17,99  | нд   | 0,01  | нд   | 0,57  | нд   | 17,42  | нд   | 0,00 | -2,82 | 2,82   | 118,58% |
| 1.2.2.1                                         | Строительство КЛ 10 кВ ПС Ладога - РП 20 ул. Зеленая, 25а, г.Владимир, 0,5 км                                | ЭП182203_6  | 6,83   | 0,00   | 6,83   | 6,83   | 0,31   | нд   | 0,01  | нд   | 0,30  | нд   | 0,00   | нд   | 0,00 | 6,52  | -6,52  | 4,55%   |
| 1.2.2.1                                         | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-4 до ТП-16, г.Суздаль, 0,45 км                                                  | ЭП182203_11 | 5,27   | 0,00   | 5,27   | 5,27   | 0,21   | нд   | 0,21  | нд   | 0,00  | нд   | 0,00   | нд   | 0,00 | 5,06  | -5,06  | 3,93%   |
| 1.2.2.1                                         | Строительство участка КЛ-10кВ от ПС "Юрьев-Польская" до ТП-28г.Юрьев-Польский, 2 км                          | ЭП182203_20 | 10,86  | 0,00   | 10,86  | 10,86  | 14,41  | нд   | 0,01  | нд   | 0,85  | нд   | 13,55  | нд   | 0,00 | -3,55 | 3,55   | 132,70% |
| 1.2.2.1                                         | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-118 до ТП-60, 0,80 км                                                           | ЭП182203_23 | 5,37   | 0,00   | 5,37   | 5,37   | 4,21   | нд   | 0,01  | нд   | 0,19  | нд   | 4,01   | нд   | 0,00 | 1,16  | -1,16  | 78,32%  |
| 1.2.2.2                                         | Строительство КЛ-10кВ от ТП-1 до ТП-6, г.Киржач, 0,5 км                                                      | ЭЛ182203_34 | 4,67   | 0,00   | 4,67   | 4,67   | 3,72   | нд   | 0,01  | нд   | 0,23  | нд   | 3,49   | нд   | 0,00 | 0,94  | -0,94  | 79,79%  |
| 1.2.2.2                                         | Строительство КЛ-10кВ от ТП-6 до ТП-37, г.Киржач, 0,5 км                                                     | ЭЛ182203_35 | 4,67   | 0,00   | 4,67   | 4,67   | 0,10   | нд   | 0,01  | нд   | 0,10  | нд   | 0,00   | нд   | 0,00 | 4,56  | -4,56  | 2,23%   |
| 1.2.3.5                                         | Цифровизация сетей, 372 шт                                                                                   | ЭП182214_1  | 93,55  | 65,71  | 27,84  | 24,47  | 26,72  | нд   | 12,04 | нд   | 12,31 | нд   | 2,38   | нд   | 0,00 | 1,12  | 2,25   | 109,19% |
| 1.4.1                                           | Строительство ЦРП с переводом нагрузок, г.Кольчугино 1 шт.                                                   | ЭЛ182206_22 | 26,61  | 0,00   | 26,61  | 26,61  | 0,85   | нд   | 0,03  | нд   | 0,00  | нд   | 0,83   | нд   | 0,00 | 25,76 | -25,76 | 3,21%   |
| 1.4.2                                           | Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом ядре, г.Владимир, 5 км                      | ЭП182207_1  | 25,38  | 20,66  | 4,73   | 4,55   | 2,51   | нд   | 2,51  | нд   | 0,00  | нд   | 0,00   | нд   | 0,00 | 2,21  | -2,04  | 55,20%  |
| 1.4.3                                           | Разработка проектно-сметной документации                                                                     | ЭП182208_5  | 8,04   | 4,36   | 3,68   | 2,05   | 0,18   | нд   | 0,01  | нд   | 0,16  | нд   | 0,00   | нд   | 0,00 | 3,50  | -1,87  | 8,71%   |
| 1.6                                             | Приобретение ОС свыше 40 т.р(производственного назначения)                                                   | ЭЛ182215_1  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 5,96   | 4,31   | нд   | 0,00  | нд   | 0,10  | нд   | 4,21   | нд   | 0,00 | -4,31 | -1,65  | 72,33%  |
| 1.6                                             | ГАЗ-27527 Соболев 4*4 (Грузопассажирский фургон (7мест)) 18 шт                                               | ЭП182212_1  | 18,65  | 14,67  | 3,98   | 4,60   | 3,19   | нд   | 0,00  | нд   | 1,24  | нд   | 1,95   | нд   | 0,00 | 0,80  | -1,41  | 69,30%  |
| 1.6                                             | Экскаватор-погрузчик 2 шт                                                                                    | ЭП182212_4  | 12,61  | 5,61   | 7,00   | 7,00   | 7,68   | нд   | 0,00  | нд   | 0,00  | нд   | 7,68   | нд   | 0,00 | -0,68 | 0,68   | 109,76% |
| 1.6                                             | Камаз 4х4 с КМУ, 1 шт                                                                                        | ЭЛ182212_15 | 10,36  | 0,00   | 10,36  | 10,36  | 11,60  | нд   | 0,00  | нд   | 11,60 | нд   | 0,00   | нд   | 0,00 | -1,24 | 1,24   | 111,92% |
|                                                 | ГАЗ Соболев, VIN:X96275270N0944466                                                                           |             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1,90   | нд   | 0,00  | нд   | 0,00  | нд   | 1,90   | нд   | 0,00 | -1,90 | 1,90   | #ДЕЛ/0! |
|                                                 | ГАЗ Соболев, VIN:X96275270P0951369                                                                           |             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1,90   | нд   | 0,00  | нд   | 0,00  | нд   | 1,90   | нд   | 0,00 | -1,90 | 1,90   | #ДЕЛ/0! |
| 1.2.3.1                                         | Монтаж автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии, 1036 шт.                                  | ЭН172201    | 32,25  | 28,37  | 3,89   | 5,70   | 0,00   | нд   | 0,00  | нд   | 0,00  | нд   | 0,00   | нд   | 0,00 | 3,89  | -5,70  | 0,00%   |
| 1.4                                             | Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-5 ул. Ленина, ул. Московская (четная+нечетная сторона) 2,19 км | ЭН172202_8  | 5,79   | 0,40   | 5,40   | 5,48   | 0,14   | нд   | 0,00  | нд   | 0,11  | нд   | 0,03   | нд   | 0,00 | 5,26  | -5,34  | 2,47%   |
| 1.4                                             | Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-20 ул. Московская 1,7 км                                       | ЭН172202_14 | 5,93   | 0,00   | 5,93   | 5,93   | 0,26   | нд   | 0,20  | нд   | 0,03  | нд   | 0,03   | нд   | 0,00 | 5,67  | -5,67  | 4,43%   |
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |                                                                                                              |             | 594,51 | 232,43 | 362,08 | 356,33 | 325,13 | 0,00 | 29,28 | 0,00 | 65,26 | 0,00 | 230,59 | 0,00 | 0,00 | 36,95 | -31,20 | 91,24%  |

Приложение № 10  
к указу Минэнерго России  
от 25 апреля 2018 г. № 320

[illegible]

