

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2025 годаОтчет о реализации инвестиционной программы АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2025 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжение ДЖКХ ВО от 31.10.2022 № 42-р (с последними изменениями от 16.09.2024 №94)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%	
								План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-269 ул.Островского, д.66 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_28	нд	8,07	0,00	нд	8,07	8,07	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	8,07	-8,07	0,00%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-268 ул.Крайнова, д.12 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_29	нд	8,07	0,00	нд	8,07	8,07	0,01	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	8,06	-8,06	0,09%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-221 ул.Завадского, д.9 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_30	нд	8,07	0,00	нд	8,07	8,07	0,01	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	8,06	-8,06	0,09%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-106 ул.Гражданская, д.24 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_31	нд	8,07	0,00	нд	8,07	8,07	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	8,07	-8,07	0,00%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-77 ул. 1-ая Пионерская, д.76а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_32	нд	8,07	0,00	нд	8,07	8,07	0,01	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	8,06	-8,06	0,09%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-175 ул.Модорова, д.6 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_33	нд	8,07	0,00	нд	8,07	8,07	0,34	нд	0,34	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	7,73	-7,73	4,23%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-117 ул.Чайковского, д.3 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_35	нд	8,07	0,00	нд	8,07	8,07	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	8,07	-8,07	0,00%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-12 ул. Батурина,14 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_85	нд	8,07	0,00	нд	8,07	8,07	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	8,07	-8,07	0,00%	
1.2.1.2	Реконструкция ПС "Рпень" (Владимир) 1 шт	ЭН232702_05	нд	72,50	11,59	нд	60,91	60,00	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	60,91	-60,00	0,00%	
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир) 22,95 км	ЭН232704_01	нд	130,27	74,11	нд	56,16	19,29	0,01	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	56,15	-19,28	0,04%	
1.4.2	Разработка ПСД (Владимир)	ЭН232709_02	нд	12,03	2,02	нд	10,01	4,08	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	10,01	-4,08	0,00%	
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Владимир)	ЭН232707_01	нд	31,60	9,15	нд	22,46	3,17	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	22,46	-3,17	0,00%	
1.4.1	Строительство КТП и сетей ул. Рябиновая (Суздаль) 1 шт	ЭН232708_10	нд	6,44	0,00	нд	6,44	6,44	0,26	нд	0,26	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	6,17	-6,17	4,05%	
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Суздаль)	ЭН232707_02	нд	32,67	16,88	нд	15,79	0,97	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	15,79	-0,97	0,00%	
1.2.1.2	ПС 35/10 кВ г. Лакинск (Собинка) 1 шт	ЭН232702_13	нд	118,33	97,96	нд	20,38	18,33	5,70	нд	5,70	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	14,68	-12,63	31,09%	
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Собинка) 4,5 км	ЭН232704_34	нд	20,46	0,00	нд	20,46	20,46	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	20,46	-20,46	0,00%	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-64 г. Лакинск (Собинка) 1 шт	ЭН232702_86	нд	6,44	0,00	нд	6,44	6,44	0,02	нд	0,02	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	6,41	-6,41	0,39%	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-15 (Собинка) 1 шт	ЭН232702_87	нд	6,44	0,00	нд	6,44	6,44	0,03	нд	0,03	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	6,40	-6,40	0,50%	
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10 кВ ТП-49-ТП-14 (Собинка) 1,1 км	ЭН232706_07	нд	2,42	0,00	нд	2,42	2,42	0,03	нд	0,03	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	2,39	-2,39	1,11%	
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10 кВ КТП-12-ТП-51 (Собинка) 0,8 км	ЭН232706_08	нд	1,76	0,00	нд	1,76	1,76	0,03	нд	0,03	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	1,73	-1,73	1,51%	

1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-28 г.Лакинск (Собинка) 1 шт	ЭН232702_36	нд	3,44	0,00	нд	3,44	3,44	0,03	нд	0,03	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	3,41	-3,41	0,93%	
1.2.1.2	Реконструкция РП-3 г.Лакинск (Собинка) 1 шт	ЭН232702_37	нд	23,10	0,00	нд	23,10	23,10	0,02	нд	0,02	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	23,07	-23,07	0,11%	
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ от ТП-24 до ТП-23, от ТП-24 до ТП-14 (Юрьев-Польский) 1,4 км	ЭН232709_28	нд	4,56	0,00	нд	4,56	4,56	0,01	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	4,56	-4,56	0,14%	
1.4.1	Строительство КТП ул.Кирова (Петушки) 1 шт	ЭН232708_11	нд	4,92	0,00	нд	4,92	4,92	0,02	нд	0,02	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	4,90	-4,90	0,51%	
1.4.3	Строительство ВЛЗ-10кВ от ЛР№16 до КТП ул.Кирова (Петушки) 0,7 км	ЭН232710_04	нд	1,54	0,00	нд	1,54	1,54	0,03	нд	0,03	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	1,51	-1,51	2,11%	
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ТП-49-ТП-101 (Гусь-Хрустальный) 1 км	ЭН232709_12	нд	4,43	0,00	нд	4,43	4,43	0,01	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	4,43	-4,43	0,14%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-101 (Гусь-Хрустальный) 1 шт	ЭН232702_38	нд	0,98	0,00	нд	0,98	0,98	0,01	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,98	-0,98	0,65%	
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ПС "Гусь" (ф.607) - ТП-80 (Гусь-Хрустальный) 1,6 км	ЭН232709_13	нд	6,59	0,00	нд	6,59	6,59	0,01	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	6,59	-6,59	0,10%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-80 (Гусь-Хрустальный) 1 шт	ЭН232702_39	нд	0,98	0,00	нд	0,98	0,98	0,01	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,98	-0,98	0,65%	
1.2.2.1	Строительство КЛ-10кВ ТП-5КО - ф. 1007 ПС "Октябрьская" (Киржач) 0,5 км	ЭН232704_10	нд	2,46	0,00	нд	2,46	2,46	0,01	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	2,46	-2,46	0,26%	
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ ф.1,2, 11,12 ТПС "Киржач" (Киржач) 2,6 км	ЭН232704_11	нд	16,06	0,00	нд	16,06	16,06	0,32	нд	0,32	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	15,75	-15,75	1,96%	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен КТП-35 (Ковров) 1 шт	ЭН232702_40	нд	4,58	0,00	нд	4,58	4,58	0,02	нд	0,02	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	4,56	-4,56	0,55%	
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ТП-235-ТП-20 (Ковров) 0,5 км	ЭН232709_14	нд	1,67	0,00	нд	1,67	1,67	0,03	нд	0,03	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	1,64	-1,64	1,57%	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен КТП-141 (Ковров) 1 шт	ЭН232702_41	нд	4,58	0,00	нд	4,58	4,58	0,02	нд	0,02	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	4,56	-4,56	0,55%	
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ТП-245-ТП-39 (Ковров) 2 км	ЭН232709_15	нд	6,05	0,00	нд	6,05	6,05	0,02	нд	0,02	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	6,03	-6,03	0,41%	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен КТП-39 (Ковров) 1 шт	ЭН232702_42	нд	4,58	0,00	нд	4,58	4,58	0,02	нд	0,02	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	4,56	-4,56	0,55%	
1.2.2.1	Строительство КЛ-6 кВ ПС "Северная" (фид. 6176)-ТП-130 (Ковров) 1 км	ЭН232704_12	нд	3,55	0,00	нд	3,55	3,55	0,01	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	3,55	-3,55	0,18%	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен КТП-51 (Ковров) 1 шт	ЭН232702_43	нд	4,58	0,00	нд	4,58	4,58	0,02	нд	0,02	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	4,56	-4,56	0,55%	
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Камешково)	ЭН232707_05	нд	3,24	0,50	нд	2,73	2,81	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	2,73	-2,81	0,00%	
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ ТП-1А-ТП-36 (Камешково) 0,4 км	ЭН232704_13	нд	1,86	0,00	нд	1,86	1,86	0,03	нд	0,03	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	1,83	-1,83	1,46%	
1.2.2.2	Реконструкция сетей (Радужный) 4 км	ЭН232715	нд	23,31	5,33	нд	17,98	5,74	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	17,98	-5,74	0,00%	
1.2.2.1	Строительство ВЛ 10-0,4 кВ г. Вязники и Вязниковский район 12 км	ЭН232705_14	нд	33,07	0,00	нд	33,07	8,07	0,90	нд	0,90	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	32,17	-7,17	11,17%	
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир, Суздаль, Судогда, Собинка, Юрьев-Польский, Петушки, Гусь-Хрустальный, Киржач, Ковров, Камешково, Кольчугино, Радужный, Гороховец, Вязники) 22 км	ЭН232704_28	нд	89,38	20,09	нд	69,30	24,18	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	69,30	-24,18	0,00%	
1.6	Приобретение автоподъемника 12 шт	ЭН232711_05	нд	132,34	9,49	нд	122,86	55,42	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	122,86	-55,42	0,00%	
1.6	Приобретение бортового автомобиля 3 шт	ЭН232711_12	нд	6,44	3,96	нд	2,48	2,42	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	2,48	-2,42	0,00%	
1.6	Приобретение грузопассажирского фургона (7мест) 18 шт	ЭН232711_04	нд	38,59	13,19	нд	25,40	14,46	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	25,40	-14,46	0,00%	
1.6	Приобретение передвижного ДГУ 2 шт	ЭН232711_11	нд	6,67	0,00	нд	6,67	6,67	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	6,67	-6,67	0,00%	
1.6	Приобретение передвижных Электrolабораторий 3 шт	ЭН232711_09	нд	66,04	20,00	нд	46,04	22,50	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	46,04	-22,50	0,00%	
1.6	Приобретение ОС свыше 100 т.р. (производственного назначения)	ЭН232712	нд	28,53	10,19	нд	18,34	5,98	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	18,34	-5,98	0,00%	
1.6	Реконструкция производственных баз	ЭН232714	нд	20,63	6,97	нд	13,66	4,33	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	13,66	-4,33	0,00%	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:				1 054,73	301,42	0,00	753,30	467,50	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,31	-459,51	1,71%	