

Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 3 квартал 2023 года

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2023 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжение ДЖКХ ВО от 31.10.2022 № 42-р
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Причины отклонений
			Всего 2023 год																				
			План					Факт					Общий объем финансирования, в том числе за счет:		федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)		иных источников финансирования		
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования											
млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.2.1.2	Реконструкция ТП-308, ул. Д.Левитана, д.34 (Владимир) 1 шт	ЭN232702_01	15,08	нд	нд	15,08	0	14,80	нд	нд	14,80	0	-0,28	-1,84	нд	нд	нд	нд	-0,28	-1,84	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-506, ул. Студенческая (Владимир) 1 шт	ЭN232702_02	8,96	нд	нд	8,96	0	12,30	нд	нд	12,30	0	3,34	37,32	нд	нд	нд	нд	3,34	37,32	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-199, ул. Алябьева (Владимир) 1 шт	ЭN232702_03	8,96	нд	нд	8,96	0	6,65	нд	нд	6,65	0	-2,31	-25,75	нд	нд	нд	нд	-2,31	-25,75	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-151, Октябрьский пр-т (Владимир) 1 шт	ЭN232702_04	8,96	нд	нд	8,96	0	7,47	нд	нд	7,47	0	-1,49	-16,62	нд	нд	нд	нд	-1,49	-16,62	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция ПС "Рпень" (Владимир) 1 шт	ЭN232702_05	11,58	нд	нд	11,58	0	13,34	нд	нд	13,34	0	1,77	15,27	нд	нд	нд	нд	1,77	15,27	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен КТП-34 (Петушки) 1 шт	ЭN232702_06	8,74	нд	нд	8,74	0	5,45	нд	нд	5,45	0	-3,28	-37,57	нд	нд	нд	нд	-3,28	-37,57	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-49 (Петушки) 1 шт	ЭN232702_07	3,28	нд	нд	3,28	0	5,72	нд	нд	5,72	0	2,45	74,69	нд	нд	нд	нд	2,45	74,69	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-8 п.Городищи (Петушки) 1 шт	ЭN232702_08	5,00	нд	нд	5,00	0	4,37	нд	нд	4,37	0	-0,63	-12,52	нд	нд	нд	нд	-0,63	-12,52	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-3 ул. Герцена, д.14а (Гусь-Хрустальный) 1 шт	ЭN232702_09	2,18	нд	нд	2,18	0	0,06	нд	нд	0,06	0	-2,12	-97,24	нд	нд	нд	нд	-2,12	-97,24	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Строительство КТП вместо ТП-5КО ул.Фрунзе (Киржач) 1 шт	ЭN232702_79	8,74	нд	нд	8,74	0	12,59	нд	нд	12,59	0	3,85	44,08	нд	нд	нд	нд	3,85	44,08	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-212 (Ковров) 1 шт	ЭN232702_10	13,00	нд	нд	13,00	0	11,39	нд	нд	11,39	0	-1,61	-12,40	нд	нд	нд	нд	-1,61	-12,40	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-160, ТП-142 (Ковров) 1 шт	ЭN232702_11	9,50	нд	нд	9,50	0	14,38	нд	нд	14,38	0	4,88	51,36	нд	нд	нд	нд	4,88	51,36	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция оборудования ЦРП-1 (Ковров)	ЭN232702_12	2,50	нд	нд	2,50	0	5,07	нд	нд	5,07	0	2,57	102,64	нд	нд	нд	нд	2,57	102,64	0	#ДЕЛ/0!	

1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ (Гусь-Хрустальный) 5,406 км	ЭН232703_01	4,09	нд	нд	4,09	0	4,28	нд	нд	4,28	0	0,18	4,45	нд	нд	нд	нд	0,18	4,45	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир) 22,95 км	ЭН232704_01	44,11	нд	нд	44,11	0	35,18	нд	нд	35,18	0	-8,93	-20,24	нд	нд	нд	нд	-8,93	-20,24	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Судогда, Собинка, Юрьев-Польский, Петушки, Гусь-Хрустальный, Киржач, Ковров, Камешково, Кольчугино) 10 км	ЭН232704_28	24,90	нд	нд	24,90	0	22,13	нд	нд	22,13	0	-2,77	-11,14	нд	нд	нд	нд	-2,77	-11,14	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.2.1	Строительство КЛ-6 кВ ТП-57-ТП-67 (Гусь-Хрустальный) 0,6 км	ЭН232704_02	2,44	нд	нд	2,44	0	1,52	нд	нд	1,52	0	-0,92	-37,74	нд	нд	нд	нд	-0,92	-37,74	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.2.1	Разработка ПСД "Строительство КЛ-10 кВ ф.1,2,3,10,11,12 ТПС Киржач" (Киржач)	ЭН232704_03	1,50	нд	нд	1,50	0	0,01	нд	нд	0,01	0	-1,49	-99,57	нд	нд	нд	нд	-1,49	-99,57	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.2.1	Реконструкция КЛ-6 кВ с РП-2 ул. Талантова на ТП-156 (Ковров) 1 км	ЭН232704_04	4,02	нд	нд	4,02	0	1,79	нд	нд	1,79	0	-2,23	-55,45	нд	нд	нд	нд	-2,23	-55,45	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ ПС "КаМЗ"-ТП-21 (Камешково) 0,8 км	ЭН232704_05	3,26	нд	нд	3,26	0	2,71	нд	нд	2,71	0	-0,54	-16,69	нд	нд	нд	нд	-0,54	-16,69	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.2.1	Строительство электрических сетей 0,4кВ от РП-2 ул. Московская, пер. Гагарина (Гороховец) 1,1 км	ЭН232705_01	1,63	нд	нд	1,63	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-1,63	-100,00	нд	нд	нд	нд	-1,63	-100,00	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.2.1	Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-11 ул. Никольская (Гороховец) 1,3 км	ЭН232705_02	1,93	нд	нд	1,93	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-1,93	-100,00	нд	нд	нд	нд	-1,93	-100,00	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10кВ ЦРП ООО ТК "ГОФ"- ТП-8 ф."Поселок-2" (Петушки) 0,5 км	ЭН232706_01	1,27	нд	нд	1,27	0	3,74	нд	нд	3,74	0	2,47	194,68	нд	нд	нд	нд	2,47	194,68	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-6 кВ ПС "Стекловолокно" - РП-4 (ф.614, ф.638) (Гусь-Хрустальный) 0,48 км	ЭН232706_02	2,34	нд	нд	2,34	0	0,38	нд	нд	0,38	0	-1,96	-83,59	нд	нд	нд	нд	-1,96	-83,59	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-6 кВ от РП-4 (ф. 602, ф. 605, ф.606) п.Гусевский (Гусь-Хрустальный) 7,1 км	ЭН232706_03	4,88	нд	нд	4,88	0	9,33	нд	нд	9,33	0	4,45	91,06	нд	нд	нд	нд	4,45	91,06	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС "ОСВАР" до ТП Очистные сооружения (Вязники) 3,13 км	ЭН232706_04	7,80	нд	нд	7,80	0	0,67	нд	нд	0,67	0	-7,13	-91,41	нд	нд	нд	нд	-7,13	-91,41	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Владимир)	ЭН232707_01	12,99	нд	нд	12,99	0	6,24	нд	нд	6,24	0	-6,76	-52,00	нд	нд	нд	нд	-6,76	-52,00	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Судогда)	ЭН232707_02	14,87	нд	нд	14,87	0	17,57	нд	нд	17,57	0	2,70	18,18	нд	нд	нд	нд	2,70	18,18	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Петушки)	ЭН232707_03	6,00	нд	нд	6,00	0	1,10	нд	нд	1,10	0	-4,90	-81,65	нд	нд	нд	нд	-4,90	-81,65	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.3.5	Установка телемеханики ЦРП-1 (Ковров)	ЭН232707_04	3,00	нд	нд	3,00	0	0,19	нд	нд	0,19	0	-2,81	-93,53	нд	нд	нд	нд	-2,81	-93,53	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Камешково)	ЭН232707_05	3,07	нд	нд	3,07	0	0,53	нд	нд	0,53	0	-2,54	-82,70	нд	нд	нд	нд	-2,54	-82,70	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.1	Строительство РП ул. Рабочий проспект (Собинка) 1 шт	ЭН232708_01	17,47	нд	нд	17,47	0	27,36	нд	нд	27,36	0	9,89	56,58	нд	нд	нд	нд	9,89	56,58	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.1	Строительство КТП д.Крутояк (Собинка) 1 шт	ЭН232708_02	3,82	нд	нд	3,82	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-3,82	-100,00	нд	нд	нд	нд	-3,82	-100,00	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.1	Строительство КТП мкр. Сокольники (Собинка) 1 шт	ЭН232708_03	3,82	нд	нд	3,82	0	6,39	нд	нд	6,39	0	2,56	67,09	нд	нд	нд	нд	2,56	67,09	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.2	Строительство КЛ ПС "ВЭМЗ"-РП-24 (Владимир) 2,5 км	ЭН232709_01	9,40	нд	нд	9,40	0	0,79	нд	нд	0,79	0	-8,61	-91,58	нд	нд	нд	нд	-8,61	-91,58	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.2	Разработка ПСД (Владимир)	ЭН232709_02	5,20	нд	нд	5,20	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-5,20	-100,00	нд	нд	нд	нд	-5,20	-100,00	0	#ДЕЛ/0!	

1.4.2	Строительство КЛ-10кВ от оп.№5 ф.7 до КТП-34 (Петушки) 0,25 км	ЭN232709_03	1,91	нд	нд	1,91	0	1,10	нд	нд	1,10	0	-0,81	-42,61	нд	нд	нд	нд	-0,81	-42,61	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ КТП-34-ТП-49 (Петушки) 0,86 км	ЭN232709_04	4,63	нд	нд	4,63	0	3,79	нд	нд	3,79	0	-0,84	-18,24	нд	нд	нд	нд	-0,84	-18,24	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ТП-69-ТП-211 (Ковров) 0,5 км	ЭN232709_05	2,00	нд	нд	2,00	0	2,50	нд	нд	2,50	0	0,50	24,92	нд	нд	нд	нд	0,50	24,92	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ ТП-13-ТП-49 (Камешково) 0,45 км	ЭN232709_06	2,30	нд	нд	2,30	0	1,51	нд	нд	1,51	0	-0,79	-34,19	нд	нд	нд	нд	-0,79	-34,19	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ ТП-7-ТП-36 (Камешково) 0,5 км	ЭN232709_07	2,50	нд	нд	2,50	0	1,14	нд	нд	1,14	0	-1,36	-54,49	нд	нд	нд	нд	-1,36	-54,49	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.3	Строительство ВЛЗ-10 кВ до КТП мкр. Сокольники (Собинка) 1 км	ЭN232710_01	2,19	нд	нд	2,19	0	5,40	нд	нд	5,40	0	3,21	146,21	нд	нд	нд	нд	3,21	146,21	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.3	Разработка ПСД "Электроснабжение СНТ "Мебельщик"" (Киржач)	ЭN232710_02	0,80	нд	нд	0,80	0	0,01	нд	нд	0,01	0	-0,79	-99,19	нд	нд	нд	нд	-0,79	-99,19	0	#ДЕЛ/0!	
	Реконструкция ТП-6 (Камешково)		0,00	нд	нд	0,00	0	0,55	нд	нд	0,55	0	0,55	#ДЕЛ/0!	нд	нд	нд	нд	0,55	#ДЕЛ/0!	0	#ДЕЛ/0!	
	Строительство КТП д. Большевысокого (Вязники)		0,00	нд	нд	0,00	0	2,04	нд	нд	2,04	0	2,04	#ДЕЛ/0!	нд	нд	нд	нд	2,04	#ДЕЛ/0!	0	#ДЕЛ/0!	
	Строительство КТП, ул. Новая, д. Серково (Вязники)		0,00	нд	нд	0,00	0	1,78	нд	нд	1,78	0	1,78	#ДЕЛ/0!	нд	нд	нд	нд	1,78	#ДЕЛ/0!	0	#ДЕЛ/0!	
	Строительство КТП, ул. Рабочая, д. Серково (Вязники)		0,00	нд	нд	0,00	0	1,24	нд	нд	1,24	0	1,24	#ДЕЛ/0!	нд	нд	нд	нд	1,24	#ДЕЛ/0!	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2.1	Модернизация трансформатрной подстанции ТП 110/10 Радуга в части замены выкатных тележек К-12 с масляными выключателями на выкатные тележки с вакуумными выключателями (24 шт.)	J_RADUGA_1	6,12	нд	нд	6,12	0	3,09	нд	нд	3,09	0	-3,03	-49,47	нд	нд	нд	нд	-3,03	-49,47	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2.3	Модернизация ТП В-8 в части замены автоматических выключателей АВМ20СВ на АВ2М20СВ (3 шт)	J_RADUGA_6	1,57	нд	нд	1,57	0	0,95	нд	нд	0,95	0	-0,62	-39,30	нд	нд	нд	нд	-0,62	-39,30	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.1	Прокладка кабельной линии 10 кВ от ТП 15-11 до ТП 15-10 (270м)	J_RADUGA_7	0,77	нд	нд	0,77	0	0,14	нд	нд	0,14	0	-0,63	-81,62	нд	нд	нд	нд	-0,63	-81,62	0	#ДЕЛ/0!	
1.6	Приобретение самосвала 2 шт	ЭN232711_01	6,10	нд	нд	6,10	0	5,30	нд	нд	5,30	0	-0,80	-13,07	нд	нд	нд	нд	-0,80	-13,07	0	#ДЕЛ/0!	
1.6	Приобретение вилочного погрузчика 1 шт	ЭN232711_02	3,60	нд	нд	3,60	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-3,60	-100,00	нд	нд	нд	нд	-3,60	-100,00	0	#ДЕЛ/0!	
1.6	Приобретение экскаватор-погрузчика 1 шт	ЭN232711_03	8,20	нд	нд	8,20	0	9,72	нд	нд	9,72	0	1,52	18,57	нд	нд	нд	нд	1,52	18,57	0	#ДЕЛ/0!	
1.6	Приобретение грузопассажирского фургона (7мест) 8 шт	ЭN232711_04	2,10	нд	нд	2,10	0	6,22	нд	нд	6,22	0	4,12	195,96	нд	нд	нд	нд	4,12	195,96	0	#ДЕЛ/0!	
1.6	Приобретение автомобиля УАЗ-390995 1 шт	ЭN232711_08	1,60	нд	нд	1,60	0	1,55	нд	нд	1,55	0	-0,05	-3,13	нд	нд	нд	нд	-0,05	-3,13	0	#ДЕЛ/0!	
1.6	Приобретение передвижных Электролабораторий 4 шт	ЭN232711_09	24,00	нд	нд	24,00	0	24,00	нд	нд	24,00	0	0,00	0,01	нд	нд	нд	нд	0,00	0,01	0	#ДЕЛ/0!	
1.6	Приобретение ОС свыше 40 т.р. (производственного назначения)	ЭN232712	6,77	нд	нд	6,77	0	4,83	нд	нд	4,83	0	-1,94	-28,71	нд	нд	нд	нд	-1,94	-28,71	0	#ДЕЛ/0!	
1.6	Реконструкция производственных баз	ЭN232714	4,90	нд	нд	4,90	0	3,85	нд	нд	3,85	0	-1,05	-21,46	нд	нд	нд	нд	-1,05	-21,46	0	#ДЕЛ/0!	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			372,33	0,00	0,00	372,33	0,00	336,20	0,00	0,00	336,20	0,00	-36,14	-9,71	0	0	0	0	-36,137	-9,71	0	#ДЕЛ/0!	