

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капиталных вложений, млн. рублей (с НДС)						Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода												Причины отклонений						
			Всего 2025 год						План						Факт												
			Федерального бюджета	Бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	Средств, полученных от оказания услуг, результатов товаров по регулируемым ценам (тарифам)	Иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	Федерального бюджета	Бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	Средств, полученных от оказания услуг, результатов товаров по регулируемым ценам (тарифам)	Иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	Федерального бюджета	Бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	Средств, полученных от оказания услуг, результатов товаров по регулируемым ценам (тарифам)	Иных источников финансирования	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%		млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%		
1.4.3	Строительство ВЛЭ-10 кВ ТП-49-ТП-14 (Собинка) 1,1 км	ЭН232706_07	5,49	0	5,49	0	5,49	0	5,59	0	5,59	0	5,59	0	0,09	101,66%	0	0,09	101,66%	0	0,09	101,66%	0	0	0	#ДЕЛО/0	
1.4.3	Строительство ВЛЭ-10 кВ КТП-12-ТП-51 (Собинка) 0,8 км	ЭН232706_08	4,47	0	4,47	0	4,47	0	4,49	0	4,49	0	4,49	0	0,02	100,51%	0	0,02	100,51%	0	0,02	100,51%	0	0	0	#ДЕЛО/0	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-28 г.Лайск (Собинка) 1 шт	ЭН232702_36	0,36	0	0,36	0	0,36	0	0,37	0	0,37	0	0,37	0	0,01	101,78%	0	0,01	101,78%	0	0,01	101,78%	0	0	0	#ДЕЛО/0	
1.2.1.2	Строительство нового РП взамен РП-3 г.Лайск (Собинка) 1 шт	ЭН232702_37	46,75	0	46,75	0	46,75	0	44,66	0	44,66	0	44,66	0	-2,09	95,53%	0	-2,09	95,53%	0	-2,09	95,53%	0	0	0	#ДЕЛО/0	
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ от ТП-24 до ТП-23, от ТП-24 до ТП-14 (Юрья-Польский) 1,4 км	ЭН232709_28	0,58	0	0,58	0	0,58	0	0,56	0	0,56	0	0,56	0	-0,02	96,83%	0	-0,02	96,83%	0	-0,02	96,83%	0	0	0	#ДЕЛО/0	
1.4.1	Строительство КТП ул.Кирова (Пешурин) 1 шт	ЭН232708_11	0,30	0	0,30	0	0,30	0	0,12	0	0,12	0	0,12	0	-0,18	40,12%	0	-0,18	40,12%	0	-0,18	40,12%	0	0	0	#ДЕЛО/0	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.3	Строительство ВЛЭ-10кВ от ДРЭ16 до КТП ул.Кирова (Пешурин) 0,7 км	ЭН232710_04	5,60	0	5,60	0	5,60	0	6,13	0	6,13	0	6,13	0	0,53	109,41%	0	0,53	109,41%	0	0,53	109,41%	0	0	0	#ДЕЛО/0	
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ТП-49-ТП-101 (Усть-Хрустальный) 1 км	ЭН232709_12	0,50	0	0,50	0	0,50	0	0,02	0	0,02	0	0,02	0	-0,48	4,46%	0	-0,48	4,46%	0	-0,48	4,46%	0	0	0	#ДЕЛО/0	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2	Реконструкция ТП-101 (Усть-Хрустальный) 1 шт	ЭН232702_38	0,49	0	0,49	0	0,49	0	0,48	0	0,48	0	0,48	0	-0,01	98,87%	0	-0,01	98,87%	0	-0,01	98,87%	0	0	0	#ДЕЛО/0	
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ПС "Усть-Хрустальный" 1,6 км	ЭН232709_13	0,71	0	0,71	0	0,71	0	0,68	0	0,68	0	0,68	0	-0,03	95,88%	0	-0,03	95,88%	0	-0,03	95,88%	0	0	0	#ДЕЛО/0	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-80 (Усть-Хрустальный) 1 шт	ЭН232702_39	1,44	0	1,44	0	1,44	0	1,44	0	1,44	0	1,44	0	0,00	100,14%	0	0,00	100,14%	0	0,00	100,14%	0	0	0	#ДЕЛО/0	
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ ТП-5КО - ф.1.2.31.0,11,12 ТПС Киржач (Киржач) 3 км	ЭН232704_10	0,38	0	0,38	0	0,38	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0	-0,15	61,04%	0	-0,15	61,04%	0	-0,15	61,04%	0	0	0	#ДЕЛО/0	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ ф.1.2.31.0,11,12 ТПС Киржач (Киржач) 3 км	ЭН232704_06	26,67	0	26,67	0	26,67	0	36,44	0	36,44	0	36,44	0	9,77	136,64%	0	9,77	136,64%	0	9,77	136,64%	0	0	0	#ДЕЛО/0	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2	Строительство КТП в районе с/д.Першурова (Ковров) 1 шт	ЭН232702_40	7,81	0	7,81	0	7,81	0	8,13	0	8,13	0	8,13	0	0,33	104,20%	0	0,33	104,20%	0	0,33	104,20%	0	0	0	#ДЕЛО/0	
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ТП-235-ТП-20 (Ковров) 0,5 км	ЭН232709_14	3,03	0	3,03	0	3,03	0	3,25	0	3,25	0	3,25	0	0,22	107,12%	0	0,22	107,12%	0	0,22	107,12%	0	0	0	#ДЕЛО/0	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен КТП-141 (Ковров) 1 шт	ЭН232702_41	9,30	0	9,30	0	9,30	0	10,07	0	10,07	0	10,07	0	0,77	108,28%	0	0,77	108,28%	0	0,77	108,28%	0	0	0	#ДЕЛО/0	
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ТП-245-ТП-59 (Ковров) 1 км	ЭН232709_15	5,86	0	5,86	0	5,86	0	6,52	0	6,52	0	6,52	0	0,67	111,36%	0	0,67	111,36%	0	0,67	111,36%	0	0	0	#ДЕЛО/0	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2	Строительство КТП взамен КТП-39 (Ковров) 1 шт	ЭН232702_42	7,24	0	7,24	0	7,24	0	7,42	0	7,42	0	7,42	0	0,19	102,58%	0	0,19	102,58%	0	0,19	102,58%	0	0	0	#ДЕЛО/0	
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ПС "Северная" (фид. 6176)-ТП-130 (Ковров) 1 км	ЭН232704_12	0,56	0	0,56	0	0,56	0	0,47	0	0,47	0	0,47	0	-0,09	83,45%	0	-0,09	83,45%	0	-0,09	83,45%	0	0	0	#ДЕЛО/0	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2	Строительство КТП взамен КТП-51 (Ковров) 1 шт	ЭН232702_43	8,91	0	8,91	0	8,91	0	7,31	0	7,31	0	7,31	0	-1,60	82,06%	0	-1,60	82,06%	0	-1,60	82,06%	0	0	0	#ДЕЛО/0	Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации

