

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за 3 квартал 2025 года

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ОРЭС-Владимирская область" в полном исполнении субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2025 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением ДЖКХС ВО от 31.10.2022 № 42-р (с последними изменениями от 21.10.2025 №139)

Реализация решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полноты освоения в соответствии с пролонгацией сроков соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 в млн. рублей (без НДС)	Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС)						Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений					
						Всего	I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в аналогичном уровне цен в предыдущих лет		в текущем отчетном периоде	млн. рублей (без НДС)	%		
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт						План	Факт
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.2.1.2	Реконструкция ТП-269 ул. Остроговского, д.646 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_28	ид	0,32	ид	0,32	0,32	13,46	ид	0,00	ид	0,50	ид	12,96	ид	0,00	ид	-13,15	13,15	4251,05%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-268 ул. Крайняя, д.12а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_29	ид	14,17	ид	14,17	14,17	13,46	ид	0,01	ид	0,38	ид	13,07	ид	0,00	ид	0,71	-0,71	94,97%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-221 ул. Заваского, д.76 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_30	ид	11,76	ид	11,76	11,76	11,49	ид	0,01	ид	0,35	ид	11,14	ид	0,00	ид	0,27	-0,27	97,70%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-106 ул. Радзвильская, д.22а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_31	ид	6,62	ид	6,62	6,62	6,34	ид	0,00	ид	0,03	ид	6,32	ид	0,00	ид	0,28	-0,28	95,79%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-77 ул. Фединна, д. 136 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_32	ид	8,32	ид	8,32	8,32	6,94	ид	0,01	ид	0,28	ид	6,66	ид	0,00	ид	1,38	-1,38	83,43%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-175 ул. Молотовы, д.46 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_33	ид	9,81	ид	9,81	9,81	10,27	ид	0,34	ид	0,03	ид	9,90	ид	0,00	ид	-0,46	0,46	104,66%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-117 ул. Новоярская, д.6 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_35	ид	13,00	ид	13,00	13,00	12,91	ид	0,00	ид	0,03	ид	12,89	ид	0,00	ид	0,09	-0,09	99,30%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-12 ул. Михайловская, д.86 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_49	ид	13,33	ид	13,33	0,29	0,32	ид	0,00	ид	0,32	ид	0,00	ид	0,00	ид	13,01	0,03	109,85%	
1.2.1.2	Реконструкция ПС "Рысь" (Владимир) 1 шт	ЭН232702_05	ид	82,09	ид	70,50	69,59	66,53	ид	0,00	ид	0,68	ид	65,85	ид	0,00	ид	3,98	-3,07	95,59%	
1.4.2	Строительство КД-0-46/10 кВ (Владимир) 24,82 км	ЭН232704_01	ид	131,78	ид	57,66	25,14	30,61	ид	0,01	ид	3,91	ид	26,69	ид	0,00	ид	27,06	5,47	121,74%	
1.4.2	Работы ПСД (Владимир)	ЭН232709_02	ид	9,16	ид	7,14	1,21	0,35	ид	0,00	ид	0,00	ид	0,35	ид	0,00	ид	6,80	-0,87	28,51%	
1.4.1	Строительство КТП в сетев. ул. Рабзиной (Суздаль) 1 шт	ЭН232708_10	ид	0,00	ид	0,00	0,00	0,26	ид	0,26	ид	0,00	ид	0,00	ид	0,00	ид	-0,26	0,26	#ДЕЛО!	
1.2.1.2	ПС 35/10 кВ г. Ласкино (Собинка)	ЭН232702_13	ид	118,33	ид	20,38	18,33	16,98	ид	5,70	ид	8,34	ид	2,94	ид	0,00	ид	3,40	-1,35	92,62%	
1.2.1.2	Строительство КТП в сетев. ул. Ласкино (Собинка) 1 шт	ЭН232702_86	ид	15,10	ид	15,10	15,10	14,80	ид	0,02	ид	0,36	ид	14,41	ид	0,00	ид	0,30	-0,30	98,03%	
1.2.1.2	Строительство КТП в сетев. ул. Собинка) 1 шт	ЭН232702_87	ид	8,89	ид	8,89	0,20	0,21	ид	0,03	ид	0,18	ид	0,00	ид	0,00	ид	8,68	0,01	105,67%	
1.4.3	Строительство ВЛЗ-10 кВ ТП-49-ТП-14 (Собинка) 1,1 км	ЭН232706_07	ид	4,58	ид	4,58	4,58	4,65	ид	0,03	ид	4,63	ид	0,00	ид	0,00	ид	-0,08	0,08	101,66%	
1.4.3	Строительство ВЛЗ-10 кВ КТП-12-ТП-51 (Собинка) 0,8 км	ЭН232706_08	ид	3,72	ид	3,72	3,72	3,74	ид	0,03	ид	3,72	ид	0,00	ид	0,00	ид	-0,02	0,02	100,51%	
1.2.1.2	Строительство КТП в сетев. г. Ласкино (Собинка) 1 шт	ЭН232702_36	ид	7,72	ид	7,72	0,30	0,31	ид	0,03	ид	0,27	ид	0,00	ид	0,00	ид	7,42	0,01	101,78%	
1.2.1.2	Строительство нового РП в насел. пт-3 г. Ласкино (Собинка) 1 шт	ЭН232702_37	ид	38,96	ид	38,96	38,96	36,65	ид	0,02	ид	0,45	ид	36,18	ид	0,00	ид	2,31	-2,31	94,08%	



Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группа инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости в соответствии с соответствующими лет, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 в соответствии с соответствующими лет, млн. рублей (без НДС)	Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причина отклонений		
						в базисном уровне цен		в процентных ценах		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в процентных ценах		млн. рублей (без НДС)	%
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1.6	Приобретение ОС с/машин (100 т.р. (производительного назначения))	ЭН232712	ид	28,53	10,19	ид	18,34	ид	0,00	ид	0,61	ид	4,42	ид	0,00	ид	13,32	-0,96	83,97%			
1.6	Реконструкция производственных баз	ЭН232714	ид	20,63	6,97	ид	13,66	ид	0,00	ид	0,26	ид	3,74	ид	0,00	ид	9,66	-0,33	92,31%			
<b>ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:</b>				<b>1 049,35</b>	<b>269,56</b>	<b>0,00</b>	<b>779,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7,99</b>	<b>0,00</b>	<b>85,10</b>	<b>0,00</b>	<b>329,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356,79</b>	<b>-44,51</b>	<b>90,48%</b>			