

Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)

за _____ 2 _____ квартал 2025 _____ года
 Отчет о реализации инвестиционной программы
 АО "ОРЭС-Владимирская область"
 полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: _____ 2025 _____ год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
 Распоряжение ДЖКХ ВО от 31.10.2022 № 42-р (с последними изменениями от
 16.09.2024 №94)

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)												Причины отклонений									
			План						Факт							Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода								
			в том числе за счет:		федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		в том числе за счет:		федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований			средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым ценам (тарифам)		иных источников финансирования						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-269 ул.Островского, д.66 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_28	9,69	нд	нд	9,69	0	0,60	нд	нд	0,60	0	-9,09	6,17%	нд	нд	нд	нд	-9,09	6,17%	0	0	нд	нд
1.2.1.2	Реконструкция ТП-268 ул.Крайнова, д.12 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_29	9,69	нд	нд	9,69	0	0,47	нд	нд	0,47	0	-9,22	4,84%	нд	нд	нд	нд	-9,22	4,84%	0	0	нд	нд
1.2.1.2	Реконструкция ТП-221 ул.Завальского, д.9 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_30	9,69	нд	нд	9,69	0	0,43	нд	нд	0,43	0	-9,26	4,42%	нд	нд	нд	нд	-9,26	4,42%	0	0	нд	нд
1.2.1.2	Реконструкция ТП-106 ул.Гражданская, д.24 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_31	9,69	нд	нд	9,69	0	0,03	нд	нд	0,03	0	-9,66	0,32%	нд	нд	нд	нд	-9,66	0,32%	0	0	нд	нд
1.2.1.2	Реконструкция ТП-77 ул. 1-ая Пионерская, д.76а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_32	9,69	нд	нд	9,69	0	0,34	нд	нд	0,34	0	-9,34	3,55%	нд	нд	нд	нд	-9,34	3,55%	0	0	нд	нд
1.2.1.2	Реконструкция ТП-175 ул.Модорова, д.6 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_33	9,69	нд	нд	9,69	0	0,44	нд	нд	0,44	0	-9,25	4,55%	нд	нд	нд	нд	-9,25	4,55%	0	0	нд	нд
1.2.1.2	Реконструкция ТП-117 ул.Чайковского, д.3 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_35	9,69	нд	нд	9,69	0	0,03	нд	нд	0,03	0	-9,66	0,32%	нд	нд	нд	нд	-9,66	0,32%	0	0	нд	нд
1.2.1.2	Реконструкция ТП-12, ул. Батурина,14 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_85	9,69	нд	нд	9,69	0	0,38	нд	нд	0,38	0	-9,30	3,97%	нд	нд	нд	нд	-9,30	3,97%	0	0	нд	нд
1.2.1.2	Реконструкция ПС "Рпень" (Владимир) 1 шт	ЭН232702_05	72,00	нд	нд	72,00	0	0,82	нд	нд	0,82	0	-71,18	1,13%	нд	нд	нд	нд	-71,18	1,13%	0	0	нд	нд
1.2.2.1	Строительство КТП-0,4/6/10 кВ (Владимир) 22,95 км	ЭН232704_01	23,14	нд	нд	23,14	0	4,70	нд	нд	4,70	0	-18,44	20,32%	нд	нд	нд	нд	-18,44	20,32%	0	0	нд	нд
1.4.2	Разработка ПСД (Владимир)	ЭН232709_02	4,90	нд	нд	4,90	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-4,90	0,00%	нд	нд	нд	нд	-4,90	0,00%	0	0	нд	нд
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Владимир)	ЭН232707_01	3,80	нд	нд	3,80	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-3,80	0,00%	нд	нд	нд	нд	-3,80	0,00%	0	0	нд	нд
1.4.1	Строительство КТП и сетей ул. Ржинова (Суздаль) 1 шт	ЭН232708_10	7,72	нд	нд	7,72	0	0,31	нд	нд	0,31	0	-7,41	4,05%	нд	нд	нд	нд	-7,41	4,05%	0	0	нд	нд
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Суздаль)	ЭН232707_02	1,17	нд	нд	1,17	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-1,17	0,00%	нд	нд	нд	нд	-1,17	0,00%	0	0	нд	нд

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (Группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)												Причины отклонений				
			Всего 2025 год						Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										
			План			Факт			в том числе за счет:		федерального бюджета		бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований			средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по государственным ценам (тарифам)		иных источников финансирования	
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	бюджета субъекта Российской Федерации	бюджета субъектов Российской Федерации	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по государственным ценам (тарифам)	иных источников финансирования	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%		млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%
1.2.1.2	ПС 35/10 кВ г. Лаишск (Собинка) 1 шт.	ЭН232702_13	22,00	нд	нд	нд	16,85	нд	нд	нд	нд	16,85	0	76,58%	-5,15	76,58%	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Собинка) 4,5 км	ЭН232704_34	24,55	нд	нд	нд	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0	0,00%	-24,55	0,00%	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-64 г. Лаишск (Собинка) 1 шт	ЭН232702_86	7,72	нд	нд	нд	0,47	нд	нд	нд	нд	0,47	0	6,05%	-7,26	6,05%	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-15	ЭН232702_87	7,72	нд	нд	нд	0,25	нд	нд	нд	нд	0,25	0	3,28%	-7,47	3,28%	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10 кВ ТП-49-ТП-14 (Собинка) 1,1 км	ЭН232706_07	2,90	нд	нд	нд	5,59	нд	нд	нд	нд	5,59	0	192,34%	2,68	192,34%	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10 кВ КТП-12-ТП-51 (Собинка) 0,8 км	ЭН232706_08	2,11	нд	нд	нд	4,49	нд	нд	нд	нд	4,49	0	212,63%	2,38	212,63%	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-28 г. Лаишск (Собинка) 1 шт	ЭН232702_36	4,13	нд	нд	нд	0,37	нд	нд	нд	нд	0,37	0	8,86%	-3,77	8,86%	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция РП-3 г. Лаишск (Собинка) 1 шт	ЭН232702_37	27,72	нд	нд	нд	0,57	нд	нд	нд	нд	0,57	0	2,05%	-27,15	2,05%	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ от ТП-24 до ТП-23, от ТП-24 до ТП-14 (Юрьев-Польский) 1,4 км	ЭН232709_28	5,48	нд	нд	нд	0,56	нд	нд	нд	нд	0,56	0	10,25%	-4,92	10,25%	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.1	Строительство КТП ул. Кирова (Перушки) 1 шт	ЭН232708_11	5,91	нд	нд	нд	0,12	нд	нд	нд	нд	0,12	0	2,00%	-5,79	2,00%	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.3	Строительство ВЛЗ-10кВ от ЛР№6 до КТП ул. Кирова (Перушки) 0,7 км	ЭН232710_04	1,85	нд	нд	нд	6,13	нд	нд	нд	нд	6,13	0	331,56%	4,28	331,56%	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ТП-49-ТП-101 (Гусь-Хрустальный) 1 км	ЭН232709_12	5,32	нд	нд	нд	0,01	нд	нд	нд	нд	0,01	0	0,14%	-5,31	0,14%	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-101 (Гусь-Хрустальный) 1 шт	ЭН232702_38	1,18	нд	нд	нд	0,48	нд	нд	нд	нд	0,48	0	41,02%	-0,70	41,02%	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ПС "Гусь" (ф.607) - ТП-80 (Гусь-Хрустальный) 1,6 км	ЭН232709_13	7,91	нд	нд	нд	0,01	нд	нд	нд	нд	0,01	0	0,10%	-7,90	0,10%	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-80 (Гусь-Хрустальный) 1 шт	ЭН232702_39	1,18	нд	нд	нд	0,26	нд	нд	нд	нд	0,26	0	22,28%	-0,92	22,28%	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.2.1	Строительство КЛ-10кВ ТП-5КО - ф. 1007 ПС "Октябрьская" (Киржач) 0,5 км	ЭН232704_10	2,96	нд	нд	нд	0,01	нд	нд	нд	нд	0,01	0	0,26%	-2,95	0,26%	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ ф.1.2, 11,12 ПС "Киржач" (Киржач) 2,6 км	ЭН232704_11	19,27	нд	нд	нд	0,44	нд	нд	нд	нд	0,44	0	2,28%	-18,83	2,28%	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен КТП-35 (Коров) 1 шт	ЭН232702_40	5,50	нд	нд	нд	0,08	нд	нд	нд	нд	0,08	0	1,50%	-5,42	1,50%	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ТП-235-ТП-20 (Коров) 0,5 км	ЭН232709_14	2,00	нд	нд	нд	0,06	нд	нд	нд	нд	0,06	0	3,11%	-1,94	3,11%	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен КТП-141 (Коров) 1 шт	ЭН232702_41	5,50	нд	нд	нд	0,41	нд	нд	нд	нд	0,41	0	7,47%	-5,09	7,47%	0	#ДЕЛ/0!	

