

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за 3 квартал 2024 года

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2024 год

Распоряжение ДЖКХ ВО от 31.10.2022 № 42-р (с последними изменениями от 16.09.2024 №94)

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2024, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода	
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.2.1.2	Реконструкция ТП-163, ул.Никола-Галейская, д.1 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_14	8,42	0,00	8,42	8,42	8,42	нд	0,03	нд	0,01	нд	8,39	нд	0,00	0,00	0,00	100,00%
1.2.1.2	Реконструкция ТП-272, ул.Чайковского, д.34а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_15	2,74	0,00	2,74	2,74	2,74	нд	0,03	нд	0,22	нд	2,49	нд	0,00	0,00	0,00	100,00%
1.2.1.2	Реконструкция ТП-222 ул.Завадского, д.15 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_16	10,83	0,00	10,83	10,83	9,71	нд	0,35	нд	0,80	нд	8,55	нд	0,00	1,12	-1,12	89,64%
1.2.1.2	Реконструкция ТП-223 ул.Василисина, д.146 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_17	3,25	0,00	3,25	3,25	1,59	нд	0,19	нд	0,00	нд	1,41	нд	0,00	1,65	-1,65	49,09%
1.2.1.2	Реконструкция ТП-213 пр-т Строителей, д.10 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_18	14,63	0,00	14,63	14,63	14,63	нд	0,00	нд	0,32	нд	14,30	нд	0,00	0,00	0,00	100,00%
1.2.1.2	Реконструкция ТП-198 пр-т Строителей, д.166 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_19	3,90	0,00	3,90	0,27	0,26	нд	0,03	нд	0,23	нд	0,00	нд	0,00	3,64	0,00	99,29%
1.2.1.2	Реконструкция ТП-54 ул.Пригородная, д.196, мкр. Семязино (Владимир) 1 шт	ЭН232702_20	3,48	0,00	3,48	3,48	3,48	нд	0,17	нд	0,01	нд	3,30	нд	0,00	0,00	0,00	100,00%
1.2.1.2	Реконструкция ТП-192 ул.Чайковского, д.34а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_21	13,48	0,00	13,48	13,48	13,48	нд	0,00	нд	0,28	нд	13,20	нд	0,00	0,00	0,00	100,00%
1.2.1.2	Строительство новой КТП ул.Всесвятская в районе д.29, мкр.Юрьевец (Владимир) 1 шт	ЭН232702_83	7,61	0,00	7,61	7,61	7,61	нд	0,24	нд	0,03	нд	7,34	нд	0,00	0,00	0,00	100,00%
1.2.1.2	Строительство новой КТП ул.Всесвятская в районе д.17а, мкр.Юрьевец (Владимир) 1 шт	ЭН232702_84	6,41	0,00	6,41	6,41	6,41	нд	0,21	нд	0,03	нд	6,17	нд	0,00	0,00	0,00	100,00%
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-37 г. Лакинск (Собинка) 1 шт	ЭН232702_22	6,64	0,00	6,64	6,64	5,97	нд	0,25	нд	0,00	нд	5,72	нд	0,00	0,66	-0,66	90,00%
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-26 г. Лакинск (Собинка) 1 шт	ЭН232702_24	7,65	0,00	7,65	7,65	8,07	нд	0,28	нд	3,40	нд	4,39	нд	0,00	-0,42	0,42	105,55%
1.2.1.2	ПС 35/10 кВ г. Лакинск (Собинка) 1 шт	ЭН232702_13	142,00	0,00	142,00	120,00	108,00	нд	3,56	нд	0,03	нд	104,41	нд	0,00	34,00	-12,00	90,00%

1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-143, ТП-71 (Ковров) 1 шт	ЭН232702_26	7,86	0,00	7,86	0,36	0,35	нд	0,02	нд	0,32	нд	0,01	нд	0,00	7,51	-0,01	97,35%
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-13 (Камешково) 1 шт	ЭН232702_27	5,73	0,00	5,73	5,73	5,73	нд	0,30	нд	0,00	нд	5,43	нд	0,00	0,00	0,00	100,00%
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ (Гусь-Хрустальный) 5,406 км	ЭН232703_01	24,05	4,28	19,78	3,44	3,60	нд	0,45	нд	0,00	нд	3,14	нд	0,00	16,18	0,15	104,48%
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир) 22,95 км	ЭН232704_01	156,32	51,02	105,30	34,40	29,69	нд	1,55	нд	1,33	нд	26,80	нд	0,00	75,61	-4,71	86,30%
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир, Суздаль, Судогда, Собинка, Юрьев-Польский, Петушки, Гусь-Хрустальный, Киржач, Ковров, Камешково, Кольчугино, Радужный, Гороховец, Вязники) 22 км	ЭН232704_28	107,26	17,51	89,75	6,31	5,65	нд	0,06	нд	0,67	нд	4,92	нд	0,00	84,10	-0,66	89,47%
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-6 кВ от РП-4 (ф. 602, ф. 605, ф. 606) п.Гусевский (Гусь-Хрустальный) 7,1 км	ЭН232706_03	24,15	11,11	13,04	14,88	14,90	нд	0,07	нд	14,79	нд	0,04	нд	0,00	-1,86	0,02	100,12%
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10 кВ ТП-1-ТП-18 (Собинка) 1,942 км	ЭН232706_05	4,84	0,00	4,84	4,84	5,43	нд	3,86	нд	0,81	нд	0,77	нд	0,00	-0,59	0,59	112,17%
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.607 ПС "Мстера" (Вязники) 1,867 км	ЭН232706_06	7,29	0,00	7,29	7,29	7,26	нд	6,03	нд	1,22	нд	0,01	нд	0,00	0,03	-0,03	99,61%
1.2.2.2	Реконструкция сетей (Радужный) 4 км	ЭН232715	27,98	0,00	27,98	6,69	6,02	нд	0,00	нд	0,00	нд	6,02	нд	0,00	21,96	-0,67	90,00%
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Владимир)	ЭН232707_01	37,92	8,09	29,84	2,76	2,55	нд	0,00	нд	2,55	нд	0,00	нд	0,00	27,29	-0,21	92,35%
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Судогда)	ЭН232707_02	39,21	17,39	21,82	2,26	0,03	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,03	нд	0,00	21,79	-2,23	1,33%
1.4.1	Строительство КТП ул.Свободы (Юрьев-Польский) 1 шт	ЭН232708_06	7,19	0,00	7,19	7,19	7,19	нд	0,42	нд	0,04	нд	6,73	нд	0,00	0,00	0,00	100,00%
1.4.1	Строительство КТП ул.Павловского (Киржач) 1 шт	ЭН232708_07	4,19	0,00	4,19	4,19	1,15	нд	0,02	нд	0,03	нд	1,10	нд	0,00	3,04	-3,04	27,47%
1.4.1	Строительство ЦРП-4 (Ковров) 1 шт	ЭН232708_08	33,71	0,00	33,71	33,71	33,71	нд	0,03	нд	0,51	нд	33,16	нд	0,00	0,00	0,00	100,00%
1.4.1	Строительство КТП и сетей в мкр.Отяевка (Кольчугино) 1 шт	ЭН232708_16	4,30	0,00	4,30	4,30	4,50	нд	0,01	нд	0,02	нд	4,47	нд	0,00	-0,20	0,20	104,61%
1.4.2	Разработка ПСД (Владимир)	ЭН232709_02	14,44	2,19	12,25	1,98	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	12,25	-1,98	0,00%
1.4.2	Реконструкция и строительство сетей в п.Городищи (Петушки) 0,6 км	ЭН232709_26	13,41	0,00	13,41	13,41	12,07	нд	0,01	нд	0,00	нд	12,06	нд	0,00	1,34	-1,34	90,00%
1.4.2	Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-5-КТП-209-ТП-238 мкр. им. Чкалова (Ковров) 2 км	ЭН232709_08	20,65	0,00	20,65	0,65	0,64	нд	0,63	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	20,02	-0,02	97,42%
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-13 (Камешково) 1,3 км	ЭН232709_09	6,89	0,00	6,89	6,89	6,89	нд	0,00	нд	0,55	нд	6,34	нд	0,00	0,00	0,00	100,00%
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Кольчугино" до ЦРП-3 (Кольчугино) 8 км	ЭН232709_10	131,22	0,00	131,22	49,15	38,59	нд	1,13	нд	0,00	нд	37,46	нд	0,00	92,63	-10,56	78,52%
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ от ТП-62 до КТП ул.Павловского (Киржач) 1,65 км	ЭН232709_27	3,66	0,00	3,66	3,66	2,19	нд	0,03	нд	0,26	нд	1,90	нд	0,00	1,47	-1,47	59,74%
1.6	Приобретение бортового автомобиля	ЭН232711_12	7,73	2,03	5,70	2,80	2,72	нд	0,00	нд	2,72	нд	0,00	нд	0,00	2,98	-0,08	97,14%
1.6	Приобретение грузопассажирского фургона (7мест)	ЭН232711_04	46,31	4,18	42,12	12,00	11,65	нд	0,00	нд	2,26	нд	9,39	нд	0,00	30,48	-0,35	97,05%
1.6	Приобретение автоподъемника	ЭН232711_05	158,81	0,00	158,81	11,60	11,39	нд	0,00	нд	11,39	нд	0,00	нд	0,00	147,43	-0,21	98,18%
1.6	Приобретение бурильно-крановой машины на базе трактора 1 шт	ЭН232711_06	5,43	0,00	5,43	5,43	5,93	нд	0,00	нд	5,34	нд	0,59	нд	0,00	-0,49	0,49	109,09%
1.6	Приобретение Бортового автомобиля с крано-манипуляторной установкой 1 шт	ЭН232711_13	17,00	0,00	17,00	17,00	16,59	нд	0,00	нд	0,00	нд	16,59	нд	0,00	0,41	-0,41	97,61%

1.6	Приобретение ОС свыше 100 т.р. (производственного назначения)	ЭN232712	34,24	5,33	28,91	6,97	3,87	нд	0,19	нд	1,49	нд	2,19	нд	0,00	25,04	-3,10	55,51%
1.6	Реконструкция производственных баз	ЭN232714	24,75	3,92	20,84	5,05	1,90	нд	0,00	нд	0,00	нд	1,90	нд	0,00	18,94	-3,15	37,58%
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			1 207,58	127,03	1 080,55	480,35	432,55	0,00	20,15	0,00	51,66	0,00	360,73	0,00	0,00	648,00	-47,80	90,05%

