



Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группа инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Причины отклонений				
			Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)					Всего 2026 год									
			План					Факт									
в том числе за счет:		федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		в том числе за счет:		федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым ценам (тарифам)		финансирования иных источников			
млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%
1.2.1.2	Реконструкция ТП-290 ул. Рабочая, д.39г (Владимир) 1 шт	ЭН232702_47	5,21	0,00	нд	нд	0,00	0,00%	нд	нд	нд	нд	-5,21	0,00%	0	0	ДЕЛО/0
1.2.1.2	Реконструкция ТП-170 ул. Мира, д.28а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_48	10,43	0,00	нд	нд	0,00	0,00%	нд	нд	нд	нд	-10,43	0,00%	0	0	ДЕЛО/0
1.2.1.2	Реконструкция ТП-12 ул. Михайловская, д.86 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_49	15,64	0,00	нд	нд	0,00	0,00%	нд	нд	нд	нд	-15,64	0,00%	0	0	ДЕЛО/0
1.2.1.2	Реконструкция ТП-79 ул. П.Олеся, д.10а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_50	10,43	0,00	нд	нд	0,00	0,00%	нд	нд	нд	нд	-10,43	0,00%	0	0	ДЕЛО/0
1.2.1.2	Реконструкция ТП-173 ул. Мира, д.70а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_51	10,43	0,00	нд	нд	0,00	0,00%	нд	нд	нд	нд	-10,43	0,00%	0	0	ДЕЛО/0
1.2.1.2	Реконструкция ТП-102 ул. Мира, д.49а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_52	15,64	0,00	нд	нд	0,00	0,00%	нд	нд	нд	нд	-15,64	0,00%	0	0	ДЕЛО/0
1.2.1.2	Реконструкция ТП-32 ул. Саверьян, д.14а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_53	10,43	0,00	нд	нд	0,00	0,00%	нд	нд	нд	нд	-10,43	0,00%	0	0	ДЕЛО/0
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-633 в сел. (Владимир) 1 шт	ЭН232702_23	5,21	0,00	нд	нд	0,00	0,00%	нд	нд	нд	нд	-5,21	0,00%	0	0	ДЕЛО/0
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-15 (Собинка) 1 шт	ЭН232702_87	10,43	0,00	нд	нд	0,00	0,00%	нд	нд	нд	нд	-10,43	0,00%	0	0	ДЕЛО/0
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-28 г.Лысков (Собинка) 1 шт	ЭН232702_36	8,91	0,00	нд	нд	0,00	0,00%	нд	нд	нд	нд	-8,91	0,00%	0	0	ДЕЛО/0
1.2.1.2	Строительство КТП взамен КТП-17 (Собинка) 1 шт	ЭН232702_69	10,43	0,00	нд	нд	0,00	0,00%	нд	нд	нд	нд	-10,43	0,00%	0	0	ДЕЛО/0
1.2.1.2	Строительство КТП взамен КТП-8 (Собинка) 1 шт	ЭН232702_25	10,43	0,00	нд	нд	0,00	0,00%	нд	нд	нд	нд	-10,43	0,00%	0	0	ДЕЛО/0
1.2.1.2	Строительство КТП взамен КТП-1 ул. Красноварьская (Петушки) 1 шт	ЭН232702_58	10,43	0,00	нд	нд	0,00	0,00%	нд	нд	нд	нд	-10,43	0,00%	0	0	ДЕЛО/0
1.2.1.2	Реконструкция ТП-101 (Гусь-Хрустальный) 1 шт	ЭН232702_38	10,43	0,00	нд	нд	0,00	0,00%	нд	нд	нд	нд	-10,43	0,00%	0	0	ДЕЛО/0
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-211 (Корвань) 1 шт	ЭН232702_62	15,64	0,04	нд	нд	0,04	0,27%	нд	нд	нд	нд	-15,60	0,27%	0	0	ДЕЛО/0
1.2.1.2	Строительство РТП взамен РП-2 ул. Запоторно (Вязники) 1 шт	ЭН232702_110	44,84	0,60	нд	нд	0,60	1,33%	нд	нд	нд	нд	-44,24	1,33%	0	0	ДЕЛО/0
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ (Гусь-Хрустальный) 6,38 км	ЭН232703_01	11,28	0,92	нд	нд	0,92	8,13%	нд	нд	нд	нд	-10,36	8,13%	0	0	ДЕЛО/0
1.2.2.1	Реконструкция КЛ-10 кВ ф.101 ф.102 с ПС "Учалы" (Собинка) 0,26 км	ЭН232703_02	6,62	0,00	нд	нд	0,00	0,00%	нд	нд	нд	нд	-6,62	0,00%	0	0	ДЕЛО/0
1.2.2.1	Реконструкция ВЛН-0,4кВ от КТП-5 ф.3-Лейбена (Петушки) 1,1 км	ЭН232705_10	5,39	0,00	нд	нд	0,00	0,00%	нд	нд	нд	нд	-5,39	0,00%	0	0	ДЕЛО/0
1.2.2.2	Реконструкция и строительство сетей (Радужный) 4 км	ЭН232715	7,09	0,00	нд	нд	0,00	0,00%	нд	нд	нд	нд	-7,09	0,00%	0	0	ДЕЛО/0
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Суздаль)	ЭН232707_02	3,76	0,00	нд	нд	0,00	0,00%	нд	нд	нд	нд	-3,76	0,00%	0	0	ДЕЛО/0
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Корвань)	ЭН232707_06	3,45	0,00	нд	нд	0,00	0,00%	нд	нд	нд	нд	-3,45	0,00%	0	0	ДЕЛО/0
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Корвань)	ЭН232707_07	7,30	0,00	нд	нд	0,00	0,00%	нд	нд	нд	нд	-7,30	0,00%	0	0	ДЕЛО/0



Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группа инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Причины отклонений						
			Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)																
			План					Факт											
Всего 2026 год										в том числе за счет:		в том числе за счет:		в том числе за счет:		в том числе за счет:			
			федерального бюджета	бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализованных по регулируемым ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования	федерального бюджета	бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализованных по регулируемым ценам (тарифам)	иных источников финансирования	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ от КТП-8А до КТП-14 (Камешково) 0,5 км	ЭН232704_35	нд	нд	4,17	0	0,00	нд	нд	0,00	0	0,00%	нд	нд	-4,17	0,00%	0	0	#ДЕЛ/0!
1.4.2	Строительство КЛ-0,4/6 кВ (Кольчугино) 3,65 км	ЭН232705_01	нд	нд	10,98	0	0,00	нд	нд	0,00	0	0,00%	нд	нд	-10,98	0,00%	0	0	#ДЕЛ/0!
1.4.2	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир, Суздаль, Суздаль, Собинка, Юрьев-Польский, Петушки, Гусь-Хрустальный, Киржач, Ковров, Камешково, Кольчугино, Радужный, Горюховец, Вязники) 11,67 км	ЭН232704_28	нд	нд	1,84	0	0,00	нд	нд	0,00	0	0,00%	нд	нд	-1,84	0,00%	0	0	#ДЕЛ/0!
1.4.3	Строительство ВЛЗ-10кВ от КТП ул.Кирова до ТП-3 (Петушки) 0,85 км	ЭН232710_05	нд	нд	4,96	0	0,00	нд	нд	0,00	0	0,00%	нд	нд	-4,96	0,00%	0	0	#ДЕЛ/0!
1.4.3	Строительство ВЛ-10 кВ Ф-25 от ЛР-10 до ПКУ-1 (Камешково) 1 км	ЭН232704_09	нд	нд	5,84	0	0,00	нд	нд	0,00	0	0,00%	нд	нд	-5,84	0,00%	0	0	#ДЕЛ/0!
1.4.4	Строительство ВЛН-0,4 кВ п.Белозерский (Суздаль) 2,56 км	ЭН232705_15	нд	нд	12,50	0	0,00	нд	нд	0,00	0	0,00%	нд	нд	-12,50	0,00%	0	0	#ДЕЛ/0!
1.4.4	Строительство ВЛ 10/0,4 кВ п.Адресово (Суздаль) 4,68 км	ЭН232705_16	нд	нд	12,00	0	0,00	нд	нд	0,00	0	0,00%	нд	нд	-12,00	0,00%	0	0	#ДЕЛ/0!
1.4.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ (Горюховец) 3,31 км	ЭН232705_02	нд	нд	7,86	0	0,00	нд	нд	0,00	0	0,00%	нд	нд	-7,86	0,00%	0	0	#ДЕЛ/0!
1.6	Приобретение грузопассажирского фургона (7мест) 23 шт	ЭН232711_04	нд	нд	10,00	0	0,00	нд	нд	0,00	0	0,00%	нд	нд	-10,00	0,00%	0	0	#ДЕЛ/0!
1.6	Приобретение автоподъемника 12 шт	ЭН232711_05	нд	нд	38,72	0	0,00	нд	нд	0,00	0	0,00%	нд	нд	-38,72	0,00%	0	0	#ДЕЛ/0!
1.6	Приобретение ОС свыше 100 т.р. (производственного назначения)	ЭН232712	нд	нд	7,40	0	0,00	нд	нд	0,00	0	0,00%	нд	нд	-7,40	0,00%	0	0	#ДЕЛ/0!
1.6	Приобретение программного обеспечения	ЭН232701	нд	нд	22,22	0	0,00	нд	нд	0,00	0	0,00%	нд	нд	-22,22	0,00%	0	0	#ДЕЛ/0!
1.6	Реконструкция производственных баз	ЭН232714	нд	нд	5,36	0	0,00	нд	нд	0,00	0	0,00%	нд	нд	-5,36	0,00%	0	0	#ДЕЛ/0!
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			0,00	0,00	762,00	0,00	1,60	0,00	0,00	1,60	0,00	0,21%	0,00	0,00	-760,40	0,21%	0	0	#ДЕЛ/0!