

Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год 2024

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2024 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжение ДЖКХ ВО от 31.10.2022 № 42-р
(с последними изменениями от 16.09.2024 №94)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024, млн. рублей (без НДС)		Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений года 2024, млн. рублей (без НДС)				Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2024 года				Причины отклонений
									План		Факт				млн. рублей (без НДС)		%		
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в текущих ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.1.2	Реконструкция ТП-163, ул.Николе-Галейская, д.1 (Владимир) 1 шт	ЭN232702_14	нд	7,02	нд	0,00	нд	7,02	нд	7,02	нд	6,87	нд	0,15	нд	-0,15	нд	97,91	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-272, ул.Чайковского, д.34а (Владимир) 1 шт	ЭN232702_15	нд	2,28	нд	0,00	нд	2,28	нд	2,28	нд	2,18	нд	0,10	нд	-0,10	нд	95,70	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-222 ул.Завадского, д.15 (Владимир) 1 шт	ЭN232702_16	нд	9,03	нд	0,00	нд	9,03	нд	9,03	нд	8,09	нд	0,94	нд	-0,94	нд	89,64	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2	Реконструкция ТП-223 ул.Василисина, д.146 (Владимир) 1 шт	ЭN232702_17	нд	2,71	нд	0,00	нд	2,71	нд	2,71	нд	1,58	нд	1,13	нд	-1,13	нд	58,35	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2	Реконструкция ТП-213 пр-т Строителей, д.10 (Владимир) 1 шт	ЭN232702_18	нд	12,19	нд	0,00	нд	12,19	нд	12,19	нд	12,45	нд	-0,26	нд	0,26	нд	102,14	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2	Реконструкция ТП-198 пр-т Строителей, д.166 (Владимир) 1 шт	ЭN232702_19	нд	3,25	нд	0,00	нд	3,25	нд	0,22	нд	0,22	нд	3,03	нд	0,00	нд	99,29	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-54 ул.Пригородная, д.19б, мкр. Семязино (Владимир) 1 шт	ЭN232702_20	нд	2,90	нд	0,00	нд	2,90	нд	2,90	нд	2,80	нд	0,10	нд	-0,10	нд	96,57	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-192 ул.Чайковского, д.48б (Владимир) 1 шт	ЭN232702_21	нд	11,23	нд	0,00	нд	11,23	нд	11,23	нд	14,63	нд	-3,39	нд	3,39	нд	130,20	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2	Строительство новой КТП ул.Всесвятская в районе д.29, мкр.Юрьевец (Владимир) 1 шт	ЭN232702_83	нд	6,34	нд	0,00	нд	6,34	нд	6,34	нд	6,11	нд	0,23	нд	-0,23	нд	96,38	
1.2.1.2	Строительство новой КТП ул.Всесвятская в районе д.17а, мкр.Юрьевец (Владимир) 1 шт	ЭN232702_84	нд	5,34	нд	0,00	нд	5,34	нд	5,34	нд	5,38	нд	-0,04	нд	0,04	нд	100,73	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-37 г. Лакинск (Собинка) 1 шт	ЭN232702_22	нд	5,53	нд	0,00	нд	5,53	нд	5,53	нд	5,39	нд	0,14	нд	-0,14	нд	97,53	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-26 г. Лакинск (Собинка) 1 шт	ЭN232702_24	нд	6,37	нд	0,00	нд	6,37	нд	6,37	нд	6,73	нд	-0,35	нд	0,35	нд	105,55	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2	ПС 35/10 кВ г. Лакинск (Собинка) 1 шт	ЭN232702_13	нд	118,33	нд	0,00	нд	118,33	нд	100,00	нд	97,96	нд	20,38	нд	-2,04	нд	97,96	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-143, ТП-71 (Ковров) 1 шт	ЭN232702_26	нд	6,55	нд	0,00	нд	6,55	нд	0,30	нд	0,29	нд	6,26	нд	-0,01	нд	97,35	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-13 (Камешково) 1 шт	ЭN232702_27	нд	4,78	нд	0,00	нд	4,78	нд	4,78	нд	4,68	нд	0,09	нд	-0,09	нд	98,06	
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ (Гусь-Хрустальный) 5,406 км	ЭN232703_01	нд	20,04	нд	3,56	нд	16,48	нд	2,87	нд	3,00	нд	13,48	нд	0,13	нд	104,48	
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир) 22,95 км	ЭN232704_01	нд	130,27	нд	42,52	нд	87,75	нд	28,67	нд	31,59	нд	56,16	нд	2,92	нд	110,20	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации

1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир, Суздаль, Судогда, Собинка, Юрьев-Польский, Петушки, Гусь-Хрустальный, Киржач, Ковров, Камешково, Кольчугино, Радужный, Горохолец, Вязники) 22 км	ЭN232704_28	нд	89,38	нд	14,59	нд	74,79	нд	5,26	нд	5,50	нд	69,30	нд	0,24	нд	104,49	
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-6 кВ от РП-4 (ф. 602, ф. 605, ф.606) п.Гусевский (Гусь-Хрустальный) 7,1 км	ЭN232706_03	нд	20,12	нд	9,26	нд	10,86	нд	12,40	нд	12,42	нд	-1,55	нд	0,01	нд	100,12	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10 кВ ТП-1-ТП-18 (Собинка) 1,942 км	ЭN232706_05	нд	4,04	нд	0,00	нд	4,04	нд	4,04	нд	4,53	нд	-0,49	нд	0,49	нд	112,17	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.607 ПС "Мстера" (Вязники) 1,867 км	ЭN232706_06	нд	6,07	нд	0,00	нд	6,07	нд	6,07	нд	6,05	нд	0,02	нд	-0,02	нд	99,61	
1.2.2.2	Реконструкция сетей (Радужный) 4 км	ЭN232715	нд	23,31	нд	0,00	нд	23,31	нд	5,57	нд	5,33	нд	17,98	нд	-0,24	нд	95,71	
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Владимир)	ЭN232707_01	нд	31,60	нд	6,74	нд	24,87	нд	2,30	нд	2,41	нд	22,46	нд	0,11	нд	104,85	
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Судогда)	ЭN232707_02	нд	32,67	нд	14,49	нд	18,18	нд	1,88	нд	2,39	нд	15,79	нд	0,51	нд	126,98	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.1	Строительство КТП ул.Свободы (Юрьев-Польский) 1 шт	ЭN232708_06	нд	5,99	нд	0,00	нд	5,99	нд	5,99	нд	6,23	нд	-0,24	нд	0,24	нд	103,96	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.1	Строительство КТП ул.Павловского (Киржач) 1 шт	ЭN232708_07	нд	3,49	нд	0,00	нд	3,49	нд	3,49	нд	1,93	нд	1,56	нд	-1,56	нд	55,36	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.1	Строительство ЦРП-4 (Ковров) 1 шт	ЭN232708_08	нд	28,09	нд	0,00	нд	28,09	нд	28,09	нд	28,69	нд	-0,60	нд	0,60	нд	102,15	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.1	Строительство КТП и сетей в мкр.Отяевка (Кольчугино) 1 шт	ЭN232708_16	нд	3,58	нд	0,00	нд	3,58	нд	3,58	нд	5,90	нд	-2,32	нд	2,32	нд	164,71	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.2	Разработка ПСД (Владимир)	ЭN232709_02	нд	12,03	нд	1,82	нд	10,21	нд	1,65	нд	0,19	нд	10,01	нд	-1,45	нд	11,78	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.2	Реконструкция и строительство сетей в п.Городищи (Петушки) 0,6 км	ЭN232709_26	нд	11,18	нд	0,00	нд	11,18	нд	11,18	нд	7,89	нд	3,29	нд	-3,29	нд	70,57	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.2	Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-5-КТП-209-ТП-238 мкр. им. Чкалова (Ковров) 2 км	ЭN232709_08	нд	17,21	нд	0,00	нд	17,21	нд	0,55	нд	0,53	нд	16,68	нд	-0,01	нд	97,42	
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-13 (Камешково) 1,3 км	ЭN232709_09	нд	5,74	нд	0,00	нд	5,74	нд	5,74	нд	4,77	нд	0,97	нд	-0,97	нд	83,09	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Кольчугино" до ЦРП-3 (Кольчугино) 8 км	ЭN232709_10	нд	109,35	нд	0,00	нд	109,35	нд	40,96	нд	43,99	нд	65,35	нд	3,04	нд	107,42	
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ от ТП-62 до КТП ул.Павловского (Киржач) 1,65 км	ЭN232709_27	нд	3,05	нд	0,00	нд	3,05	нд	3,05	нд	4,15	нд	-1,10	нд	1,10	нд	135,90	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.6	Приобретение бортового автомобиля	ЭN232711_12	нд	6,44	нд	1,69	нд	4,75	нд	2,33	нд	2,27	нд	2,48	нд	-0,07	нд	97,14	
1.6	Приобретение грузопассажирского фургона (7мест)	ЭN232711_04	нд	38,59	нд	3,48	нд	35,10	нд	10,00	нд	9,70	нд	25,40	нд	-0,30	нд	97,05	
1.6	Приобретение автоподъемника	ЭN232711_05	нд	132,34	нд	0,00	нд	132,34	нд	9,66	нд	9,49	нд	122,86	нд	-0,18	нд	98,18	
1.6	Приобретение бурильно-крановой машины на базе трактора 1 шт	ЭN232711_06	нд	4,53	нд	0,00	нд	4,53	нд	4,53	нд	4,94	нд	-0,41	нд	0,41	нд	109,09	Изменение цен у поставщиков и (или) в соответствии с конкурсом
1.6	Приобретение Бортового автомобиля с крано-манипуляторной установкой 1 шт	ЭN232711_13	нд	14,17	нд	0,00	нд	14,17	нд	14,17	нд	13,83	нд	0,34	нд	-0,34	нд	97,61	
1.6	Приобретение ОС свыше 100 т.р. (производственного назначения)	ЭN232712	нд	28,53	нд	4,44	нд	24,09	нд	5,81	нд	5,75	нд	18,34	нд	-0,06	нд	99,01	
1.6	Реконструкция производственных баз	ЭN232714	нд	20,63	нд	3,26	нд	17,36	нд	4,21	нд	3,70	нд	13,66	нд	-0,50	нд	88,03	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:				1 006,31	нд	105,86	нд	900,46	нд	400,29	нд	402,55	нд	497,91	нд	2,26	нд	100,57	

Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N-1)", "год (N+1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака "+" или "-".