

Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы  
за год 2024

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ОРЭС-Владимирская область"  
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2024 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжение ДЖКХ ВО от 31.10.2022 № 42-р (с последними изменениями от 16.09.2024 №94)  
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2024, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2024 года								Причины отклонений			
							План					Факт						Общий объем финансирования, в том числе за счет:		Федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)			иных источников финансирования		
							Общий объем финансирования, в том числе за счет:	Федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	Федерального бюджета	бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования		млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%		млн. рублей (с НДС)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-163, ул.Никола-Галейская, д.1 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_14	8,42	12,35	0,00	8,42	8,42	нд	нд	8,42	0,00	8,25	нд	нд	8,25	0,00	0,18	-0,18	-2	нд	нд	нд	нд	нд	-0,18	-2	0,00	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-272, ул.Чайковского, д.34а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_15	2,74	4,37	0,00	2,74	2,74	нд	нд	2,74	0,00	2,62	нд	нд	2,62	0,00	0,12	-0,12	-4	нд	нд	нд	нд	нд	-0,12	-4	0,00	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-222 ул.Завадского, д.15 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_16	10,83	21,34	0,00	10,83	10,83	нд	нд	10,83	0,00	9,71	нд	нд	9,71	0,00	1,12	-1,12	-10	нд	нд	нд	нд	нд	-1,12	-10	0,00	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-223 ул.Василисина, д.146 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_17	3,25	5,82	0,00	3,25	3,25	нд	нд	3,25	0,00	1,89	нд	нд	1,89	0,00	1,35	-1,35	-42	нд	нд	нд	нд	нд	-1,35	-42	0,00	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-213 пр-т Строителей, д.10 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_18	14,63	21,34	0,00	14,63	14,63	нд	нд	14,63	0,00	14,94	нд	нд	14,94	0,00	-0,31	0,31	2	нд	нд	нд	нд	нд	0,31	2	0,00	#ДЕЛ/0!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2	Реконструкция ТП-198 пр-т Строителей, д.166 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_19	3,90	0,91	0,00	3,90	0,27	нд	нд	0,27	0,00	0,26	нд	нд	0,26	0,00	3,64	0,00	-1	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	-1	0,00	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-54 ул.Пригородная, д.196, мкр. Семязино (Владимир) 1 шт	ЭН232702_20	3,48	11,02	0,00	3,48	3,48	нд	нд	3,48	0,00	3,36	нд	нд	3,36	0,00	0,12	-0,12	-3	нд	нд	нд	нд	нд	-0,12	-3	0,00	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-192 ул.Чайковского, д.486 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_21	13,48	21,34	0,00	13,48	13,48	нд	нд	13,48	0,00	17,55	нд	нд	17,55	0,00	-4,07	4,07	30	нд	нд	нд	нд	нд	4,07	30	0,00	#ДЕЛ/0!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2	Строительство новой КТП ул.Всесвятская в районе д.29, мкр.Юрьевец (Владимир) 1 шт	ЭН232702_83	7,61	9,92	0,00	7,61	7,61	нд	нд	7,61	0,00	7,33	нд	нд	7,33	0,00	0,28	-0,28	-4	нд	нд	нд	нд	нд	-0,28	-4	0,00	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Строительство новой КТП ул.Всесвятская в районе д.17а, мкр.Юрьевец (Владимир) 1 шт	ЭН232702_84	6,41	12,35	0,00	6,41	6,41	нд	нд	6,41	0,00	6,46	нд	нд	6,46	0,00	-0,05	0,05	1	нд	нд	нд	нд	нд	0,05	1	0,00	#ДЕЛ/0!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-37 г. Лакинск (Собинка) 1 шт	ЭН232702_22	6,64	12,35	0,00	6,64	6,64	нд	нд	6,64	0,00	6,47	нд	нд	6,47	0,00	0,16	-0,16	-2	нд	нд	нд	нд	нд	-0,16	-2	0,00	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-26 г. Лакинск (Собинка) 1 шт	ЭН232702_24	7,65	12,35	0,00	7,65	7,65	нд	нд	7,65	0,00	8,07	нд	нд	8,07	0,00	-0,42	0,42	6	нд	нд	нд	нд	нд	0,42	6	0,00	#ДЕЛ/0!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2	ПС 35/10 кВ г. Лакинск (Собинка) 1 шт	ЭН232702_13	142,00	179,77	0,00	142,00	120,00	нд	нд	120,00	0,00	117,55	нд	нд	117,55	0,00	24,45	-2,45	-2	нд	нд	нд	нд	нд	-2,45	-2	0,00	#ДЕЛ/0!	

1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-143, ТП-71 (Ковров) 1 шт	ЭН232702_26	7,86	0,91	0,00	7,86	0,36	нд	нд	0,36	0,00	0,35	нд	нд	0,35	0,00	7,51	-0,01	-3	нд	нд	нд	нд	-0,01	-3	0,00	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-13 (Камешково) 1 шт	ЭН232702_27	5,73	6,98	0,00	5,73	5,73	нд	нд	5,73	0,00	5,62	нд	нд	5,62	0,00	0,11	-0,11	-2	нд	нд	нд	нд	-0,11	-2	0,00	#ДЕЛ/0!	
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ (Гусь-Хрустальный) 5,406 км	ЭН232703_01	24,05	7,25	4,28	19,78	3,44	нд	нд	3,44	0,00	3,60	нд	нд	3,60	0,00	16,18	0,15	4	нд	нд	нд	нд	0,15	4	0,00	#ДЕЛ/0!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир) 22,95 км	ЭН232704_01	156,32	52,97	51,02	105,30	34,40	нд	нд	34,40	0,00	37,91	нд	нд	37,91	0,00	67,39	3,51	10	нд	нд	нд	нд	3,51	10	0,00	#ДЕЛ/0!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир, Суздаль, Судогда, Собинка, Юрьев-Польский, Петушки, Гусь-Хрустальный, Киржач, Ковров, Камешково, Кольчугино, Радужный, Гороховец, Вязники) 22 км	ЭН232704_28	107,26	12,02	17,51	89,75	6,31	нд	нд	6,31	0,00	6,60	нд	нд	6,60	0,00	83,15	0,28	4	нд	нд	нд	нд	0,28	4	0,00	#ДЕЛ/0!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-6 кВ от РП-4 (ф. 602, ф. 605, ф. 606) п.Гусевский (Гусь-Хрустальный) 7,1 км	ЭН232706_03	24,15	30,98	11,11	13,04	14,88	нд	нд	14,88	0,00	14,90	нд	нд	14,90	0,00	-1,86	0,02	0	нд	нд	нд	нд	0,02	0	0,00	#ДЕЛ/0!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10 кВ ТП-1-ТП-18 (Собинка) 1,942 км	ЭН232706_05	4,84	13,84	0,00	4,84	4,84	нд	нд	4,84	0,00	5,43	нд	нд	5,43	0,00	-0,59	0,59	12	нд	нд	нд	нд	0,59	12	0,00	#ДЕЛ/0!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.607 ПС "Мстера" (Вязники) 1,867 км	ЭН232706_06	7,29	12,36	0,00	7,29	7,29	нд	нд	7,29	0,00	7,26	нд	нд	7,26	0,00	0,03	-0,03	0	нд	нд	нд	нд	-0,03	0	0,00	#ДЕЛ/0!	
1.2.2.2	Реконструкция сетей (Радужный) 4 км	ЭН232715	27,98	15,03	0,00	27,98	6,69	нд	нд	6,69	0,00	6,40	нд	нд	6,40	0,00	21,58	-0,29	-4	нд	нд	нд	нд	-0,29	-4	0,00	#ДЕЛ/0!	
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Владимир)	ЭН232707_01	37,92	5,78	8,09	29,84	2,76	нд	нд	2,76	0,00	2,89	нд	нд	2,89	0,00	26,95	0,13	5	нд	нд	нд	нд	0,13	5	0,00	#ДЕЛ/0!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Судогда)	ЭН232707_02	39,21	5,78	17,39	21,82	2,26	нд	нд	2,26	0,00	2,86	нд	нд	2,86	0,00	18,95	0,61	27	нд	нд	нд	нд	0,61	27	0,00	#ДЕЛ/0!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.1	Строительство КТП ул.Свободы (Юрьев-Польский) 1 шт	ЭН232708_06	7,19	11,43	0,00	7,19	7,19	нд	нд	7,19	0,00	7,48	нд	нд	7,48	0,00	-0,28	0,28	4	нд	нд	нд	нд	0,28	4	0,00	#ДЕЛ/0!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.1	Строительство КТП ул.Павловского (Киржач) 1 шт	ЭН232708_07	4,19	11,90	0,00	4,19	4,19	нд	нд	4,19	0,00	2,32	нд	нд	2,32	0,00	1,87	-1,87	-45	нд	нд	нд	нд	-1,87	-45	0,00	#ДЕЛ/0!	
1.4.1	Строительство ЦРП-4 (Ковров) 1 шт	ЭН232708_08	33,71	45,47	0,00	33,71	33,71	нд	нд	33,71	0,00	34,43	нд	нд	34,43	0,00	-0,73	0,73	2	нд	нд	нд	нд	0,73	2	0,00	#ДЕЛ/0!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.1	Строительство КТП и сетей в мкр.Отяевка (Кольчугино) 1 шт	ЭН232708_16	4,30	11,16	0,00	4,30	4,30	нд	нд	4,30	0,00	7,08	нд	нд	7,08	0,00	-2,78	2,78	65	нд	нд	нд	нд	2,78	65	0,00	#ДЕЛ/0!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.2	Разработка ПСД (Владимир)	ЭН232709_02	14,44	3,34	2,19	12,25	1,98	нд	нд	1,98	0,00	0,23	нд	нд	0,23	0,00	12,02	-1,74	-88	нд	нд	нд	нд	-1,74	-88	0,00	#ДЕЛ/0!	
1.4.2	Реконструкция и строительство сетей в п.Городищи (Петушки) 0,6 км	ЭН232709_26	13,41	15,51	0,00	13,41	13,41	нд	нд	13,41	0,00	9,46	нд	нд	9,46	0,00	3,95	-3,95	-29	нд	нд	нд	нд	-3,95	-29	0,00	#ДЕЛ/0!	
1.4.2	Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-5-КТП-209-ТП-238 мкр. им. Чкалова (Ковров) 2 км	ЭН232709_08	20,65	2,23	0,00	20,65	0,65	нд	нд	0,65	0,00	0,64	нд	нд	0,64	0,00	20,02	-0,02	-3	нд	нд	нд	нд	-0,02	-3	0,00	#ДЕЛ/0!	
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-13 (Камешково) 1,3 км	ЭН232709_09	6,89	12,30	0,00	6,89	6,89	нд	нд	6,89	0,00	5,73	нд	нд	5,73	0,00	1,17	-1,17	-17	нд	нд	нд	нд	-1,17	-17	0,00	#ДЕЛ/0!	
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Кольчугино" до ЦРП-3 (Кольчугино) 8 км	ЭН232709_10	131,22	72,41	0,00	131,22	49,15	нд	нд	49,15	0,00	52,79	нд	нд	52,79	0,00	78,43	3,65	7	нд	нд	нд	нд	3,65	7	0,00	#ДЕЛ/0!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4.3	Строительство КЛ-10кВ от ТП-62 до КТП ул.Павловского (Киржач) 1,65 км	ЭН232709_27	3,66	16,02	0,00	3,66	3,66	нд	нд	3,66	0,00	4,98	нд	нд	4,98	0,00	-1,31	1,31	36	нд	нд	нд	нд	1,31	36	0,00	#ДЕЛ/0!	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.6	Приобретение бортового автомобиля	ЭН232711_12	7,73	нд	2,03	5,70	2,80	нд	нд	2,80	0,00	2,72	нд	нд	2,72	0,00	2,98	-0,08	-3	нд	нд	нд	нд	-0,08	-3	0,00	#ДЕЛ/0!	
1.6	Приобретение грузопассажирского фургона (7мест)	ЭН232711_04	46,31	нд	4,18	42,12	12,00	нд	нд	12,00	0,00	11,65	нд	нд	11,65	0,00	30,48	-0,35	-3	нд	нд	нд	нд	-0,35	-3	0,00	#ДЕЛ/0!	
1.6	Приобретение автоподъемника	ЭН232711_05	158,81	нд	0,00	158,81	11,60	нд	нд	11,60	0,00	11,39	нд	нд	11,39	0,00	147,43	-0,21	-2	нд	нд	нд	нд	-0,21	-2	0,00	#ДЕЛ/0!	
1.6	Приобретение бурильно-крановой машины на базе трактора 1 шт	ЭН232711_06	5,43	нд	0,00	5,43	5,43	нд	нд	5,43	0,00	5,93	нд	нд	5,93	0,00	-0,49	0,49	9	нд	нд	нд	нд	0,49	9	0,00	#ДЕЛ/0!	Изменение цен у поставщиков и (или) в соответствии с конкурсом

1.6	Приобретение Бортвого автомобиля с крано-манипуляторной установкой 1 шт	ЭН232711_13	17,00	нд	0,00	17,00	17,00	нд	нд	17,00	0,00	16,59	нд	нд	16,59	0,00	0,41	-0,41	-2	нд	нд	нд	нд	-0,41	-2	0,00	#ДЕЛ/0!
1.6	Приобретение ОС свыше 100 т.р. (производственного назначения)	ЭН232712	34,24	нд	5,33	28,91	6,97	нд	нд	6,97	0,00	6,90	нд	нд	6,90	0,00	22,01	-0,07	-1	нд	нд	нд	нд	-0,07	-1	0,00	#ДЕЛ/0!
1.6	Реконструкция производственных баз	ЭН232714	24,75	нд	3,92	20,84	5,05	нд	нд	5,05	0,00	4,44	нд	нд	4,44	0,00	16,39	-0,60	-12	нд	нд	нд	нд	-0,60	-12	0,00	#ДЕЛ/0!
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			1207,58	690,89	127,03	1080,55	480,35	0,00	0,00	480,35	0,00	483,06	0,00	0,00	483,06	0,00	597,49	2,71	0,565	нд	нд	нд	нд	2,71	0,565	0,00	#ДЕЛ/0!

Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N - 1)", "год (N + 1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака "+" или "-".