

к пр
от

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2021 года

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2021 год

Постановление ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 29.10.2021 №16)
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвести- ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2021, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода	
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1.1.2	Льготное техприсоединение	Э1182213_1	134,11	43,74	90,37	46,04	38,77	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	38,77	51,59	-7,27	84,22%
1.2.1.2	Реконструкция ТП-211 шоссе Судогодское, д. 29г, г.Владимир,1 шт	Э1182201_14	12,25	0,00	12,25	12,25	11,88	нд	0,40	нд	0,05	нд	11,43	нд	0,00	0,36	-0,36	97,02%
1.2.1.2	Реконструкция ТП-498 в районе ул. Асаткина, д. 20а , г.Владимир,1 шт	Э1182201_15	9,07	0,00	9,07	9,07	9,23	нд	0,23	нд	0,00	нд	8,40	нд	0,60	-0,16	0,16	101,74%
1.2.1.2	Строительство РП-1 10кВ ул.Парковая, г.Собинка,1 шт	Э1182201_28	19,61	0,00	19,61	19,61	19,76	нд	0,55	нд	0,01	нд	16,52	нд	2,68	-0,15	0,15	100,74%
1.2.1.2	Строительство РТП в п. Гусевский ,1 шт	Э1182201_36	19,21	0,00	19,21	19,21	19,04	нд	0,45	нд	0,01	нд	15,40	нд	3,20	0,17	-0,17	99,14%
1.2.1.2	Строительство нового РТП ул. Муромская с ТП-58 и ТП-87 ТП-58 ЦРП-2 ул. Калинина, 21-а, г.Ковров, 1 шт.	Э1182201_49	25,52	0,00	25,52	25,52	27,26	нд	0,34	нд	0,00	нд	26,41	нд	0,51	-1,75	1,75	106,85%
1.2.1.2	Строительство нового РТП ул. Муромская, г. Ковров, 1 шт	Э1182201_51	22,89	0,00	22,89	22,89	23,97	нд	0,37	нд	0,00	нд	21,60	нд	1,99	-1,08	1,08	104,73%

1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-326 - д. 37 по ул. Комиссарова, г.Владимир, 0,37 км	ЭП182202_10	3,22	0,00	3,22	3,22	3,71	нд	0,19	нд	0,00	нд	0,00	нд	3,52	-0,49	0,49	115,17%
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-205 - д. 141-г по ул. Лакина, г.Владимир, 0,16 км	ЭП182202_11	1,17	0,00	1,17	1,17	1,17	нд	0,08	нд	0,00	нд	0,00	нд	1,08	0,00	0,00	100,18%
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-205 - д. 147-б по ул. Лакина, г.Владимир, 014 км	ЭП182202_12	1,32	0,00	1,32	1,32	1,35	нд	0,08	нд	0,00	нд	0,00	нд	1,27	-0,03	0,03	102,57%
1.2.2.1	Строительство сетей от КТП, ул. 3-го Интернационала, г. Кольчугино	ЭК182202_16	0,72	0,00	0,72	0,72	0,68	нд	0,68	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	0,04	-0,04	93,84%
1.2.2.1	Строительство новых КЛ-0,4,6,10 кВ , г.Владимир, 4 км	ЭП182202_15	30,68	0,00	30,68	11,05	10,13	нд	0,07	нд	8,40	нд	0,00	нд	1,66	20,54	-0,92	91,67%
1.2.2.1	Строительство электрических сетей в мкр.Юрвец-Энергетик, г. Владимир 3,5 км	ЭП182203_2	38,16	0,00	38,16	38,16	38,72	нд	1,69	нд	0,16	нд	36,54	нд	0,32	-0,55	0,55	101,45%
1.2.2.1	Строительство КЛ 6 кВ ПС Районная - РП 9 пр-т Строителей, 24б, г. Владимир 3,4 км	ЭП182203_4	52,44	0,00	52,44	52,44	55,82	нд	1,05	нд	0,00	нд	43,77	нд	10,99	-3,37	3,37	106,43%
1.2.2.1	Строительство ВЛ-0,4кВ ф. ул. Советская площадь, г.Петушки, 0,95 км	ЭП182204_9	8,22	0,00	8,22	8,22	9,04	нд	0,43	нд	0,00	нд	8,59	нд	0,02	-0,82	0,82	110,02%
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-30 (фидер №2 РТП-11) до ТП-19 по улице Морозовская-Гастелло, г.Киржач, 0,65 км	ЭП182205_12	1,34	0,00	1,34	1,34	1,53	нд	0,18	нд	0,00	нд	1,33	нд	0,02	-0,19	0,19	114,00%
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-19 до ТП-36 (фидер №2РТП-11) по улице Гастелло- Морозовская, г.Киржач, 0,68 км	ЭП182205_13	2,30	0,00	2,30	2,30	2,34	нд	0,16	нд	0,00	нд	2,15	нд	0,02	-0,04	0,04	101,84%
1.2.2.2	Строительство КЛ-10кВ от ТП-53 до ТП-26 по улице Владимирская, г.Киржач, 0,85 км	ЭЛ182203_36	2,76	0,00	2,76	2,76	2,67	нд	0,25	нд	0,00	нд	2,39	нд	0,03	0,09	-0,09	96,70%
1.2.3.5	Цифровизация сетей, 372 шт	ЭП182214_1	93,55	20,12	73,43	47,51	45,59	нд	0,00	нд	19,80	нд	24,30	нд	1,49	27,84	-1,92	95,97%
1.4.1	Строительство нового РП в районе ТЭЦ-1, г.Владимир, 1 шт	ЭП182206_2	42,39	35,72	6,67	3,74	3,87	нд	0,00	нд	0,01	нд	3,85	нд	0,02	2,79	0,13	103,50%
1.4.1	Строительство новой КТП ул. Былинная, г.Петушки, 1 шт	ЭП182206_10	5,52	0,00	5,52	5,52	5,44	нд	0,14	нд	0,00	нд	5,28	нд	0,02	0,08	-0,08	98,61%
1.4.1	Строительство КТП, ул. 3-го Интернационала, г. Кольчугино 1 шт.	ЭК182206_20	1,21	0,00	1,21	1,21	1,13	нд	1,13	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	0,07	-0,07	93,81%
1.4.2	Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом ядре, г.Владимир, 5 км	ЭП182207_1	25,38	12,10	13,28	9,58	8,46	нд	0,00	нд	0,15	нд	6,00	нд	2,32	4,82	-1,12	88,35%
1.4.3	Разработка проектно-сметной документации	ЭП182208_5	8,04	2,89	5,15	0,98	1,47	нд	2,37	нд	0,00	нд	0,00	нд	-0,90	3,68	0,48	149,23%

1.4.3	Строительство электрических сетей в мкр. Заклязьменский, г. Владимир 1,5 км	ЭК182208_12	27,61	22,41	5,21	4,05	3,78	нд	0,43	нд	1,96	нд	0,00	нд	1,38	1,42	-0,27	93,34%
1.4.5	Строительство ВЛЗ-10кВ до новой КТП ул. Трудовая, г.Петушки, 1,5 км	ЭП182210_4	16,86	9,00	7,85	7,46	5,97	нд	0,00	нд	0,00	нд	4,90	нд	1,07	1,88	-1,49	79,99%
1.4.5	Строительство КЛ-10кВ до новой КТП ул. Былинная, г.Петушки, 0,35 км	ЭП182210_6	1,35	0,00	1,35	1,35	1,41	нд	0,11	нд	0,00	нд	1,28	нд	0,02	-0,06	0,06	104,69%
1.6	АГП-18 на базе Газон Next 6 шт	ЭП182212_5	25,56	20,23	5,32	5,62	5,62	нд	0,00	нд	5,62	нд	0,00	нд	0,00	-0,29	0,00	100,00%
1.6	БКМ на базе ГАЗ-3309 (Автобуровая) 1 шт	ЭП182212_9	4,93	0,00	4,93	4,93	4,93	нд	0,00	нд	0,00	нд	4,93	нд	0,00	0,00	0,00	100,00%
1.6	Электrolаборатория, 2 шт	ЭК182212_13	14,86	3,40	11,46	11,46	11,46	нд	0,00	нд	0,00	нд	11,46	нд	0,00	0,00	0,00	100,00%
1.2.3.1	Монтаж автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии, 1036 шт.	ЭН172201	32,25	24,23	8,02	3,25	3,37	нд	0,00	нд	0,00	нд	3,37	нд	0,00	4,66	0,12	103,65%
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ ул. Горького (ТП-12 фидер1 ул. Конституции) магистраль-0,787 км(с вводами 1,326 км)	ЭН172202_12	3,08	0,00	3,08	3,08	3,24	нд	0,00	нд	0,00	нд	2,45	нд	0,79	-0,16	0,16	105,24%
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-6 ул. Некрасова, пер. Некрасова 1,2 км	ЭН172202_13	6,57	0,00	6,57	6,57	6,70	нд	0,00	нд	0,02	нд	6,60	нд	0,08	-0,13	0,13	102,05%
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ ул. Набережная, 1,45 км	ЭП172202_17	5,95	4,06	1,89	1,37	1,52	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,06	нд	1,46	0,38	0,14	110,32%
1.4	Строительство электрических сетей 0,4 кВ ул.Гагарина, г. Гороховец Магистраль 2,2 км (с вводами 5,72 км)	ЭП172202_18	2,85	0,00	2,85	2,85	2,95	нд	0,00	нд	0,02	нд	2,85	нд	0,08	-0,10	0,10	103,67%
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			702,94	197,92	505,03	397,82	393,99	0,00	11,39	0,00	36,20	0,00	271,83	0,00	74,57	111,04	-3,83	99,04%

Приложение № 10
иказу Минэнерго России
25 апреля 2018 г. № 320

Причины отклонений
20
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации

уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации

уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации
Изменение цен у поставщиков и (или) в соответствии с конкурсом
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации