

Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
за год _____ 2021

Отчет о реализации инвестиционной программы _____ АО "ОПЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: _____ 2021 _____ год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____ постановлением ДЖКУ №16 от 30.10.2020 о внесении изменений в постановление №16 от 29.10.2021
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

					Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощности в эксплуатацию в 2021												Отклонение от плановых показателей 2020 года							Причины отклонений			
					План						Факт																
					МВт-А	МгВт	кВт ВЛ 1-зеп	кВт ВЛ 2-зеп	кВт ЛЭП	МВт	Другое	Дата ввода объекта, дд.мм.гг	МВт-А	МгВт	кВт ВЛ 1-зеп	кВт ВЛ 2-зеп	кВт ЛЭП	МВт	Другое	МВт-А	МгВт	кВт ВЛ 1-зеп	кВт ВЛ 2-зеп		кВт ЛЭП	МВт	Другое
1	2	3	4	7.4.3	7.4.4			7.4.5	7.4.6	7.4.7		7.4.3	7.4.4			7.4.5	7.4.6	7.4.7	7.10.3	7.10.4			7.10.5	7.10.6	7.10.7	9	
1.1.1.2	Лыжное техприсоединение	ЭП182213_1	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2021	нд	нд	нд	нд	нд	140	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.1.2	Реконструкция ТП-211 шоссе Суздальское, д. 29г, г. Владимир, 1 шт	ЭП182201_14	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	30.12.2021	нд	нд	нд	нд	нд	1	-	-	-	-	-	-	-	0		
1.2.1.2	Реконструкция ТП-498 в районе ул. Асаткина, д. 20а, г. Владимир, 1 шт	ЭП182201_15	-	0,50	нд	нд	нд	нд	нд	1	30.12.2021	0,40	нд	нд	нд	нд	1	-	0,10	-	-	-	-	-	0		
1.2.1.2	Строительство РП-1 10кВ ул. Паровая, г. Собинка, 1 шт	ЭП182201_28	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	01.12.2021	нд	нд	нд	нд	нд	1	-	-	-	-	-	-	-	0		
1.2.1.2	Строительство РТП в п. Гуевский, 1 шт	ЭП182201_36	-	0,63	нд	нд	нд	нд	нд	1	30.12.2021	0,00	нд	нд	нд	нд	1	-	0,63	-	-	-	-	-	0		
1.2.1.2	Строительство нового РТП ул. Муромская с ТП-58 в ТП-87 ТП-58 РП-2 ул. Калинина, 21-а, г. Ковров, 1 шт.	ЭП182201_49	-	0,80	нд	нд	нд	нд	нд	1	30.12.2021	0,80	нд	нд	нд	нд	1	-	-	-	-	-	-	-	0		
1.2.1.2	Строительство нового РТП ул. Муромская, г. Ковров, 1 шт	ЭП182201_51	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	30.12.2021	2,00	нд	нд	нд	нд	1	2,00	-	-	-	-	-	-	0		
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-326 д. 37 по ул. Комиссарова, г. Владимир, 0,37 км	ЭП182202_10	-	нд	нд	нд	нд	0,37	нд	нд	30.12.2021	нд	нд	нд	нд	1,02	нд	нд	-	-	-	-	0,65	-	0	Изменение проложения трассы	
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-205 д. 141-г по ул. Лапина, г. Владимир, 0,16 км	ЭП182202_11	-	нд	нд	нд	нд	0,16	нд	нд	30.12.2021	нд	нд	нд	нд	0,4	нд	нд	-	-	-	-	0,24	-	0	Изменение проложения трассы	
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-205 д. 147-б по ул. Лапина, г. Владимир, 0,14 км	ЭП182202_12	-	нд	нд	нд	нд	0,14	нд	нд	30.12.2021	нд	нд	нд	нд	0,53	нд	нд	-	-	-	-	0,39	-	0	Изменение проложения трассы	
1.2.2.1	Строительство сетей от КТП, ул. 3-го Интернационала, г. Колчугино	ЭК182202_16	-	нд	нд	нд	нд	0,20	нд	нд	01.05.2021	нд	нд	нд	нд	0,27	нд	нд	-	-	-	-	0,07	-	0		
1.2.2.1	Строительство новых КЛ-0,4-6,10 кВ, г. Владимир, 4 км	ЭП182202_15	-	нд	нд	нд	нд	2,00	нд	нд	01.05.2021 30.12.2021 01.07.2021	нд	нд	нд	нд	2,42	нд	нд	-	-	-	-	0,42	-	0		
1.2.2.1	Строительство электрических сетей в мкр. Южные-Энергетики, г. Владимир 3,5 км	ЭП182203_2	-	нд	нд	нд	нд	3,50	нд	нд	01.12.2021 30.12.2021	нд	нд	нд	нд	6,70	нд	нд	-	-	-	-	3,20	-	0		
1.2.2.1	Строительство КЛ 6 кВ ПС Районная - РП 9 пр-т Строителей, 24б, г. Владимир 3,4 км	ЭП182203_4	-	нд	нд	нд	нд	3,40	нд	нд	30.12.2021	нд	нд	нд	нд	4,29	нд	нд	-	-	-	-	0,89	-	0	Изменение проложения трассы	
1.2.2.2	Строительство КЛ-10кВ от ТП-53 до ТП-26 по улице Владимирская, г. Кинешма, 0,85 км	ЭК182203_36	-	нд	нд	нд	нд	0,85	нд	нд	01.12.2021	нд	нд	нд	нд	0,83	нд	нд	-	-	-	-	-	-	0	Оптимизация трассы	
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-0,4кВ ф. ул. Советская площадь, г. Петушино, 0,95 км	ЭП182204_9	-	нд	нд	0,95	нд	нд	нд	нд	01.11.2021	нд	нд	3,13	нд	нд	нд	нд	-	-	2,18	-	-	-	0	Увеличение объемов работ	
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-30 (фидал №2 РТП-11) до ТП-19 по улице Морозовская-Гастелло, г. Киржач, 0,65 км	ЭП182205_12	-	нд	нд	0,65	нд	нд	нд	нд	01.12.2021	нд	нд	0,63	нд	нд	нд	нд	-	-	0,03	-	-	-	0	Оптимизация трассы	
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-19 до ТП-36 (фидал №2 РТП-11) по улице Гастелло-Морозовская, г. Киржач, 0,68 км	ЭП182205_13	-	нд	нд	0,68	нд	нд	нд	нд	01.12.2021	нд	нд	0,74	нд	нд	нд	нд	-	-	0,06	-	-	-	0	Увеличение объемов работ	
1.2.3.5	Цифровизация сетей, 372 шт	ЭП182214_1	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	212	30.12.2021 01.05.2021	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1370	0	0	0	0	0	0	0		
1.4.1	Строительство нового РП в районе ТЭЦ-1, г. Владимир, 1 шт	ЭП182206_2	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	01.12.2021	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	-	-	-	-	-	-	0		
1.4.1	Строительство новой КТП ул. Басинная, г. Петушино, 1 шт	ЭП182206_10	-	0,16	нд	нд	нд	нд	нд	1	01.11.2021	0,25	нд	нд	нд	нд	нд	1	-	-	-	-	-	-	0	увеличение мощностей	
1.4.1	Строительство КТП, ул. 3-го Интернационала, г. Колчугино 1 шт.	ЭК182206_20	-	0,16	нд	нд	нд	нд	нд	1	01.05.2021	0,16	нд	нд	нд	нд	нд	1	-	-	-	-	-	-	0		
1.4.2	Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом ядре, г. Владимир, 5 км	ЭП182207_1	-	нд	нд	нд	нд	1,00	нд	нд	30.12.2021	нд	нд	нд	нд	1,34	нд	нд	-	-	-	-	0,34	-	0	Увеличение объемов работ	
1.4.3	Строительство КЛ-10кВ до новой КТП ул. Басинная, г. Петушино, 0,35 км	ЭП182210_6	-	нд	нд	нд	нд	0,35	нд	нд	01.11.2021	нд	нд	нд	нд	0,56	нд	нд	-	-	-	-	0,21	-	0	Увеличение объемов работ	
1.4.3	Строительство электрических сетей в мкр. Заспичинский, г. Владимир 1,5 км	ЭК182208_12	-	нд	нд	нд	нд	0,60	нд	нд	30.12.2021 01.12.2021	нд	нд	нд	нд	0,45	нд	нд	-	-	-	-	-0,15	-	0	Оптимизация трассы	
1.4.5	Строительство ВЛЗ-10кВ до новой КТП ул. Трудовая, г. Петушино, 1,5 км	ЭП182210_4	-	нд	нд	0,90	нд	нд	нд	нд	01.11.2021 31.08.2021	нд	нд	1,16	нд	нд	нд	нд	-	-	0,26	-	-	-	0	Увеличение объемов работ	
1.6	АТП-18 на базе Газов Next 8 шт	ЭП182212_5	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	11.06.2021	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	0	0	0	0	0	0	0		
1.6	БКМ на базе ГАЗ-3309 (Автобразовая) 1 шт.	ЭП182212_9	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	24.09.2021	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	0	0	0	0	0	0	0		
1.6	Электролаборатория, 2 шт	ЭК182212_12	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	30.09.2021	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.3.1	Монтаж автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии	ЭП172201	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	147	01.12.2021	нд	нд	нд	нд	нд	нд	147	0	0	0	0	0	0	0		
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ ул. Горького (ТП-12 (фидал ул. Конституции) магистраль-0,787 км(с вводами 1,326 км)	ЭП172202_12	-	нд	нд	нд	нд	0,79	нд	нд	01.12.2021	нд	нд	нд	нд	0,79	нд	нд	0	0	0	0	0,00	0	0		
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-6 ул. Некрасова, пер. Некрасова 1,2 км	ЭП172202_13	-	нд	нд	нд	нд	1,20	нд	нд	01.12.2021	нд	нд	нд	нд	1,63	нд	нд	0	0	0	0	0,43	0	0	Увеличение протяженности трассы	
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ ул. Набережная, 1,45 км	ЭП172202_17	-	нд	нд	нд	нд	0,15	нд	нд	01.12.2021	нд	нд	нд	нд	0,4	нд	нд	0	0	0	0	0,25	0	0	Увеличение протяженности трассы	
1.4	Строительство электрических сетей 0,4 кВ ул. Гагарина, г. Горохово Магистраль 2,2 км (с вводами 5,72 км)	ЭК172202_18	-	нд	нд	нд	нд	2,20	нд	нд	01.12.2021	нд	нд	нд	нд	2,12	нд	нд	0	0	0	0	-0,08	0	0	Оптимизация трассы	