

Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 3 квартал 2024 года

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2024 год

Распоряжение ДЖКХ ВО от 31.10.2022 № 42-р (с последними изменениями от 16.09.2024 №94)
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с реквизитами решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Причины отклонений
			Всего 2024 год																				
			План					Факт															
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:		федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)		иных источников финансирования		
млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.2.1.2	Реконструкция ТП-163, ул.Никола-Галейская, д.1 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_14	8,42	нд	нд	8,42	0	8,42	нд	нд	8,42	0	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-272, ул.Чайковского, д.34а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_15	2,74	нд	нд	2,74	0	2,74	нд	нд	2,74	0	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-222 ул.Завадского, д.15 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_16	10,83	нд	нд	10,83	0	9,71	нд	нд	9,71	0	-1,12	-10,36	нд	нд	нд	нд	-1,12	-10,36	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-223 ул.Василичина, д.146 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_17	3,25	нд	нд	3,25	0	1,59	нд	нд	1,59	0	-1,65	-50,91	нд	нд	нд	нд	-1,65	-50,91	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-213 пр-т Строителей, д.10 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_18	14,63	нд	нд	14,63	0	14,63	нд	нд	14,63	0	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-198 пр-т Строителей, д.166 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_19	0,27	нд	нд	0,27	0	0,26	нд	нд	0,26	0	0,00	-0,71	нд	нд	нд	нд	0,00	-0,71	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-54 ул.Пригородная, д.196, мкр. Семязино (Владимир) 1 шт	ЭН232702_20	3,48	нд	нд	3,48	0	3,48	нд	нд	3,48	0	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-192 ул.Чайковского, д.34а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_21	13,48	нд	нд	13,48	0	13,48	нд	нд	13,48	0	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Строительство новой КТП ул.Всесвятская в районе д.29, мкр.Юрьевец (Владимир) 1 шт	ЭН232702_83	7,61	нд	нд	7,61	0	7,61	нд	нд	7,61	0	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Строительство новой КТП ул.Всесвятская в районе д.17а, мкр.Юрьевец (Владимир) 1 шт	ЭН232702_84	6,41	нд	нд	6,41	0	6,41	нд	нд	6,41	0	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-37 г. Лакинск (Собинка) 1 шт	ЭН232702_22	6,64	нд	нд	6,64	0	5,97	нд	нд	5,97	0	-0,66	-10,00	нд	нд	нд	нд	-0,66	-10,00	0	#ДЕЛ/0!	

1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-26 г. Лакинск (Собинка) 1 шт	ЭН232702_24	7,65	нд	нд	7,65	0	8,07	нд	нд	8,07	0	0,42	5,55	нд	нд	нд	нд	0,42	5,55	0	#ДЕЛ/0!
1.2.1.2	ПС 35/10 кВ г. Лакинск (Собинка) 1 шт	ЭН232702_13	120,00	нд	нд	120,00	0	108,00	нд	нд	108,00	0	-12,00	-10,00	нд	нд	нд	нд	-12,00	-10,00	0	#ДЕЛ/0!
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-143, ТП-71 (Ковров) 1 шт	ЭН232702_26	0,36	нд	нд	0,36	0	0,35	нд	нд	0,35	0	-0,01	-2,65	нд	нд	нд	нд	-0,01	-2,65	0	#ДЕЛ/0!
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-13 (Камешково) 1 шт	ЭН232702_27	5,73	нд	нд	5,73	0	5,73	нд	нд	5,73	0	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ (Гусь-Хрустальный) 5,406 км	ЭН232703_01	3,44	нд	нд	3,44	0	3,60	нд	нд	3,60	0	0,15	4,48	нд	нд	нд	нд	0,15	4,48	0	#ДЕЛ/0!
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир) 22,95 км	ЭН232704_01	34,40	нд	нд	34,40	0	29,69	нд	нд	29,69	0	-4,71	-13,70	нд	нд	нд	нд	-4,71	-13,70	0	#ДЕЛ/0!
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир, Суздаль, Судогда, Собинка, Юрьев-Польский, Петушки, Гусь-Хрустальный, Киржач, Ковров, Камешково, Кольчугино, Радужный, Гороховец, Вязники) 22 км	ЭН232704_28	6,31	нд	нд	6,31	0	5,65	нд	нд	5,65	0	-0,66	-10,53	нд	нд	нд	нд	-0,66	-10,53	0	#ДЕЛ/0!
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-6 кВ от РП-4 (ф. 602, ф. 605, ф.606) п.Гусевский (Гусь-Хрустальный) 7,1 км	ЭН232706_03	14,88	нд	нд	14,88	0	14,90	нд	нд	14,90	0	0,02	0,12	нд	нд	нд	нд	0,02	0,12	0	#ДЕЛ/0!
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10 кВ ТП-1-ТП-18 (Собинка) 1,942 км	ЭН232706_05	4,84	нд	нд	4,84	0	5,43	нд	нд	5,43	0	0,59	12,17	нд	нд	нд	нд	0,59	12,17	0	#ДЕЛ/0!
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.607 ПС "Мстера" (Вязники) 1,867 км	ЭН232706_06	7,29	нд	нд	7,29	0	7,26	нд	нд	7,26	0	-0,03	-0,39	нд	нд	нд	нд	-0,03	-0,39	0	#ДЕЛ/0!
1.2.2.2	Реконструкция сетей (Радужный) 4 км	ЭН232715	6,69	нд	нд	6,69	0	6,02	нд	нд	6,02	0	-0,67	-10,00	нд	нд	нд	нд	-0,67	-10,00	0	#ДЕЛ/0!
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Владимир)	ЭН232707_01	2,76	нд	нд	2,76	0	2,55	нд	нд	2,55	0	-0,21	-7,65	нд	нд	нд	нд	-0,21	-7,65	0	#ДЕЛ/0!
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Судогда)	ЭН232707_02	2,26	нд	нд	2,26	0	0,03	нд	нд	0,03	0	-2,23	-98,67	нд	нд	нд	нд	-2,23	-98,67	0	#ДЕЛ/0!
1.4.1	Строительство КТП ул.Свободы (Юрьев-Польский) 1 шт	ЭН232708_06	7,19	нд	нд	7,19	0	7,19	нд	нд	7,19	0	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!
1.4.1	Строительство КТП ул.Павловского (Киржач) 1 шт	ЭН232708_07	4,19	нд	нд	4,19	0	1,15	нд	нд	1,15	0	-3,04	-72,53	нд	нд	нд	нд	-3,04	-72,53	0	#ДЕЛ/0!
1.4.1	Строительство ЦРП-4 (Ковров) 1 шт	ЭН232708_08	33,71	нд	нд	33,71	0	33,71	нд	нд	33,71	0	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!
1.4.1	Строительство КТП и сетей в мкр.Отяевка (Кольчугино) 1 шт	ЭН232708_16	4,30	нд	нд	4,30	0	4,50	нд	нд	4,50	0	0,20	4,61	нд	нд	нд	нд	0,20	4,61	0	#ДЕЛ/0!
1.4.2	Разработка ПСД (Владимир)	ЭН232709_02	1,98	нд	нд	1,98	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-1,98	-100,00	нд	нд	нд	нд	-1,98	-100,00	0	#ДЕЛ/0!
1.4.2	Реконструкция и строительство сетей в п.Городищи (Петушки) 0,6 км	ЭН232709_26	13,41	нд	нд	13,41	0	12,07	нд	нд	12,07	0	-1,34	-10,00	нд	нд	нд	нд	-1,34	-10,00	0	#ДЕЛ/0!
1.4.2	Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-5-КТП-209-ТП-238 мкр. им. Чкалова (Ковров) 2 км	ЭН232709_08	0,65	нд	нд	0,65	0	0,64	нд	нд	0,64	0	-0,02	-2,58	нд	нд	нд	нд	-0,02	-2,58	0	#ДЕЛ/0!
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-13 (Камешково) 1,3 км	ЭН232709_09	6,89	нд	нд	6,89	0	6,89	нд	нд	6,89	0	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Кольчугино" до ЦРП-3 (Кольчугино) 8 км	ЭН232709_10	49,15	нд	нд	49,15	0	38,59	нд	нд	38,59	0	-10,56	-21,48	нд	нд	нд	нд	-10,56	-21,48	0	#ДЕЛ/0!
1.4.3	Строительство КЛ-10кВ от ТП-62 до КТП ул.Павловского (Киржач) 1,65 км	ЭН232709_27	3,66	нд	нд	3,66	0	2,19	нд	нд	2,19	0	-1,47	-40,26	нд	нд	нд	нд	-1,47	-40,26	0	#ДЕЛ/0!
1.6	Приобретение бортового автомобиля	ЭН232711_12	2,80	нд	нд	2,80	0	2,72	нд	нд	2,72	0	-0,08	-2,86	нд	нд	нд	нд	-0,08	-2,86	0	#ДЕЛ/0!

1.6	Приобретение грузопассажирского фургона (7мест)	ЭN232711_04	12,00	нд	нд	12,00	0	11,65	нд	нд	11,65	0	-0,35	-2,95	нд	нд	нд	нд	-0,35	-2,95	0	#ДЕЛ/0!
1.6	Приобретение автоподъемника	ЭN232711_05	11,60	нд	нд	11,60	0	11,39	нд	нд	11,39	0	-0,21	-1,82	нд	нд	нд	нд	-0,21	-1,82	0	#ДЕЛ/0!
1.6	Приобретение бурильно-крановой машины на базе трактора 1 шт	ЭN232711_06	5,43	нд	нд	5,43	0	5,93	нд	нд	5,93	0	0,49	9,09	нд	нд	нд	нд	0,49	9,09	0	#ДЕЛ/0!
1.6	Приобретение Бортового автомобиля с крано-манипуляторной установкой 1 шт	ЭN232711_13	17,00	нд	нд	17,00	0	16,59	нд	нд	16,59	0	-0,41	-2,39	нд	нд	нд	нд	-0,41	-2,39	0	#ДЕЛ/0!
1.6	Приобретение ОС свыше 100 т.р. (производственного назначения)	ЭN232712	6,97	нд	нд	6,97	0	3,87	нд	нд	3,87	0	-3,10	-44,49	нд	нд	нд	нд	-3,10	-44,49	0	#ДЕЛ/0!
1.6	Реконструкция производственных баз	ЭN232714	5,05	нд	нд	5,05	0	1,90	нд	нд	1,90	0	-3,15	-62,42	нд	нд	нд	нд	-3,15	-62,42	0	#ДЕЛ/0!
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			480,35	0,00	0,00	480,35	0,00	432,55	0,00	0,00	432,55	0,00	-47,80	-9,95	0	0	0	0	-47,80	-9,95	0	#ДЕЛ/0!