

Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы за год 2021

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2021 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлением ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 29.10.2021 №16)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2021, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2022 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2021 года									
							План					Факт						Общий объем финансирования, в том числе за счет:		федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)		иных источников финансирования	
							Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.1.1.2	Льготное техприсоединение	ЭП182213_1	134,11	1206,39	43,74	90,37	46,04	нд	нд	46,04	0,00	38,77	нд	нд	38,77	0,00	51,59	-7,27	-16	нд	нд	нд	нд	-7,27	-16	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.1.2	Реконструкция ТП-211 шоссе Судогодское, д. 29г, г.Владимир,1 шт	ЭП182201_14	12,25	21,32	0,00	12,25	12,25	нд	нд	12,25	0,00	11,88	нд	нд	11,88	0,00	0,36	-0,36	-3	нд	нд	нд	нд	-0,36	-3	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.1.2	Реконструкция ТП-498 в районе ул. Асаткина, д. 20а , г.Владимир,1 шт	ЭП182201_15	9,07	11,40	0,00	9,07	9,07	нд	нд	9,07	0,00	9,23	нд	нд	9,23	0,00	-0,16	0,16	2	нд	нд	нд	нд	0,16	2	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.1.2	Строительство РП-1 10кВ ул.Парковая, г.Собинка,1 шт	ЭП182201_28	19,61	26,79	0,00	19,61	19,61	нд	нд	19,61	0,00	19,76	нд	нд	19,76	0,00	-0,15	0,15	1	нд	нд	нд	нд	0,15	1	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.1.2	Строительство РТП в п. Гусевский ,1 шт	ЭП182201_36	19,21	27,18	0,00	19,21	19,21	нд	нд	19,21	0,00	19,04	нд	нд	19,04	0,00	0,17	-0,17	-1	нд	нд	нд	нд	-0,17	-1	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.1.2	Строительство нового РТП ул. Муромская с ТП-58 и ТП-87 ТП-58 ЦРП-2 ул. Калинина, 21-а, г.Ковров, 1 шт.	ЭП182201_49	25,52	35,20	0,00	25,52	25,52	нд	нд	25,52	0,00	27,26	нд	нд	27,26	0,00	-1,75	1,75	7	нд	нд	нд	нд	1,75	7	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.1.2	Строительство нового РТП ул. Муромская, г. Ковров, 1 шт	ЭП182201_51	22,89	28,19	0,00	22,89	22,89	нд	нд	22,89	0,00	23,97	нд	нд	23,97	0,00	-1,08	1,08	5	нд	нд	нд	нд	1,08	5	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-326 - д. 37 по ул. Комиссарова, г.Владимир, 0,37 км	ЭП182202_10	3,22	4,28	0,00	3,22	3,22	нд	нд	3,22	0,00	3,71	нд	нд	3,71	0,00	-0,49	0,49	15	нд	нд	нд	нд	0,49	15	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-205 - д. 141-г по ул. Лакина, г.Владимир, 0,16 км	ЭП182202_11	1,17	2,17	0,00	1,17	1,17	нд	нд	1,17	0,00	1,17	нд	нд	1,17	0,00	0,00	0,00	0	нд	нд	нд	нд	0,00	0	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-205 - д. 147-б по ул. Лакина, г.Владимир, 014 км	ЭП182202_12	1,32	1,89	0,00	1,32	1,32	нд	нд	1,32	0,00	1,35	нд	нд	1,35	0,00	-0,03	0,03	3	нд	нд	нд	нд	0,03	3	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.2.1	Строительство сетей от КТП, ул. 3-го Интернационала, г. Кольчугино	ЭК182202_16	0,72	1,24	0,00	0,72	0,72	нд	нд	0,72	0,00	0,68	нд	нд	0,68	0,00	0,04	-0,04	-6	нд	нд	нд	нд	-0,04	-6	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.2.1	Строительство новых КЛ-0,4,6,10 кВ , г.Владимир, 4 км	ЭП182202_15	30,68	22,16	0,00	30,68	11,05	нд	нд	11,05	0,00	10,13	нд	нд	10,13	0,00	20,54	-0,92	-8	нд	нд	нд	нд	-0,92	-8	0,00	#ДЕЛ/0!

1.2.2.1	Строительство электрических сетей в мкр.Юрьевец-Энергетик, г. Владимир 3,5 км	ЭП182203_2	38,16	72,95	0,00	38,16	38,16	нд	нд	38,16	0,00	38,72	нд	нд	38,72	0,00	-0,55	0,55	1	нд	нд	нд	нд	0,55	1	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.2.1	Строительство КЛ 6 кВ ПС Районная - РП 9 пр-т Строителей, 24б, г. Владимир 3,4 км	ЭП182203_4	52,44	90,13	0,00	52,44	52,44	нд	нд	52,44	0,00	55,82	нд	нд	55,82	0,00	-3,37	3,37	6	нд	нд	нд	нд	3,37	6	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.2.1	Строительство ВЛ-0,4кВ ф. ул. Советская площадь, г.Петушки, 0,95 км	ЭП182204_9	8,22	16,02	0,00	8,22	8,22	нд	нд	8,22	0,00	9,04	нд	нд	9,04	0,00	-0,82	0,82	10	нд	нд	нд	нд	0,82	10	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.2.1	Строительство ВЛ3-10кВ от ТП-30 (фидер №2 РТП-11) до ТП-19 по улице Морозовская-Гастелло, г.Киржач, 0,65 км	ЭП182205_12	1,34	5,74	0,00	1,34	1,34	нд	нд	1,34	0,00	1,53	нд	нд	1,53	0,00	-0,19	0,19	14	нд	нд	нд	нд	0,19	14	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.2.1	Строительство ВЛ3-10кВ от ТП-19 до ТП-36 (фидер №2РТП-11) по улице Гастелло- Морозовская, г.Киржач, 0,68 км	ЭП182205_13	2,30	6,79	0,00	2,30	2,30	нд	нд	2,30	0,00	2,34	нд	нд	2,34	0,00	-0,04	0,04	2	нд	нд	нд	нд	0,04	2	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.2.2	Строительство КЛ-10кВ от ТП-53 до ТП-26 по улице Владимирская, г.Киржач, 0,85 км	ЭЛ182203_36	2,76	4,73	0,00	2,76	2,76	нд	нд	2,76	0,00	2,67	нд	нд	2,67	0,00	0,09	-0,09	-3	нд	нд	нд	нд	-0,09	-3	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.3.5	Цифровизация сетей, 372 шт	ЭП182214_1	93,55	12,96	20,12	73,43	47,51	нд	нд	47,51	0,00	45,59	нд	нд	45,59	0,00	27,84	-1,92	-4	нд	нд	нд	нд	-1,92	-4	0,00	#ДЕЛ/0!
1.4.1	Строительство нового РП в районе ТЭЦ-1, г.Владимир, 1 шт	ЭП182206_2	42,39	6,68	35,72	6,67	3,74	нд	нд	3,74	0,00	3,87	нд	нд	3,87	0,00	2,79	0,13	3	нд	нд	нд	нд	0,13	3	0,00	#ДЕЛ/0!
1.4.1	Строительство новой КТП ул. Былинная, г.Петушки, 1 шт	ЭП182206_10	5,52	9,65	0,00	5,52	5,52	нд	нд	5,52	0,00	5,44	нд	нд	5,44	0,00	0,08	-0,08	-1	нд	нд	нд	нд	-0,08	-1	0,00	#ДЕЛ/0!
1.4.1	Строительство КТП, ул. 3-го Интернационала, г. Кольчугино 1 шт.	ЭК182206_20	1,21	3,85	0,00	1,21	1,21	нд	нд	1,21	0,00	1,13	нд	нд	1,13	0,00	0,07	-0,07	-6	нд	нд	нд	нд	-0,07	-6	0,00	#ДЕЛ/0!
1.4.2	Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом ядре, г.Владимир, 5 км	ЭП182207_1	25,38	10,36	12,10	13,28	9,58	нд	нд	9,58	0,00	8,46	нд	нд	8,46	0,00	4,82	-1,12	-12	нд	нд	нд	нд	-1,12	-12	0,00	#ДЕЛ/0!
1.4.3	Разработка проектно-сметной документации	ЭП182208_5	8,04	нд	2,89	5,15	0,98	нд	нд	0,98	0,00	1,47	нд	нд	1,47	0,00	3,68	0,48	49	нд	нд	нд	нд	0,48	49	0,00	#ДЕЛ/0!
1.4.3	Строительство электрических сетей в мкр. Заклязьменский, г. Владимир 1,5 км	ЭК182208_12	27,61	11,76	22,41	5,21	4,05	нд	нд	4,05	0,00	3,78	нд	нд	3,78	0,00	1,42	-0,27	-7	нд	нд	нд	нд	-0,27	-7	0,00	#ДЕЛ/0!
1.4.5	Строительство ВЛ3-10кВ до новой КТП ул. Трудовая, г.Петушки, 1,5 км	ЭП182210_4	16,86	16,44	9,00	7,85	7,46	нд	нд	7,46	0,00	5,97	нд	нд	5,97	0,00	1,88	-1,49	-20	нд	нд	нд	нд	-1,49	-20	0,00	#ДЕЛ/0!
1.4.5	Строительство КЛ-10кВ до новой КТП ул. Былинная, г.Петушки, 0,35 км	ЭП182210_6	1,35	2,81	0,00	1,35	1,35	нд	нд	1,35	0,00	1,41	нд	нд	1,41	0,00	-0,06	0,06	5	нд	нд	нд	нд	0,06	5	0,00	#ДЕЛ/0!
1.6	АГП-18 на базе Газон Next 6 шт	ЭП182212_5	25,56	нд	20,23	5,32	5,62	нд	нд	5,62	0,00	5,62	нд	нд	5,62	0,00	-0,29	0,00	0	нд	нд	нд	нд	0,00	0	0,00	#ДЕЛ/0!
1.6	БКМ на базе ГАЗ-3309 (Автобуровая) 1 шт	ЭП182212_9	4,93	нд	0,00	4,93	4,93	нд	нд	4,93	0,00	4,93	нд	нд	4,93	0,00	0,00	0,00	0	нд	нд	нд	нд	0,00	0	0,00	#ДЕЛ/0!
1.6	Электролаборатория, 2 шт	ЭК182212_13	14,86	нд	3,40	11,46	11,46	нд	нд	11,46	0,00	11,46	нд	нд	11,46	0,00	0,00	0,00	0	нд	нд	нд	нд	0,00	0	0,00	#ДЕЛ/0!
1.2.3.1	Монтаж автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии, 1036 шт.	ЭН172201	32,25	4,82	24,23	8,02	3,25	нд	нд	3,25	0,00	3,37	нд	нд	3,37	0,00	4,66	0,12	4	нд	нд	нд	нд	0,12	4	0,00	#ДЕЛ/0!
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ ул. Горького (ТП-12 фидер1 ул. Конституции) магистраль-0,787 км(с вводами 1,326 км)	ЭН172202_12	3,08	6,62	0,00	3,08	3,08	нд	нд	3,08	0,00	3,24	нд	нд	3,24	0,00	-0,16	0,16	5	нд	нд	нд	нд	0,16	5	0,00	#ДЕЛ/0!

1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-6 ул. Некрасова, пер. Некрасова 1,2 км	ЭН172202_13	6,57	11,48	0,00	6,57	6,57	нд	нд	6,57	0,00	6,70	нд	нд	6,70	0,00	-0,13	0,13	2	нд	нд	нд	нд	0,13	2	0,00	#ДЕЛ/0!
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ ул. Набережная, 1,45 км	ЭН172202_17	5,95	1,72	4,06	1,89	1,37	нд	нд	1,37	0,00	1,52	нд	нд	1,52	0,00	0,38	0,14	10	нд	нд	нд	нд	0,14	10	0,00	#ДЕЛ/0!
1.4	Строительство электрических сетей 0,4 кВ ул.Гагарина, г. Гороховец Магистраль 2,2 км (с вводами 5,72 км)	ЭН172202_18	2,85	5,63	0,00	2,85	2,85	нд	нд	2,85	0,00	2,95	нд	нд	2,95	0,00	-0,10	0,10	4	нд	нд	нд	нд	0,10	4	0,00	#ДЕЛ/0!
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			702,94	1689,35	197,92	505,03	397,82	0,00	0,00	397,82	0,00	393,99	0,00	0,00	393,99	0,00	111,04	-3,83	-0,96	нд	нд	нд	нд	-3,83	-0,96	0,00	#ДЕЛ/0!

Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N - 1)", "год (N + 1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака "+" или "-".

Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. № 320

Причины отклонений
29
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации

уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации

уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации