

Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы за год 2020

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2020 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлением ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 30.10.2020 №16)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электро-энергетики, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2020, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2020 года									
							План					Факт						Общий объем финансирования, в том числе за счет:		Федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)		иных источников финансирования	
							Общий объем финансирования, в том числе за счет:	Федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	Федерального бюджета	бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.1.1.2	Льготное техприсоединение	ЭП182213_1	134,36	нд	3,65	130,71	41,61	нд	нд	40,19	1,43	40,10	нд	нд	40,10	0,00	90,62	-1,52	-3,65	нд	нд	нд	нд	-0,09	-0,22	-1,43	-100
1.2.1.2	Реконструкция РП-16 ул.Верхняя Дуброва, д.40г, г.Владимир,1 шт	ЭП182201_11	19,70	34,34	0,00	19,70	19,70	нд	нд	19,03	0,68	18,16	нд	нд	18,16	0,00	1,55	-1,55	-7,84	нд	нд	нд	нд	-0,87	-4,57	-0,68	-100
1.2.1.2	Реконструкция РП-4 просп. Строителей, д. 3б, г.Владимир,1 шт	ЭП182201_12	17,03	32,11	0,00	17,03	17,03	нд	нд	16,44	0,58	15,90	нд	нд	15,90	0,00	1,13	-1,13	-6,63	нд	нд	нд	нд	-0,54	-3,31	-0,58	-100
1.2.1.2	Строительство электрических сетей в мкр. Заклязьменский, г. Владимир 1,5 км	ЭК182208_12	33,75	32,00	0,00	33,75	23,56	нд	нд	22,75	0,81	22,41	нд	нд	22,41	0,00	11,34	-1,15	-4,9	нд	нд	нд	нд	-0,35	-1,52	-0,81	-100
1.2.1.2	Реконструкция РП-2 (установка вакуумного выключателя в РУ-10кВ), г.Суздаль,1 шт	ЭП182201_24	3,06	5,97	0,00	3,06	3,06	нд	нд	2,96	0,11	3,00	нд	нд	3,00	0,00	0,06	-0,06	-2	нд	нд	нд	нд	0,04	1,486	-0,11	-100
1.2.1.2	Строительство нового РП взамен РП-2 10кВ ул.Мира, ул. К. Маркса г. Лакинск,1 шт	ЭП182201_27	18,84	19,33	0,00	18,84	18,84	нд	нд	18,19	0,65	18,41	нд	нд	18,41	0,00	0,43	-0,43	-2,3	нд	нд	нд	нд	0,21	1,178	-0,65	-100
1.2.1.2	Строительство новой двухтрансформаторной подстанции вместо ТП-30, улица Первомайская, г.Киржач,1 шт	ЭП182201_38	11,14	14,85	0,00	11,14	11,14	нд	нд	10,76	0,38	10,83	нд	нд	10,83	0,00	0,31	-0,31	-2,78	нд	нд	нд	нд	0,07	0,673	-0,38	-100
1.2.1.2	Реконструкция ТП-31 (Установка дополнительной камеры КСО с ВНА-630 в РУ-10кВ ТП-31(ввод от новой двухтрансформационной КТП-250/10/0,4кВ)), г.Киржач,1 шт	ЭП182201_39	0,22	1,16	0,00	0,22	0,22	нд	нд	0,22	0,01	0,20	нд	нд	0,20	0,00	0,02	-0,02	-10,4	нд	нд	нд	нд	-0,02	-7,26	-0,01	-100

1.2.1.2	Установка дополнительных камер КСО с вакуумными выключателями в РУ-10кВ ТП-14(отходящие линии на ТП-12,ТП-35), г.Киржач,1 шт	ЭП182201_40	2,31	2,59	0,00	2,31	2,31	нд	нд	2,23	0,08	2,25	нд	нд	2,25	0,00	0,06	-0,06	-2,76	нд	нд	нд	нд	0,02	0,702	-0,08	-100
1.2.1.2	Реконструкция ЦРП-3 ул.Грибоедова, д.7Б, г.Ковров, 1 шт.	ЭП182201_47	22,45	31,69	0,00	22,45	22,45	нд	нд	21,68	0,77	19,47	нд	нд	19,47	0,00	2,98	-2,98	-13,3	нд	нд	нд	нд	-2,21	-10,2	-0,77	-100
1.2.1.2	Цифровизация сетей. Установка телемеханики на РП-1, ул. 3. Космодемьянской, г. Ковров	ЭК182214_2	3,00	6,11	0,00	3,00	3,00	нд	нд	2,90	0,10	2,74	нд	нд	2,74	0,00	0,27	-0,27	-8,88	нд	нд	нд	нд	-0,16	-5,65	-0,10	-100
1.2.1.2	Цифровизация сетей. Установка телемеханики на РП-3, ул. Владимирская, г. Ковров	ЭК182214_3	2,31	4,82	0,00	2,31	2,31	нд	нд	2,23	0,08	2,11	нд	нд	2,11	0,00	0,21	-0,21	-8,9	нд	нд	нд	нд	-0,13	-5,66	-0,08	-100
1.2.1.2	Реконструкция и цифровизация сетей.Строительство КВЛ-10кВ Ф-1014 ТП9А-ТП10-ТП-40 г. Камешково, 1,78 км.	ЭК182208_13	6,04	10,50	0,00	6,04	6,04	нд	нд	5,83	0,21	6,07	нд	нд	6,07	0,00	-0,04	0,04	0,647	нд	нд	нд	нд	0,25	4,226	-0,21	-100
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП- 306 -д. 195-б по ул. Добросельская, г.Владимир, 0,376км	ЭП182202_5	1,43	1,41	0,00	1,43	1,43	нд	нд	1,38	0,05	1,31	нд	нд	1,31	0,00	0,12	-0,12	-8,19	нд	нд	нд	нд	-0,07	-4,92	-0,05	-100
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-207 -д.д. 22, 24, 26 по пр. Ленина, г.Владимир, 0,464 км	ЭП182202_6	3,05	4,86	0,00	3,05	3,05	нд	нд	2,95	0,10	2,94	нд	нд	2,94	0,00	0,11	-0,11	-3,75	нд	нд	нд	нд	-0,01	-0,32	-0,10	-100
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 -д. 11 по ул. Песочная, г.Владимир, 0,116 км	ЭП182202_7	0,36	0,95	0,00	0,36	0,36	нд	нд	0,35	0,01	0,33	нд	нд	0,33	0,00	0,03	-0,03	-7,01	нд	нд	нд	нд	-0,01	-3,7	-0,01	-100
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 -д. 13 по ул. Песочная, г.Владимир, 0,063 км	ЭП182202_8	0,23	0,81	0,00	0,23	0,23	нд	нд	0,23	0,01	0,22	нд	нд	0,22	0,00	0,01	-0,01	-6,19	нд	нд	нд	нд	-0,01	-2,86	-0,01	-100
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 -д. 15 по ул. Песочная, г.Владимир, 0,081 км	ЭП182202_9	0,69	1,44	0,00	0,69	0,69	нд	нд	0,67	0,02	0,63	нд	нд	0,63	0,00	0,06	-0,06	-8,34	нд	нд	нд	нд	-0,03	-5,08	-0,02	-100
1.2.2.1	Строительство КЛ-10кВ от РП-2 до места врезки в КЛ-10кВ Ф.107, г.Суздаль , 0,12 км	ЭП182203_9	0,95	1,64	0,00	0,95	0,95	нд	нд	0,92	0,03	0,90	нд	нд	0,90	0,00	0,05	-0,05	-5,43	нд	нд	нд	нд	-0,02	-2,07	-0,03	-100
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-14 до ТП-37 (Луч А), г.Суздаль, 1,316 км	ЭП182203_10	7,53	7,31	0,00	7,53	7,53	нд	нд	7,28	0,26	7,21	нд	нд	7,21	0,00	0,32	-0,32	-4,25	нд	нд	нд	нд	-0,06	-0,84	-0,26	-100
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Бараки, п. Вяткино, 1 км	ЭП182203_17	0,36	0,61	0,00	0,36	0,36	нд	нд	0,35	0,01	0,36	нд	нд	0,36	0,00	0,00	0,00	0,738	нд	нд	нд	нд	0,02	4,32	-0,01	-100
1.2.2.1	Строительство КЛ-10кВ от ТП-1 до РУ-ВЗ, г.Юрьев-Польский, 2,15 км	ЭП182203_18	7,90	13,41	0,00	7,90	7,90	нд	нд	7,63	0,27	7,80	нд	нд	7,80	0,00	0,09	-0,09	-1,16	нд	нд	нд	нд	0,18	2,352	-0,27	-100
1.2.2.1	Строительство КЛ-10кВ от ТП-16 до РУ-ВЗ, г.Юрьев-Польский, 1,903 км	ЭП182203_19	7,82	12,26	0,00	7,82	7,82	нд	нд	7,55	0,27	7,70	нд	нд	7,70	0,00	0,12	-0,12	-1,58	нд	нд	нд	нд	0,14	1,918	-0,27	-100
1.2.2.1	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-12 п. Андреево, магистраль 1,676 км (с вводами 2,737 км)	ЭП182204_2	2,24	4,38	0,00	2,24	2,24	нд	нд	2,16	0,08	2,04	нд	нд	2,04	0,00	0,20	-0,20	-8,81	нд	нд	нд	нд	-0,12	-5,56	-0,08	-100
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10 кВ Ф-1003 от ТП-6 до ТП-3 п. Воровского, 1 км	ЭП182205_5	2,47	10,24	0,00	2,47	2,47	нд	нд	2,39	0,08	2,28	нд	нд	2,28	0,00	0,19	-0,19	-7,78	нд	нд	нд	нд	-0,11	-4,5	-0,08	-100
1.2.3.5	Цифровизация сетей, 370 шт	ЭП182214_1	85,21	нд	5,71	79,49	16,07	нд	нд	15,52	0,55	14,41	нд	нд	14,41	0,00	65,09	-1,66	-10,4	нд	нд	нд	нд	-1,11	-7,17	-0,55	-100
1.4.1	Строительство нового РП в районе ТЭЦ-1, г.Владимир, 1 шт	ЭП182206_2	41,31	44,76	0,00	41,31	38,65	нд	нд	37,32	1,33	35,72	нд	нд	35,72	0,00	5,59	-2,92	-7,56	нд	нд	нд	нд	-1,60	-4,28	-1,33	-100
1.4.1	Строительство новой КТП ул.Трудовая, г.Петушки, 1 шт	ЭП182206_8	4,05	6,75	0,00	4,05	4,05	нд	нд	3,91	0,14	4,03	нд	нд	4,03	0,00	0,02	-0,02	-0,58	нд	нд	нд	нд	0,12	2,955	-0,14	-100

1.4.1	Строительство новой РТП ул. Транспортная-Фрезерная, г.Гусь-Хрустальный, 1 шт	ЭП182206_11	15,21	24,77	0,00	15,21	15,21	нд	нд	14,69	0,52	15,05	нд	нд	15,05	0,00	0,16	-0,16	-1,08	нд	нд	нд	нд	0,36	2,441	-0,52	-100
1.4.1	Строительство нового РТП в мкр.Вышка, г.Владимир, 1шт.	ЭП182206_18	17,86	23,49	0,00	17,86	17,86	нд	нд	17,25	0,61	16,66	нд	нд	16,66	0,00	1,20	-1,20	-6,7	нд	нд	нд	нд	-0,58	-3,38	-0,61	-100
1.4.2	Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом ядре, г.Владимир, 5 км	ЭП182207_1	20,47	3,70	8,76	11,71	3,33	нд	нд	3,21	0,11	3,49	нд	нд	3,49	0,00	8,21	0,17	5,027	нд	нд	нд	нд	0,28	8,761	-0,11	-100
1.4.3	Разработка проектно-сметной документации	ЭП182208_5	9,15	нд	2,31	6,85	2,03	нд	нд	1,96	0,07	0,59	нд	нд	0,59	0,00	6,26	-1,44	-71,1	нд	нд	нд	нд	-1,37	-70,1	-0,07	-100
1.4.3	Строительство КЛ-6 кВ до новой РТП, ул. Транспортная-Фрезерная, г.Гусь-Хрустальный, 1,5 км	ЭП182208_7	11,44	17,54	0,00	11,44	11,44	нд	нд	11,05	0,39	11,09	нд	нд	11,09	0,00	0,35	-0,35	-3,04	нд	нд	нд	нд	0,04	0,404	-0,39	-100
1.4.3	Строительство КЛ-6 кВ (врезка) от КЛ-6 кВ ПС "Стекловолокно" ТП-142 до новой РТП ул. Транспортная-Фрезерная,г.Гусь-Хрустальный 0,4 км	ЭП182208_8	2,05	2,75	0,00	2,05	2,05	нд	нд	1,98	0,07	2,02	нд	нд	2,02	0,00	0,03	-0,03	-1,54	нд	нд	нд	нд	0,04	1,958	-0,07	-100
1.4.3	Строительство КЛ до Нового РТП в мкр.Вышка, г. Владимир 2 км	ЭП182208_11	24,64	48,70	0,00	24,64	24,64	нд	нд	23,79	0,85	27,35	нд	нд	27,35	0,00	-2,71	2,71	11	нд	нд	нд	нд	3,56	14,95	-0,85	-100
1.4.5	Строительство ВЛЗ-10кВ до новой КТП ул. Трудовая, г.Петушки, 1,5 км	ЭП182210_4	20,10	13,61	0,00	20,10	9,39	нд	нд	9,07	0,32	9,00	нд	нд	9,00	0,00	11,09	-0,39	-4,15	нд	нд	нд	нд	-0,07	-0,75	-0,32	-100
1,6	ГАЗ-27527 Соболь 4*4 (Грузопассажирский фургон (7мест)) 17 шт	ЭП182212_1	16,49	нд	10,82	5,67	3,42	нд	нд	3,30	0,12	3,29	нд	нд	3,29	0,00	2,39	-0,13	-3,94	нд	нд	нд	нд	-0,02	-0,52	-0,12	-100
1,6	Газель Next 3 шт	ЭП182212_3	3,26	нд	1,40	1,85	1,71	нд	нд	1,65	0,06	1,64	нд	нд	1,64	0,00	0,22	-0,07	-4,33	нд	нд	нд	нд	-0,02	-0,93	-0,06	-100
1,6	АГП-18 на базе Газон Next 9 шт	ЭП182212_5	41,27	нд	4,58	36,70	15,44	нд	нд	14,91	0,53	15,66	нд	нд	15,66	0,00	21,04	0,22	1,407	нд	нд	нд	нд	0,75	5,012	-0,53	-100
1,6	Lada Largus, 1 шт	ЭК182212_14	0,45	нд	0,00	0,45	0,45	нд	нд	0,43	0,02	0,45	нд	нд	0,45	0,00	0,00	0,00	0	нд	нд	нд	нд	0,02	3,556	-0,02	-100
1,6	Электrolаборатория, 2 шт	ЭК182212_13	13,20	нд	0,00	13,20	3,40	нд	нд	3,28	0,12	3,40	нд	нд	3,40	0,00	9,80	0,00	3Е-06	нд	нд	нд	нд	0,12	3,556	-0,12	-100
1.2.3.1	Монтаж автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии, 1355 шт.	ЭН172201	33,58	5,11	19,31	14,27	4,97	нд	нд	4,80	0,17	4,92	нд	нд	4,92	0,00	9,35	-0,05	-1,03	нд	нд	нд	нд	0,12	2,488	-0,17	-100
1,4	Строительство электрических сетей 0,4кВ ул. Горького (четная сторона) 2,2 км	ЭН172202_11	8,89	14,02	0,00	8,89	8,89	нд	нд	8,58	0,31	8,58	нд	нд	8,58	0,00	0,31	-0,31	-3,51	нд	нд	нд	нд	-0,01	-0,08	-0,31	-100
1,4	Строительство электрических сетей 0,4кВ ул. Набережная, 1,3 км	ЭП172202_17	4,56	5,91	1,61	2,95	3,79	нд	нд	3,66	0,13	4,06	нд	нд	4,06	0,00	-1,11	0,28	7,289	нд	нд	нд	нд	0,41	11,1	-0,13	-100
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			682,44	465,89	58,14	624,29	393,11	0,00	0,00	379,61	13,50	376,77	0,00	0,00	376,77	0,00	247,52	-16,34	-4,16	нд	нд	нд	нд	-2,84	-0,75	-13,50	-100

Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N - 1)", "год (N + 1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака "+" или "-".

Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. № 320

[illegible]

уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
Изменение цен у поставщиков и (или) в соответствии с конкурсом
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации