

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за _____ 2025 года _____ квартал _____ 2025 года

АО "ОРЭС-Владимирская область"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Отчет о реализации инвестиционной программы _____

Год раскрытия информации: _____ 2025 _____ год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____

Распоряжение ДЖСК ВО от 31.10.2022 № 42-р (с последними изменениями от 21.10.2025 №139)

резолюция решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу.

Номер инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2025, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС)												Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода	%	Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал							
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт						
1	Реконструкция ТП-269 ул.Орловского, д.646 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_28	0,38	0,00	0,38	0,38	16,15	16,15	н/д	0,00	н/д	0,60	н/д	15,56	н/д	0,00	-15,77	4251,05%			
1.2.1.2	Реконструкция ТП-268 ул.Крайнова, д.12а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_29	17,01	0,00	17,01	17,01	16,15	16,15	н/д	0,01	н/д	0,46	н/д	15,68	н/д	0,00	0,86	94,97%			
1.2.1.2	Реконструкция ТП-221 ул.Заватского, д.76 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_30	14,12	0,00	14,12	14,12	13,79	13,79	н/д	0,01	н/д	0,42	н/д	13,36	н/д	0,00	0,33	97,70%			
1.2.1.2	Реконструкция ТП-106 ул.Гражданская, д.22а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_31	7,95	0,00	7,95	7,95	7,61	7,61	н/д	0,00	н/д	0,03	н/д	7,58	н/д	0,00	0,33	95,79%			
1.2.1.2	Реконструкция ТП-77 ул.Фейгина, д.136 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_32	9,99	0,00	9,99	9,99	8,33	8,33	н/д	0,01	н/д	0,34	н/д	7,99	н/д	0,00	1,66	83,43%			
1.2.1.2	Реконструкция ТП-175 ул.Молотова, д.46 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_33	11,77	0,00	11,77	11,77	12,32	12,32	н/д	0,41	н/д	0,03	н/д	11,88	н/д	0,00	-0,55	104,66%			
1.2.1.2	Реконструкция ТП-117 ул.Ново-Ямская, 26-6 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_35	15,61	0,00	15,61	15,61	15,50	15,50	н/д	0,00	н/д	0,03	н/д	15,47	н/д	0,00	0,11	99,30%			
1.2.1.2	Реконструкция ТП-12 ул.Михайловская, д.86 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_49	15,99	0,00	15,99	0,35	0,38	0,38	н/д	0,00	н/д	0,38	н/д	0,00	н/д	0,00	15,61	109,85%			
1.2.1.2	Реконструкция ЛС "Риена" (Владимир) 1 шт	ЭН232702_05	98,51	13,91	84,61	83,51	79,83	79,83	н/д	0,00	н/д	0,82	н/д	79,02	н/д	0,00	4,77	95,59%			
1.4.2	Строительство КЛ-0,4/0,10 кВ (Владимир) 24,82 км	ЭН232704_01	158,13	88,93	69,20	30,17	36,73	36,73	н/д	0,01	н/д	4,70	н/д	32,03	н/д	0,00	32,47	121,74%			
1.4.2	Разработка ПСД (Владимир)	ЭН232709_02	10,99	2,42	8,57	1,45	0,41	0,41	н/д	0,00	н/д	0,00	н/д	0,41	н/д	0,00	8,16	28,51%			
1.4.1	Строительство КТП и сетей ул.Рябиновой (Судзьель) 1 шт	ЭН232708_10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31	н/д	0,31	н/д	0,00	н/д	0,00	н/д	0,00	-0,31	#Н/Д/0!			
1.2.1.2	ПС 35/10 кВ г. Давлеканово (Собинка) 1 шт	ЭН232702_13	142,00	117,55	24,45	22,00	20,38	20,38	н/д	6,84	н/д	10,01	н/д	3,53	н/д	0,00	4,07	92,62%			
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-64 г. Давлеканово (Собинка) 1 шт	ЭН232702_86	18,12	0,00	18,12	18,12	17,76	17,76	н/д	0,03	н/д	0,44	н/д	17,29	н/д	0,00	0,36	98,03%			
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-15 (Собинка) 1 шт	ЭН232702_87	10,67	0,00	10,67	0,24	0,25	0,25	н/д	0,04	н/д	0,22	н/д	0,00	н/д	0,00	10,41	105,67%			
1.4.3	Строительство ВЛ-3-10 кВ ТП-49-ТП-14 (Собинка) 1,1 км	ЭН232706_07	5,49	0,00	5,49	5,49	5,59	5,59	н/д	0,03	н/д	5,55	н/д	0,00	н/д	0,00	-0,09	101,66%			
1.4.3	Строительство ВЛ-3-10 кВ ТП-12-ТП-51 (Собинка) 0,8 км	ЭН232706_08	4,47	0,00	4,47	4,47	4,49	4,49	н/д	0,03	н/д	4,46	н/д	0,00	н/д	0,00	-0,02	100,51%			

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2025, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС)												Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		млн. рублей (с НДС)	%				
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт						
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-28 г. Дзержинск (Собиновка) 1 шт.	ЭН232702_36	9,27	0,00	9,27	0,36	0,37	н/д	0,04	н/д	0,33	н/д	0,00	н/д	0,00	8,90	0,01	101,78%			
1.2.1.2	Строительство нового ВП взамен ВП-13 г. Дзержинск (Собиновка) 1 шт.	ЭН232702_37	46,75	0,00	46,75	46,75	43,98	н/д	0,03	н/д	0,54	н/д	43,41	н/д	0,00	2,77	-2,77	94,08%			
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ от ТП-24 до ТП-23, от ТП-24 до ТП-14 (Юрская-Полесский) 1,4 км.	ЭН232709_28	10,39	0,00	10,39	0,58	0,56	н/д	0,01	н/д	0,55	н/д	0,00	н/д	0,00	9,83	-0,02	96,83%			
1.4.1	Строительство КТП ул. Кирова (Петрушки) 1 шт.	ЭН232708_11	10,72	0,00	10,72	0,30	0,12	н/д	0,03	н/д	0,09	н/д	0,00	н/д	0,00	10,60	-0,18	40,12%			
1.4.3	Строительство ВЛ-10кВ от ДРВ-16 до КТП ул. Кирова (Петрушки) 0,7 км.	ЭН232710_04	5,60	0,00	5,60	5,60	6,13	н/д	0,04	н/д	6,09	н/д	0,00	н/д	0,00	-0,53	0,53	109,41%			
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ТП-49-ТП-101 (Гусь-Хрустальный) 1 км.	ЭН232709_12	8,84	0,00	8,84	0,50	0,01	н/д	0,01	н/д	0,00	н/д	0,00	н/д	0,00	8,83	-0,49	1,54%			
1.2.1.2	Реконструкция ТП-101 (Гусь-Хрустальный) 1 шт.	ЭН232702_38	10,92	0,00	10,92	0,49	0,48	н/д	0,01	н/д	0,48	н/д	0,00	н/д	0,00	10,43	-0,01	98,87%			
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ЛС "Гусь" (Ф.607) - ТП-80 (Гусь-Хрустальный) 1,6 км.	ЭН232709_13	15,69	0,00	15,69	0,71	0,01	н/д	0,01	н/д	0,00	н/д	0,00	н/д	0,00	15,68	-0,70	1,08%			
1.2.1.2	Реконструкция ТП-80 (Гусь-Хрустальный) 1 шт.	ЭН232702_39	1,44	0,00	1,44	1,44	1,09	н/д	0,01	н/д	0,26	н/д	0,82	н/д	0,00	0,35	-0,35	75,59%			
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ ТП-5КО - Ф.1007 ЛС "Октябрьская" (Кирьяч) 0,5 км.	ЭН232704_10	6,93	0,00	6,93	0,38	0,23	н/д	0,01	н/д	0,00	н/д	0,22	н/д	0,00	6,70	-0,15	61,04%			
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ Ф.1.2.3.10.11.12 ТПС Кирьяч (Кирьяч) 3 км.	ЭН232704_06	56,67	0,00	56,67	26,67	24,75	н/д	0,38	н/д	0,06	н/д	24,31	н/д	0,00	31,92	-1,92	92,80%			
1.2.1.2	Строительство КТП в районе ул. Дериутова (Соборка) 1 шт.	ЭН232702_40	7,81	0,00	7,81	7,81	7,78	н/д	0,03	н/д	0,05	н/д	7,70	н/д	0,00	0,02	-0,02	99,72%			
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ТП-235-ТП-20 (Ковров) 0,5 км.	ЭН232709_14	3,03	0,00	3,03	3,03	3,23	н/д	0,03	н/д	0,03	н/д	3,17	н/д	0,00	-0,20	0,20	106,69%			
1.2.1.2	Строительство КТП взамен КТП-141 (Ковров) 1 шт.	ЭН232702_41	9,30	0,00	9,30	9,30	10,06	н/д	0,03	н/д	0,38	н/д	9,65	н/д	0,00	-0,76	0,76	108,20%			
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ТП-245-ТП-39 (Ковров) 1 км.	ЭН232709_15	5,86	0,00	5,86	5,86	6,51	н/д	0,03	н/д	0,03	н/д	6,45	н/д	0,00	-0,65	0,65	111,18%			
1.2.1.2	Строительство КЛ-6 кВ ЛС "Северная" (Ф.ка. 6176)-ТП-130 (Ковров) 1 км.	ЭН232702_42	7,24	0,00	7,24	7,24	7,42	н/д	0,03	н/д	0,03	н/д	7,36	н/д	0,00	-0,19	0,19	102,58%			
1.4.2	Строительство КТП взамен КТП-51 (Ковров) 1 шт.	ЭН232702_43	8,91	0,00	8,91	8,91	7,31	н/д	0,03	н/д	0,20	н/д	7,07	н/д	0,00	1,61	-1,61	81,98%			
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ ТП-1А-ТП-36 (Камешков) 0,4 км.	ЭН232704_13	2,44	0,00	2,44	2,44	2,22	н/д	0,03	н/д	0,03	н/д	2,15	н/д	0,00	0,23	-0,23	90,61%			
1.2.2.1	Строительство и реконструкция ВЛ-0,4/10 кВ г. Вагнини и Вагинский район 5,02 км.	ЭН232705_14	23,60	0,00	23,60	12,60	12,23	н/д	1,08	н/д	10,81	н/д	0,33	н/д	0,00	11,37	-0,37	97,07%			
1.4.2	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир, Судаль, Суздаль, Собинка, Юрская-Полесский, Перутьки, Гусь-Хрустальный, Кирьяч, Ковров, Камешково, Колыуново, Радуцкий, Горюховец, Вагнин) 11,67 км.	ЭН232704_28	98,30	24,11	74,19	42,73	27,79	н/д	0,00	н/д	0,03	н/д	27,76	н/д	0,00	46,39	-14,94	65,04%			

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2025, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС)												Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		млн. рублей (с НДС)	%				
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт						
1,6	Приобретение автоподъемника 12 шт	ЭН232711_05	150,11	11,39	138,73	57,80	14,42	нд	0,00	нд	0,00	нд	14,42	нд	0,00	124,30	-43,38	24,95%			
1,6	Приобретение бортового автомобиля 4 шт	ЭН232711_12	10,21	4,75	5,46	5,38	5,39	нд	0,00	нд	5,39	нд	0,00	нд	0,00	0,07	0,01	100,10%			
1,6	Приобретение грузопассажирского фургона (Жест) 23 шт	ЭН232711_04	56,26	15,83	40,43	27,30	27,92	нд	0,00	нд	20,22	нд	7,70	нд	0,00	12,51	0,62	102,28%			
1,6	Приобретение лесовязального ДДУ 2 шт	ЭН232711_11	4,27	0,00	4,27	4,27	3,28	нд	0,00	нд	0,00	нд	3,28	нд	0,00	0,99	-0,99	76,91%			
1,6	Приобретение передвижных Электродобывателей 3 шт	ЭН232711_09	79,25	24,00	55,25	27,00	27,00	нд	0,00	нд	27,00	нд	0,00	нд	0,00	28,25	0,00	100,00%			
1,6	Приобретение ОС свыше 100 т.р. (производительного назначения)	ЭН232712	34,24	12,23	22,01	7,18	6,03	нд	0,00	нд	0,73	нд	5,30	нд	0,00	15,98	-1,15	83,97%			
1,6	Ремонструющие производственных баз	ЭН232714	24,75	8,36	16,39	5,20	4,80	нд	0,00	нд	0,31	нд	4,49	нд	0,00	11,59	-0,40	92,31%			
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			1 259,22	323,47	935,75	561,01	507,59	0,00	9,59	0,00	102,12	0,00	395,88	0,00	0,00	428,15	-53,41	90,48%			