

Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2022 года

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2022 год

Постановление ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 29.10.2021 №16)
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Причины отклонений
			Всего 2022 год																				
			План					Факт					Общий объем финансирования, в том числе за счет:		федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)		иных источников финансирования		
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования											
			млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.1.1.2	Льготное техприсоединение	ЭП182213_1	43,47	нд	нд	43,47	0	13,80	нд	нд	13,80	0	-29,67	-68,25	нд	нд	нд	нд	-29,67	-68,25	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция РП-6 ул.Труда, д.21а, г. Владимир1 шт	ЭП182201_13	21,62	нд	нд	21,62	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-21,62	-100,00	нд	нд	нд	нд	-21,62	-100,00	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-604 мкр-н Юрьеvec, ул.Михалькова, 1г, г.Владимир, г.Владимир,1 шт	ЭП182201_18	15,17	нд	нд	15,17	0	0,01	нд	нд	0,01	0	-15,16	-99,95	нд	нд	нд	нд	-15,16	-99,95	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-497 в районе ул. 850-летия, д. 7а, г.Владимир,1 шт	ЭП182201_20	10,62	нд	нд	10,62	0	0,01	нд	нд	0,01	0	-10,61	-99,92	нд	нд	нд	нд	-10,61	-99,92	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Строительство новой КТП в районе просп. Ленина, д. 1, г.Владимир,1 шт	ЭП182201_21	15,17	нд	нд	15,17	0	0,04	нд	нд	0,04	0	-15,14	-99,76	нд	нд	нд	нд	-15,14	-99,76	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-500 в районе ул. Горького, д. 54а, г.Владимир,1 шт	ЭП182201_22	11,38	нд	нд	11,38	0	0,01	нд	нд	0,01	0	-11,37	-99,93	нд	нд	нд	нд	-11,37	-99,93	0	#ДЕЛ/0!	

1.2.1.2	Реконструкция ТП-80 в районе ул. Октябрьский проспект, г.Владимир,1 шт	ЭП182201_23	6,07	нд	нд	6,07	0	0,01	нд	нд	0,01	0	-6,06	-99,87	нд	нд	нд	нд	-6,06	-99,87	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Строительство КТП-11 ул. Лесная, 56 (оборудование и стр.часть), г.Петушки,1 шт	ЭП182201_34	6,07	нд	нд	6,07	0	0,04	нд	нд	0,04	0	-6,03	-99,35	нд	нд	нд	нд	-6,03	-99,35	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция ПС 110/6 "Рпень", г.Владимир 1 шт.	ЭЛ182201_64	32,99	нд	нд	32,99	0	0,01	нд	нд	0,01	0	-32,98	-99,98	нд	нд	нд	нд	-32,98	-99,98	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Строительство КТП и сетей ул. Томаровича, г. Киржач 1 шт.	ЭЛ182201_65	2,80	нд	нд	2,80	0	0,03	нд	нд	0,03	0	-2,77	-98,89	нд	нд	нд	нд	-2,77	-98,89	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.2.1.2	Строительство КТП и сетей на ул. Строителей, г. Ковров 1 шт.	ЭЛ182201_66	11,22	нд	нд	11,22	0	0,02	нд	нд	0,02	0	-11,20	-99,86	нд	нд	нд	нд	-11,20	-99,86	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция сетей ТП-125, п. Гусевский 1 шт.	ЭЛ182201_67	2,01	нд	нд	2,01	0	0,10	нд	нд	0,10	0	-1,92	-95,15	нд	нд	нд	нд	-1,92	-95,15	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-329 - д. 191-в по ул. Добросельская, г.Владимир, 0,205 км	ЭП182202_13	1,52	нд	нд	1,52	0	0,01	нд	нд	0,01	0	-1,50	-99,08	нд	нд	нд	нд	-1,50	-99,08	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-243 - д.д. 133-а, 137 по ул. Лакина, г.Владимир, 0,15 км	ЭП182202_14	1,06	нд	нд	1,06	0	0,01	нд	нд	0,01	0	-1,05	-98,69	нд	нд	нд	нд	-1,05	-98,69	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.2.1	Строительство новых КЛ-0,4,6,10 кВ , г.Владимир, 4 км	ЭП182202_15	19,62	нд	нд	19,62	0	0,15	нд	нд	0,15	0	-19,48	-99,25	нд	нд	нд	нд	-19,48	-99,25	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.2.1	Строительство КЛ 6 кВ ПС Тракторная - РП 8 ул.Горького, 79а, г.Владимир, 0,93 км	ЭП182203_5	15,17	нд	нд	15,17	0	0,01	нд	нд	0,01	0	-15,16	-99,95	нд	нд	нд	нд	-15,16	-99,95	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.2.1	Строительство КЛ 10 кВ ПС Ладога - РП 20 ул. Зеленая, 25а, г.Владимир, 0,5 км	ЭП182203_6	6,83	нд	нд	6,83	0	0,01	нд	нд	0,01	0	-6,82	-99,90	нд	нд	нд	нд	-6,82	-99,90	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-4 до ТП-16, г.Суздаль, 0,45 км	ЭП182203_11	5,27	нд	нд	5,27	0	0,21	нд	нд	0,21	0	-5,06	-96,07	нд	нд	нд	нд	-5,06	-96,07	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.2.1	Строительство участка КЛ-10кВ от ПС "Юрьев-Польская" до ТП-28г.Юрьев-Польский, 2 км	ЭП182203_20	10,86	нд	нд	10,86	0	0,01	нд	нд	0,01	0	-10,85	-99,94	нд	нд	нд	нд	-10,85	-99,94	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-118 до ТП-60, 0,80 км	ЭП182203_23	5,37	нд	нд	5,37	0	0,01	нд	нд	0,01	0	-5,36	-99,87	нд	нд	нд	нд	-5,36	-99,87	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.2.2	Строительство КЛ-10кВ от ТП-1 до ТП-6, г.Киржач, 0,5 км	ЭЛ182203_34	4,67	нд	нд	4,67	0	0,01	нд	нд	0,01	0	-4,66	-99,85	нд	нд	нд	нд	-4,66	-99,85	0	#ДЕЛ/0!	

1.2.2.2	Строительство КЛ-10кВ от ТП-6 до ТП-37, г.Киржач, 0,5 км	ЭЛ182203_35	4,67	нд	нд	4,67	0	0,01	нд	нд	0,01	0	-4,66	-99,85	нд	нд	нд	нд	-4,66	-99,85	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.3.5	Цифровизация сетей, 372 шт	ЭП182214_1	24,47	нд	нд	24,47	0	12,04	нд	нд	12,04	0	-12,44	-50,81	нд	нд	нд	нд	-12,44	-50,81	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.1	Строительство ЦРП с переводом нагрузок, г.Кольчугино 1 шт.	ЭЛ182206_22	26,61	нд	нд	26,61	0	0,03	нд	нд	0,03	0	-26,59	-99,89	нд	нд	нд	нд	-26,59	-99,89	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.2	Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом ядре, г.Владимир, 5 км	ЭП182207_1	4,55	нд	нд	4,55	0	2,51	нд	нд	2,51	0	-2,04	-44,84	нд	нд	нд	нд	-2,04	-44,84	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.3	Разработка проектно-сметной документации	ЭП182208_5	2,05	нд	нд	2,05	0	0,01	нд	нд	0,01	0	-2,03	-99,32	нд	нд	нд	нд	-2,03	-99,32	0	#ДЕЛ/0!	
1.6	Приобретение ОС свыше 40 т.р(производственного назначения)	ЭЛ182215_1	5,96	нд	нд	5,96	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-5,96	-100,00	нд	нд	нд	нд	-5,96	-100,00	0	#ДЕЛ/0!	
1.6	ГАЗ-27527 Соболь 4*4 (Грузопассажирский фургон (7мест)) 18 шт	ЭП182212_1	4,60	нд	нд	4,60	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-4,60	-100,00	нд	нд	нд	нд	-4,60	-100,00	0	#ДЕЛ/0!	
1.6	Экскаватор-погрузчик 2 шт	ЭП182212_4	7,00	нд	нд	7,00	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-7,00	-100,00	нд	нд	нд	нд	-7,00	-100,00	0	#ДЕЛ/0!	
1.6	Камаз 4х4 с КМУ, 1 шт	ЭЛ182212_15	10,36	нд	нд	10,36	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-10,36	-100,00	нд	нд	нд	нд	-10,36	-100,00	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.3.1	Монтаж автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии, 1036 шт.	ЭН172201	5,70	нд	нд	5,70	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-5,70	-100,00	нд	нд	нд	нд	-5,70	-100,00	0	#ДЕЛ/0!	
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-5 ул. Ленина, ул. Московская (четная+нечетная сторона) 2,19 км	ЭН172202_8	5,48	нд	нд	5,48	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-5,48	-100,00	нд	нд	нд	нд	-5,48	-100,00	0	#ДЕЛ/0!	
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-20 ул. Московская 1,7 км	ЭН172202_14	5,93	нд	нд	5,93	0	0,20	нд	нд	0,20	0	-5,73	-96,59	нд	нд	нд	нд	-5,73	-96,59	0	#ДЕЛ/0!	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			356,33	0	0	356,33	0	29,28	0	0	29,28	0	-327,05	-91,78	0	0	0	0	-327,05	-91,78	0	#ДЕЛ/0!	0