

к пр
от

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за 4 квартал 2022 года

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2022 год

Постановление ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 28.10.2022 №27)

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2022, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2022 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода	
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1.1.2	Льготное техприсоединение	ЭП182213_1	135,89	82,52	53,37	45,25	44,42	нд	13,80	нд	29,67	нд	0,00	нд	0,95	8,95	-0,83	98,17%
1.2.1.2	Реконструкция РП-6 ул.Труда, д.21а, г. Владимир1 шт	ЭП182201_13	28,53	0,00	28,53	28,53	28,16	нд	0,00	нд	0,03	нд	16,80	нд	11,33	0,37	-0,37	98,70%
1.2.1.2	Реконструкция ТП-604 мкр-н Юрьевец, ул.Михалькова, 1г, г.Владимир, г.Владимир,1 шт	ЭП182201_18	20,39	0,00	20,39	20,39	18,16	нд	0,01	нд	0,03	нд	18,12	нд	0,00	2,23	-2,23	89,08%
1.2.1.2	Реконструкция ТП-497 в районе ул. 850-летия, д. 7а, г.Владимир,1 шт	ЭП182201_20	11,96	0,00	11,96	11,96	11,97	нд	0,01	нд	0,34	нд	11,53	нд	0,10	-0,01	0,01	100,10%
1.2.1.2	Строительство новой КТП в районе просп. Ленина, д. 1, г.Владимир,1 шт	ЭП182201_21	14,89	0,00	14,89	14,89	14,92	нд	0,04	нд	0,35	нд	14,47	нд	0,06	-0,04	0,04	100,24%
1.2.1.2	Реконструкция ТП-500 в районе ул. Горького, д. 54а, г.Владимир,1 шт	ЭП182201_22	11,33	0,00	11,33	11,33	11,34	нд	0,01	нд	0,24	нд	10,99	нд	0,10	-0,01	0,01	100,09%
1.2.1.2	Реконструкция ТП-80 в районе ул. Октябрьский проспект, г.Владимир,1 шт	ЭП182201_23	13,25	0,00	13,25	13,25	13,25	нд	0,01	нд	0,32	нд	12,83	нд	0,10	0,00	0,00	100,02%
1.2.1.2	Строительство КТП-11 ул. Лесная, 5б (оборудование и стр.часть), г.Петушки,1 шт	ЭП182201_34	9,68	0,00	9,68	9,68	9,71	нд	0,04	нд	0,20	нд	9,26	нд	0,22	-0,03	0,03	100,31%
1.2.1.2	Реконструкция ПС 110/6 "Рпень", г.Владимир 1 шт.	ЭП182201_64	66,43	0,00	66,43	66,43	60,23	нд	0,01	нд	3,63	нд	50,80	нд	5,80	6,20	-6,20	90,67%

1.2.1.2	Строительство КТП и сетей ул. Томаровича, г. Киржач 1 шт.	ЭЛ182201_65	3,39	0,00	3,39	3,39	3,46	нд	0,03	нд	0,30	нд	3,13	нд	0,00	-0,07	0,07	102,12%
1.2.1.2	Строительство КТП и сетей на ул. Строителей, г. Ковров 1 шт.	ЭЛ182201_66	19,12	0,00	19,12	19,12	19,12	нд	0,02	нд	0,50	нд	18,55	нд	0,06	0,00	0,00	100,00%
1.2.1.2	Реконструкция сетей ТП-125, п. Гусевский 1 шт.	ЭЛ182201_67	0,09	0,00	0,09	0,09	0,10	нд	0,10	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	-0,01	0,01	109,82%
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-329 - д. 191-в по ул. Добросельская, г.Владимир, 0,205 км	ЭП182202_13	0,17	0,00	0,17	0,17	0,18	нд	0,01	нд	0,14	нд	0,00	нд	0,03	-0,02	0,02	108,88%
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-243 - д.д. 133-а, 137 по ул. Лакина, г.Владимир, 0,15 км	ЭП182202_14	0,18	0,00	0,18	0,18	0,19	нд	0,01	нд	0,15	нд	0,00	нд	0,03	-0,01	0,01	108,00%
1.2.2.1	Строительство новых КЛ-0,4,6,10 кВ , г.Владимир, 2 км	ЭП182202_15	13,74	10,13	3,61	2,69	2,90	нд	0,15	нд	1,56	нд	0,78	нд	0,41	0,71	0,21	107,91%
1.2.2.1	Строительство КЛ 6 кВ ПС Тракторная - РП 8 ул.Горького, 79а, г.Владимир, 0,93 км	ЭП182203_5	21,11	0,00	21,11	21,11	19,75	нд	0,01	нд	0,57	нд	17,42	нд	1,76	1,35	-1,35	93,58%
1.2.2.1	Строительство КЛ 10 кВ ПС Ладога - РП 20 ул. Зеленая, 25а, г.Владимир, 0,5 км	ЭП182203_6	0,30	0,00	0,30	0,30	0,34	нд	0,01	нд	0,30	нд	0,00	нд	0,03	-0,04	0,04	112,36%
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-4 до ТП-16, г.Суздаль, 0,45 км	ЭП182203_11	0,19	0,00	0,19	0,19	0,23	нд	0,21	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,03	-0,05	0,05	124,19%
1.2.2.1	Строительство участка КЛ-10кВ от ПС "Юрьев-Польская" до ТП-28г.Юрьев-Польский, 2 км	ЭП182203_20	16,80	0,00	16,80	16,80	16,47	нд	0,01	нд	0,85	нд	13,55	нд	2,06	0,33	-0,33	98,05%
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-118 до ТП-60, 0,80 км	ЭП182203_23	4,23	0,00	4,23	4,23	4,28	нд	0,01	нд	0,19	нд	4,01	нд	0,07	-0,05	0,05	101,10%
1.2.2.2	Строительство КЛ-10кВ от ТП-1 до ТП-6, г.Киржач, 0,5 км	ЭЛ182203_34	3,70	0,00	3,70	3,70	3,75	нд	0,01	нд	0,23	нд	3,49	нд	0,03	-0,05	0,05	101,35%
1.2.2.2	Строительство КЛ-10кВ от ТП-6 до ТП-37, г.Киржач, 0,5 км	ЭЛ182203_35	0,11	0,00	0,11	0,11	0,13	нд	0,01	нд	0,10	нд	0,00	нд	0,03	-0,02	0,02	117,95%
1.2.3.5	Цифровизация сетей, 372 шт	ЭП182214_1	95,44	65,71	29,73	26,36	26,90	нд	12,04	нд	12,31	нд	2,38	нд	0,18	2,83	0,54	102,05%
1.4.1	Строительство ЦРП с переводом нагрузок, г.Кольчугино 1 шт.	ЭЛ182206_22	2,15	0,00	2,15	2,15	0,85	нд	0,03	нд	0,00	нд	0,83	нд	0,00	1,30	-1,30	39,63%

1.4.2	Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом ядре, г.Владимир, 5 км	ЭИ182207_1	23,33	20,66	2,68	2,50	2,56	нд	2,51	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,05	0,12	0,06	102,24%
1.4.3	Разработка проектно-сметной документации	ЭИ182208_5	7,41	4,36	3,05	1,42	0,36	нд	0,01	нд	0,16	нд	0,00	нд	0,18	2,69	-1,06	25,31%
1.6	Приобретение ОС свыше 40 т.р(производственного назначения)	ЭЛ182215_1	5,96	0,00	5,96	5,96	6,03	нд	0,00	нд	0,10	нд	4,21	нд	1,73	-0,08	0,08	101,32%
1.6	ГАЗ-27527 Соболь 4*4 (Грузопассажирский фургон (7мест)) 18 шт	ЭИ182212_1	17,24	14,67	2,57	3,18	3,19	нд	0,00	нд	1,24	нд	1,95	нд	0,00	-0,62	0,00	100,09%
1.6	Экскаватор-погрузчик 2 шт	ЭИ182212_4	13,29	5,61	7,68	7,68	7,68	нд	0,00	нд	0,00	нд	7,68	нд	0,00	0,00	0,00	100,04%
1.6	Манипулятор, 1 шт	ЭЛ182212_15	11,60	0,00	11,60	11,60	11,60	нд	0,00	нд	11,60	нд	0,00	нд	0,00	0,00	0,00	100,00%
1.2.3.1	Монтаж автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии, 881 шт.	ЭН172201	28,40	28,37	0,03	1,85	1,85	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	1,85	-1,82	0,00	100,00%
1.6	Автоподъемник на шасси а/м Газон НЭКСТ (4х2 7 мест)	ЭМ172203_1	9,70	0,00	9,70	9,70	9,70	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	9,70	0,00	0,00	99,96%
1.6	Цельнометаллический фургон на шасси а/м ГАЗ 27527 (Соболь 4х4 7 мест)	ЭМ172203_2	3,80	0,00	3,80	3,80	3,80	нд	0,00	нд	0,00	нд	3,80	нд	0,00	0,00	0,00	100,11%
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			613,79	232,03	381,76	369,98	357,61	0,00	29,07	0,00	65,12	0,00	226,57	0,00	36,85	24,15	-12,37	96,66%

Приложение № 10
иказу Минэнерго России
25 апреля 2018 г. № 320

Причины отклонений
20
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации

уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации

уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации
Изменение цен у поставщиков и (или) в соответствии с конкурсом
Изменение цен у поставщиков и (или) в соответствии с конкурсом
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации