

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за _____ I _____ квартал _____ 2026 _____ года
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: _____ 2026 _____ год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением ДЖКХ ВО от 31.10.2022 № 42-р (с последними изменениями от 21.10.2025 №139)

реализованы органы исполнительной власти, утвердившие инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2026, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений (с НДС)												Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		млн. рублей (с НДС)	%			
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.2.1.2	Реконструкция ПП-198 пр-т Строителей, д. 14г (Владимир) 1 шт	ЭН232702_19	10,69	0,26	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	10,43	-10,43	0,00%		
1.2.1.2	Реконструкция ПП-3 ул. Урицкого, 61а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_88	10,43	0,00	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	10,43	-10,43	0,00%		
1.2.1.2	Реконструкция ПП-90 ул. Большая Московская, 100а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_89	10,43	0,00	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	10,43	-10,43	0,00%		
1.2.1.2	Реконструкция ПП-128 ул. Мира, 55а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_90	10,43	0,00	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	10,43	-10,43	0,00%		
1.2.1.2	Реконструкция ПП-137 ул. Урицкого, 30г (Владимир) 1 шт	ЭН232702_91	5,21	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	5,21	-5,21	0,00%		
1.2.1.2	Реконструкция ПП-176 Лыбедский проезд, 2 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_92	10,43	0,00	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	10,43	-10,43	0,00%		
1.2.1.2	Реконструкция ПП-218 ул. Горького, д. 55 б (Владимир) 1 шт	ЭН232702_94	10,43	0,00	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	10,43	-10,43	0,00%		
1.2.1.2	Реконструкция ПП-243 ул. Лапина, 135а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_95	5,21	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	5,21	-5,21	0,00%		
1.2.1.2	Реконструкция ПП-24 ул. Хирурга Орлова, д. 86 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_82	15,64	0,00	15,64	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	15,64	-15,64	0,00%		
1.2.1.2	Реконструкция ПП-249 ул. Добросельская, 2056 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_96	15,64	0,00	15,64	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	15,64	-15,64	0,00%		
1.2.1.2	Реконструкция КП-313 ул. Электровольская, 2а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_97	10,43	0,00	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	10,43	-10,43	0,00%		
1.2.1.2	Реконструкция ПП-299 ул. Радогичина, д. 45г (Владимир) 1 шт	ЭН232702_45	5,21	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	5,21	-5,21	0,00%		
1.2.1.2	Реконструкция ПП-298 ул. Комиссарова, д. 41а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_46	5,21	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	5,21	-5,21	0,00%		
1.2.1.2	Реконструкция ПП-290 ул. Радогичина, д. 39г (Владимир) 1 шт	ЭН232702_47	5,21	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	5,21	-5,21	0,00%		
1.2.1.2	Реконструкция ПП-170 ул. Мира, д. 28а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_48	10,43	0,00	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	10,43	-10,43	0,00%		
1.2.1.2	Реконструкция ПП-12 ул. Михайловская, д. 86 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_49	15,99	0,38	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	15,61	-15,64	0,00%		

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2026, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)		Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений				
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		Факт	План	Факт	План		Факт	План	Факт	%
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт									
1.4.2	Строительство КЛ-0,4/10 кВ (Собинка) 1,61 км	ЭН232704_34	14,45	0,00	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-14,45	0,00%		
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ от ТП-24 до ТП-23, от ТП-24 до ТП-14 (Юрьев-Польский) 1,4 км	ЭН232709_28	10,39	0,56	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-9,81	0,00%		
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ ТП-11-ТП-23 (Юрьев-Польский) 0,23 км	ЭН232704_14	1,92	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-1,92	0,00%		
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ ТП-49-ТП-1 (Юрьев-Польский) 0,44 км	ЭН232704_15	3,67	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-3,67	0,00%		
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ ТП-20-ТП-26 (Юрьев-Польский) 0,3 км	ЭН232704_16	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-2,50	0,00%		
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ ТП-9-ТП-42 (Юрьев-Польский) 0,52 км	ЭН232704_17	4,34	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-4,34	0,00%		
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ТП-49-ТП-101 (Гусь-Хрустальный) 1 км	ЭН232709_12	8,84	0,02	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-8,34	0,00%		
1.4.2	(ф.607) - ТП-80 (Гусь-Хрустальный) 1,6 км	ЭН232709_13	15,69	0,68	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-14,98	0,00%		
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ТП-4-ТП-33 (Гусь-Хрустальный) 0,45 км	ЭН232704_18	3,75	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-3,75	0,00%		
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ ТП-5КО - ф. 1007 ПС "Октябрьская" (Киржач) 0,5 км	ЭН232704_10	6,93	0,23	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-6,55	0,00%		
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ ф.1.2.3.10.11.12 ТПС Киржач (Киржач) 3 км	ЭН232704_06	56,67	36,44	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-30,00	0,00%		
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ПС "Северная" (фид. 6176)-ТП-130 (Ковров) 1 км	ЭН232704_12	9,24	0,47	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-8,68	0,00%		
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ПС "Южная" (фид. 666)-РП-8 (Ковров)	ЭН232704_07	12,51	0,00	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-12,51	0,00%		
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ от КТП-8А до КТП-14 (Камешково) 0,5 км	ЭН232704_35	4,17	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-4,17	0,00%		
1.4.2	Строительство КЛ-0,4/6 кВ (Кольчугино) 3,65 км	ЭН232705_01	32,83	0,00	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-10,98	0,00%		
1.4.2	Строительство КЛ-0,4/10 кВ (Владимир, Суздаль, Суздаль, Собинка, Юрьев-Польский, Петушки, Гусь-Хрустальный, Киржач, Ковров, Камешково, Кольчугино, Радужный, Гороховец, Вязники) 11,67 км	ЭН232704_28	98,30	59,55	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-1,84	0,00%		
1.4.3	Строительство ВЛЗ-10кВ от КТП ул. Кирова до ТП-3 (Петушки) 0,85 км	ЭН232710_05	4,96	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-4,96	0,00%		
1.4.3	Строительство ВЛ-10 кВ Ф-25 от ЛР-10 до ПКУ-1 (Камешково) 1 км	ЭН232704_09	5,84	0,00	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-5,84	0,00%		
1.4.4	Строительство ВЛР-0,4 кВ п.Бологский (Суздаль) 2,66 км	ЭН232705_15	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-12,50	0,00%		
1.4.4	Строительство ВЛ 10-0,4 кВ п.Андреево (Суздаль) 4,68 км	ЭН232705_16	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-12,00	0,00%		
1.4.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ (Гороховец) 3,31 км	ЭН232705_02	15,58	0,00	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-7,86	0,00%		

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2026, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений (с НДС)												Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений			
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		Факт	План		Факт	План		Факт	Факт	План
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт									
1.6	Приобретение грузопассажирского фургона (7мест) 23 шт	ЭН232711_04	56,26	43,30	12,96	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00%		
1.6	Приобретение автоподъемника 12 шт	ЭН232711_05	150,11	69,10	81,01	38,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38,72	0,00%		
1.6	Приобретение ОС свыше 100 т.р. (производственного назначения)	ЭН232712	34,24	19,61	14,63	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,40	0,00%		
1.6	Приобретение программного обеспечения	ЭН232701	44,35	0,00	44,35	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,22	0,00%		
1.6	Реконструкция производственных баз	ЭН232714	24,75	13,00	11,76	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,36	0,00%		
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			1 377,12	412,82	964,30	762,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-760,40	0,21%		