

08 счет в 1С с материалами, которые упали на объект. (без материалов, которые пришли только на склад)

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 3 квартал 2024 года

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2024 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжение ДЖКХ ВО от 31.10.2022 № 42-р (с последними изменениями от 16.09.2024 №94)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%	
								План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-163, ул.Никола-Галейская, д.1 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_14	нд	7,02	0,00	нд	7,02	7,02	7,02	нд	0,03	нд	0,01	нд	6,99	нд	0,00	нд	0,00	0,00	100,00	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-272, ул.Чайковского, д.34а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_15	нд	2,28	0,00	нд	2,28	2,28	2,28	нд	0,03	нд	0,18	нд	2,07	нд	0,00	нд	0,00	0,00	100,00	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-222 ул.Завадского, д.15 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_16	нд	9,03	0,00	нд	9,03	9,03	8,09	нд	0,29	нд	0,67	нд	7,13	нд	0,00	нд	0,94	-0,94	89,64	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-223 ул.Василисина, д.146 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_17	нд	2,71	0,00	нд	2,71	2,71	1,33	нд	0,16	нд	0,00	нд	1,17	нд	0,00	нд	1,38	-1,38	49,09	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-213 пр-т Строителей, д.10 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_18	нд	12,19	0,00	нд	12,19	12,19	12,19	нд	0,00	нд	0,27	нд	11,92	нд	0,00	нд	0,00	0,00	100,00	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-198 пр-т Строителей, д.16б (Владимир) 1 шт	ЭН232702_19	нд	3,25	0,00	нд	3,25	0,22	0,22	нд	0,03	нд	0,19	нд	0,00	нд	0,00	нд	3,03	0,00	99,29	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-54 ул.Пригородная, д.19б, мкр. Семязино (Владимир) 1 шт	ЭН232702_20	нд	2,90	0,00	нд	2,90	2,90	2,90	нд	0,14	нд	0,01	нд	2,75	нд	0,00	нд	0,00	0,00	100,00	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-192 ул.Чайковского, д.34а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_21	нд	11,23	0,00	нд	11,23	11,23	11,23	нд	0,00	нд	0,23	нд	11,00	нд	0,00	нд	0,00	0,00	100,00	
1.2.1.2	Строительство новой КТП ул.Всесвятская в районе д.29, мкр.Юрьеvec (Владимир) 1 шт	ЭН232702_83	нд	6,34	0,00	нд	6,34	6,34	6,34	нд	0,20	нд	0,03	нд	6,11	нд	0,00	нд	0,00	0,00	100,00	
1.2.1.2	Строительство новой КТП ул.Всесвятская в районе д.17а, мкр.Юрьеvec (Владимир) 1 шт	ЭН232702_84	нд	5,34	0,00	нд	5,34	5,34	5,34	нд	0,18	нд	0,03	нд	5,14	нд	0,00	нд	0,00	0,00	100,00	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-37 г. Лакинск (Собинка) 1 шт	ЭН232702_22	нд	5,53	0,00	нд	5,53	5,53	4,98	нд	0,21	нд	0,00	нд	4,77	нд	0,00	нд	0,55	-0,55	90,00	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-26 г. Лакинск (Собинка) 1 шт	ЭН232702_24	нд	6,37	0,00	нд	6,37	6,37	6,73	нд	0,24	нд	2,83	нд	3,66	нд	0,00	нд	-0,35	0,35	105,55	
1.2.1.2	ПС 35/10 кВ г. Лакинск (Собинка) 1 шт	ЭН232702_13	нд	118,33	0,00	нд	118,33	100,00	90,00	нд	2,97	нд	0,03	нд	87,01	нд	0,00	нд	28,33	-10,00	90,00	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-143, ТП-71 (Ковров) 1 шт	ЭН232702_26	нд	6,55	0,00	нд	6,55	0,30	0,29	нд	0,02	нд	0,26	нд	0,01	нд	0,00	нд	6,26	-0,01	97,35	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-13 (Камешково) 1 шт	ЭН232702_27	нд	4,78	0,00	нд	4,78	4,78	4,78	нд	0,25	нд	0,00	нд	4,53	нд	0,00	нд	0,00	0,00	100,00	
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ (Гусь-Хрустальный) 5,406 км	ЭН232703_01	нд	20,04	3,56	нд	16,48	2,87	3,00	нд	0,38	нд	0,00	нд	2,62	нд	0,00	нд	13,48	0,13	104,48	
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир) 22,95 км	ЭН232704_01	нд	130,27	42,52	нд	87,75	28,67	24,74	нд	1,29	нд	1,11	нд	22,34	нд	0,00	нд	63,01	-3,93	86,30	

1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир, Суздаль, Судогда, Собинка, Юрьев-Польский, Петушки, Гусь-Хрустальный, Киржач, Ковров, Камешково, Кольчугино, Радужный, Гороховец, Вязники) 22 км	ЭН232704_28	нд	89,38	14,59	нд	74,79	5,26	4,71	нд	0,05	нд	0,56	нд	4,10	нд	0,00	нд	70,09	-0,55	89,47	
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-6 кВ от РП-4 (ф. 602, ф. 605, ф. 606) п.Гусевский (Гусь-Хрустальный) 7,1 км	ЭН232706_03	нд	20,12	9,26	нд	10,86	12,40	12,42	нд	0,06	нд	12,32	нд	0,04	нд	0,00	нд	-1,55	0,01	100,12	
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10 кВ ТП-1-ТП-18 (Собинка) 1,942 км	ЭН232706_05	нд	4,04	0,00	нд	4,04	4,04	4,53	нд	3,21	нд	0,68	нд	0,64	нд	0,00	нд	-0,49	0,49	112,17	
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.607 ПС "Мстера" (Вязники) 1,867 км	ЭН232706_06	нд	6,07	0,00	нд	6,07	6,07	6,05	нд	5,03	нд	1,02	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,02	-0,02	99,61	
1.2.2.2	Реконструкция сетей (Радужный) 4 км	ЭН232715	нд	23,31	0,00	нд	23,31	5,57	5,02	нд	0,00	нд	0,00	нд	5,02	нд	0,00	нд	18,30	-0,56	90,00	
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Владимир)	ЭН232707_01	нд	31,60	6,74	нд	24,87	2,30	2,12	нд	0,00	нд	2,12	нд	0,00	нд	0,00	нд	22,74	-0,18	92,35	
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Судогда)	ЭН232707_02	нд	32,67	14,49	нд	18,18	1,88	0,03	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,03	нд	0,00	нд	18,16	-1,86	1,33	
1.4.1	Строительство КТП ул.Свободы (Юрьев-Польский) 1 шт	ЭН232708_06	нд	5,99	0,00	нд	5,99	5,99	5,99	нд	0,35	нд	0,03	нд	5,61	нд	0,00	нд	0,00	0,00	100,00	
1.4.1	Строительство КТП ул.Павловского (Киржач) 1 шт	ЭН232708_07	нд	3,49	0,00	нд	3,49	3,49	0,96	нд	0,02	нд	0,03	нд	0,92	нд	0,00	нд	2,53	-2,53	27,47	
1.4.1	Строительство ЦРП-4 (Ковров) 1 шт	ЭН232708_08	нд	28,09	0,00	нд	28,09	28,09	28,09	нд	0,03	нд	0,43	нд	27,64	нд	0,00	нд	0,00	0,00	100,00	
1.4.1	Строительство КТП и сетей в мкр.Отяевка (Кольчугино) 1 шт	ЭН232708_16	нд	3,58	0,00	нд	3,58	3,58	3,75	нд	0,01	нд	0,02	нд	3,72	нд	0,00	нд	-0,17	0,17	104,61	
1.4.2	Разработка ПСД (Владимир)	ЭН232709_02	нд	12,03	1,82	нд	10,21	1,65	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	10,21	-1,65	0,00	
1.4.2	Реконструкция и строительство сетей в п.Городищи (Петушки) 0,6 км	ЭН232709_26	нд	11,18	0,00	нд	11,18	11,18	10,06	нд	0,01	нд	0,00	нд	10,05	нд	0,00	нд	1,12	-1,12	90,00	
1.4.2	Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-5-КТП-209-ТП-238 мкр. им. Чкалова (Ковров) 2 км	ЭН232709_08	нд	17,21	0,00	нд	17,21	0,55	0,53	нд	0,52	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	16,68	-0,01	97,42	
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-13 (Камешково) 1,3 км	ЭН232709_09	нд	5,74	0,00	нд	5,74	5,74	5,74	нд	0,00	нд	0,46	нд	5,29	нд	0,00	нд	0,00	0,00	100,00	
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Кольчугино" до ЦРП-3 (Кольчугино) 8 км	ЭН232709_10	нд	109,35	0,00	нд	109,35	40,96	32,16	нд	0,94	нд	0,00	нд	31,22	нд	0,00	нд	77,19	-8,80	78,52	
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ от ТП-62 до КТП ул.Павловского (Киржач) 1,65 км	ЭН232709_27	нд	3,05	0,00	нд	3,05	3,05	1,82	нд	0,03	нд	0,22	нд	1,58	нд	0,00	нд	1,23	-1,23	59,74	
1.6	Приобретение бортового автомобиля	ЭН232711_12	нд	6,44	1,69	нд	4,75	2,33	2,27	нд	0,00	нд	2,27	нд	0,00	нд	0,00	нд	2,48	-0,07	97,14	
1.6	Приобретение грузопассажирского фургона (7мест)	ЭН232711_04	нд	38,59	3,48	нд	35,10	10,00	9,70	нд	0,00	нд	1,88	нд	7,82	нд	0,00	нд	25,40	-0,30	97,05	
1.6	Приобретение автоподъемника	ЭН232711_05	нд	132,34	0,00	нд	132,34	9,66	9,49	нд	0,00	нд	9,49	нд	0,00	нд	0,00	нд	122,86	-0,18	98,18	
1.6	Приобретение бурильно-крановой машины на базе трактора 1 шт	ЭН232711_06	нд	4,53	0,00	нд	4,53	4,53	4,94	нд	0,00	нд	4,45	нд	0,49	нд	0,00	нд	-0,41	0,41	109,09	
1.6	Приобретение Бортового автомобиля с крано-манипуляторной установкой 1 шт	ЭН232711_13	нд	14,17	0,00	нд	14,17	14,17	13,83	нд	0,00	нд	0,00	нд	13,83	нд	0,00	нд	0,34	-0,34	97,61	
1.6	Приобретение ОС свыше 100 т.р. (производственного назначения)	ЭН232712	нд	28,53	4,44	нд	24,09	5,81	3,23	нд	0,16	нд	1,24	нд	1,82	нд	0,00	нд	20,87	-2,58	55,51	
1.6	Реконструкция производственных баз	ЭН232714	нд	20,63	3,26	нд	17,36	4,21	1,58	нд	0,00	нд	0,00	нд	1,58	нд	0,00	нд	15,78	-2,63	37,58	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:				1 006,31	105,86	0,00	900,46	400,29	360,46	0,00	16,80	0,00	43,05	0,00	300,61	0,00	0,00	0,00	540,00	-39,83	90,05	0