



УТВЕРЖДАЮ
Начальник РЭС г. Гусь-Хрустальный
С. М. Смирнов
10 марта 2026 г.

Акт №1
технического освидетельствования
здания ТП, электрооборудования РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, силового трансформатора в ТП-3
г. Гусь-Хрустальный, пос. Герцена, 14а.

10 марта 2026 г.

1. Комиссия в составе:

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный **Закомалдин М. Г.**

Члены комиссии: Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных линий, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций **Воронин М.А.**,
Старший диспетчер предприятия сетей **Дорогов А.В.**
Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий **Сухов С.Ю.**,
Начальник ПТО **Голубева Е.С.**,

Действовала с 25 декабря 2024 г. по 10 марта 2026 г. на основании приказа №135 от 25.12.2024 г. и выполнила техническое освидетельствование здания ТП-3, электрооборудования РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, силового трансформатора ТМГ-400/10-У1, 400 кВА, №436054 в ТП-3.

2. Комиссией проведён осмотр ТП и рассмотрены следующие материалы:

2.1. Паспорт ТП-3.

2.2. Протоколы испытаний.

2.3. Технический отчёт № РЭС-59-12/16-0589 о проведении технического освидетельствования здания ТП-3.

3. Комиссия установила следующее:

3.1. Электрооборудование РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, силовой трансформатор находятся в удовлетворительном состоянии.

3.2. Электрооборудование РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, силовой трансформатор отвечают требованиям эксплуатационной документации, не имеет дефектов, препятствующих дальнейшей работе и может эксплуатироваться без ограничений и дополнительных технических мероприятий до следующего технического освидетельствования.

3.3. При осмотре здания ТП обнаружены: вертикальные и наклонные трещины кирпичной кладки наружных стен.

3.4. Обнаруженные дефекты наружных кирпичных стен указывают на повреждение фундамента.

3.5. Техническое состояние конструкций стен оценивается как недопустимое (терминология СП 13-102-2003).

4. Выполнить замену ТП-3 в рамках инвестиционной программы 2028 года.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный

Члены комиссии:

Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных линий, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций

 **Закомалдин М. Г.**

 **Воронин М. А.**

Старший диспетчер предприятия сетей

 **Дорогов А.В.**

Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий

 **Сухов С. Ю.**

Начальник ПТО

 **Голубева Е.С.**



УТВЕРЖДАЮ

Начальник РЭС г. Гусь-Хрустальный

С. М. Смирнов
10 марта 2026 г.

Акт №2

технического освидетельствования

здания ТП, электрооборудования РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, силового трансформатора в ТП-27
г. Гусь-Хрустальный, ул. Тверская, 67 «а»

10 марта 2026 г.

1. Комиссия в составе:

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный **Закомалдин М. Г.**

Члены комиссии: Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных линий,
распределительных пунктов и трансформаторных подстанций **Воронин М.А.,**
Старший диспетчер предприятия сетей **Дорогов А.В.**
Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий **Сухов С.Ю.,**
Начальник ПТО **Голубева Е.С.,**

Действовала с 25 декабря 2024 г. по 10 марта 2026 г. на основании приказа №135 от 25.12.2024 г. и
выполнила техническое освидетельствование электрооборудования РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, силового
трансформатора ТМ 400 кВА №517037, в ТП-27.

2. Комиссией проведён осмотр ТП и рассмотрены следующие материалы:

2.1. Паспорт ТП-27.

2.2. Протоколы испытаний.

2.3. Технический отчёт № РЭС-59-12/16-0603 о проведении технического освидетельствования здания
ТП-27.

3. Комиссия установила следующее:

3.1. Электрооборудование РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, силовой трансформатор находятся в
удовлетворительном состоянии.

3.2. Электрооборудование РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, силовой трансформатор отвечают требованиям
эксплуатационной документации, не имеет дефектов, препятствующих дальнейшей работе и может
эксплуатироваться без ограничений и дополнительных технических мероприятий до следующего
технического освидетельствования.

3.3. При осмотре здания ТП обнаружены: вертикальные и наклонные трещины кирпичной кладки
наружных стен.

3.4. Обнаруженные дефекты наружных кирпичных указывают на повреждение фундамента.

3.5. Техническое состояние конструкций стен оценивается как недопустимое (терминология СП 13-102-
2003).

4. Выполнить замену ТП-27 в рамках инвестиционной программы 2029 года.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный

Члены комиссии:

Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных
линий, распределительных пунктов и трансформаторных
подстанций

Старший диспетчер предприятия сетей

Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий

Начальник ПТО

 **Закомалдин М. Г.**

 **Воронин М. А.**

 **Дорогов А.В.**

 **Сухов С. Ю.**

 **Голубева Е.С.**



УТВЕРЖДАЮ
Начальник РЭС г. Гусь-Хрустальный
С. М. Смирнов
10 марта 2026 г.

Акт №3
технического освидетельствования
здания ТП, электрооборудования РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, силового трансформатора в ТП-101
г. Гусь-Хрустальный, ул. Ул. Курловская

1. Комиссия в составе:
Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный **Закомалдин М. Г.**
Члены комиссии: Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных линий, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций **Воронин М.А.**,
Старший диспетчер предприятия сетей **Дорогов А.В.**
Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий **Сухов С.Ю.**,
Начальник ПТО **Голубева Е.С.**,

Действовала с 25 декабря 2024 г. по 10 марта 2026 г. на основании приказа №135 от 25.12.2024 г. и выполнила техническое освидетельствование электрооборудования РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, силового трансформатора ТМА-400/6, 400 кВА, № 17079, в ТП-101.

2. Комиссией проведён осмотр ТП и рассмотрены следующие материалы:
2.1. Паспорт ТП-101.
2.2. Протоколы испытаний.
2.3. Технический отчёт № РЭС-59-12/16-0633 о проведении технического освидетельствования здания ТП-101.

3. Комиссия установила следующее:
3.1. Электрооборудование РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, силовой трансформатор находятся в удовлетворительном состоянии.
3.2. Электрооборудование РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, силовой трансформатор отвечают требованиям эксплуатационной документации, не имеет дефектов, препятствующих дальнейшей работе и может эксплуатироваться без ограничений и дополнительных технических мероприятий до следующего технического освидетельствования.
3.3. РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, силовой трансформатор находятся в одном помещении и не разднены перегородками.

4. Очередное техническое освидетельствование здания ТП, электрооборудования РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, силового трансформатора необходимо провести не позднее 10 марта 2031.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный
Члены комиссии:


Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных линий, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций


Старший диспетчер предприятия сетей

Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий

Начальник ПТО

 **Закомалдин М. Г.**
 **Воронин М. А.**
 **Дорогов А.В.**
 **Сухов С. Ю.**
 **Голубева Е.С.**



 Голубева Е.С.



УТВЕРЖДАЮ

Начальник РЭС г. Гусь-Хрустальный

С. М. Смирнов
10 марта 2026 г.

АКТ №5

технического освидетельствования

Кабельная линия 0,4 кВ ТП-42 – дом №11 по ул. Чайковского.
г. Гусь-Хрустальный

1. Комиссия в составе:

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный **Закомалдин М. Г.**

Члены комиссии: Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных линий,
распределительных пунктов и трансформаторных подстанций **Воронин М.А.**,
Старший диспетчер предприятия сетей **Дорогов А.В.**
Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий **Сухов С.Ю.**,
Начальник ПТО **Голубева Е.С.**,

Действовала с 25 декабря 2024 г. по 10 марта 2026 г. на основании приказа №135 от 25.12.2024 г. и выполнила техническое освидетельствование кабельной линии 0,4 кВ ТП-42 – дом №11 по ул. Чайковского.

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

- 2.1. Паспорт кабельной линии 0,4 кВ ТП-42 – дом №11 по ул. Чайковского.
- 2.2. Протоколы испытаний.

3. Комиссия установила следующее:

- 3.1. Кабельная линия 0,4 кВ ТП-42 – дом №11 по ул. Чайковского находится в критическом состоянии (Неполнофазный режим).

4. Выполнить замену КЛ 0,4 кВ ТП-42 – дом №11 по ул. Чайковского в рамках инвестиционной программы 2026 года.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный

 **Закомалдин М. Г.**

Члены комиссии:

Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных
линий, распределительных пунктов и трансформаторных
подстанций

 **Воронин М. А.**

Старший диспетчер предприятия сетей

 **Дорогов А.В.**

Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий

Сухов С. Ю.

Начальник ПТО

 Голубева Е.С.



УТВЕРЖДАЮ
Начальник РЭС г. Гусь-Хрустальный

С. М. Смирнов
10 марта 2026 г.

Акт №6

технического освидетельствования

Кабельная линия 0,4 кВ ТП-35 – дом №35 по Теплицкому проспекту.
г. Гусь-Хрустальный

1. Комиссия в составе:

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный **Закомалдин М. Г.**

Члены комиссии: Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных линий,
распределительных пунктов и трансформаторных подстанций **Воронин М.А.,**
Старший диспетчер предприятия сетей **Дорогов А.В.**
Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий **Сухов С.Ю.,**
Начальник ПТО **Голубева Е.С.,**

Действовала с 25 декабря 2024 г. по 10 марта 2026 г. на основании приказа №135 от 25.12.2024 г. и выполнила техническое освидетельствование кабельной линии 0,4 кВ ТП-35 – дом №35 по Теплицкому проспекту.

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

- 2.1. Паспорт кабельной линии 0,4 кВ ТП-35 – дом №35 по Теплицкому проспекту.
- 2.2. Протоколы испытаний.

3. Комиссия установила следующее:

3.1. Кабельная линия 0,4 кВ ТП-35 – дом №35 по Теплицкому проспекту находится на повреждении и восстановлению не подлежит (дом №35 по Теплицкому проспекту запитан по временной схеме).

4. Выполнить замену КЛ 0,4 кВ ТП-35 – дом №35 по Теплицкому проспекту в рамках инвестиционной программы 2026 года.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный

 **Закомалдин М. Г.**

Члены комиссии:

Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных
линий, распределительных пунктов и трансформаторных
подстанций

 **Воронин М. А.**

Старший диспетчер предприятия сетей

 **Дорогов А.В.**

Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий

 **Сухов С. Ю.**

Начальник ПТО

 **Голубева Е.С.**



Начальник РЭС г. Гусь-Хрустальный

С. М. Смирнов
10 марта 2026 г.

АКТ №7

технического освидетельствования

Кабельная линия 0,4 кВ ТП-101 – дом №21 по ул. Курловская.
г. Гусь-Хрустальный

1. Комиссия в составе:

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный **Закомалдин М. Г.**

Члены комиссии: Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных линий, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций **Воронин М.А.**,
Старший диспетчер предприятия сетей **Дорогов А.В.**
Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий **Сухов С.Ю.**,
Начальник ПТО **Голубева Е.С.**,

Действовала с 25 декабря 2024 г. по 10 марта 2026 г. на основании приказа №135 от 25.12.2024 г. и выполнила техническое освидетельствование кабельной линии 0,4 кВ ТП-101 – дом №21 по ул. Курловская.

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

2.1. Паспорт кабельной линии 0,4 кВ ТП-101 – дом №21 по ул. Курловская.

2.2. Протоколы испытаний.

3. Комиссия установила следующее:

3.1. Кабельная линия 0,4 кВ ТП-101 – дом №21 по ул. Курловская находится в критическом состоянии (повреждён «0»).

4. Выполнить замену КЛ 0,4 кВ ТП-101 – дом №21 по ул. Курловская в рамках инвестиционной программы 2026 – 2029 года.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный

Закомалдин М. Г.

Члены комиссии:

Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных
линий, распределительных пунктов и трансформаторных
подстанций

Воронин М. А.

Старший диспетчер предприятия сетей


Дорогов А.В.

Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий

Сухов С., Ю.

Начальник ПТО

Голубева Е.С.



 Голубева Е.С.



УТВЕРЖДАЮ

Начальник РЭС г. Гусь-Хрустальный

С. М. Смирнов
10 марта 2026 г.

Акт №9

технического освидетельствования

Кабельная линия 0,4 кВ ТП-95 – дом №30 по ул. Ломоносова.
г. Гусь-Хрустальный

1. Комиссия в составе:

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный **Закомалдин М. Г.**

Члены комиссии: Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных линий, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций **Воронин М.А.**,
Старший диспетчер предприятия сетей **Дорогов А.В.**
Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий **Сухов С.Ю.**,
Начальник ПТО **Голубева Е.С.**,

Действовала с 25 декабря 2024 г. по 10 марта 2026 г. на основании приказа №135 от 25.12.2024 г. и выполнила техническое освидетельствование кабельной линии 0,4 кВ ТП-95 – дом №30 по ул. Ломоносова.

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

2.1. Паспорт кабельной линии 0,4 кВ ТП-95 – дом №30 по ул. Ломоносова.

2.2. Протоколы испытаний.

3. Комиссия установила следующее:

3.1. Кабельная линия 0,4 кВ ТП-95 – дом №30 по ул. Ломоносова на повреждении и восстановлению не подлежит (дом №30 по ул. Ломоносова запитан по временной схеме)

4. Выполнить замену КЛ 0,4 кВ ТП-95 – дом №30 по ул. Ломоносова в рамках инвестиционной программы 2026 года.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный

Закомалдин М. Г.

Члены комиссии:

Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных линий, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций

Воронин М. А.

Старший диспетчер предприятия сетей

Дорогов А.В.

Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий

Сухов С. Ю.

Начальник ПТО

Голубева Е.С.



УТВЕРЖДАЮ

Начальник РЭС г. Гусь-Хрустальный

С. М. Смирнов
11 марта 2026 г.

Акт №10

технического освидетельствования

Кабельная линия 0,4 кВ ТП-19 – дом №19 по ул. Красноармейская.
г. Гусь-Хрустальный

1. Комиссия в составе:

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный **Закомалдин М. Г.**

Члены комиссии: Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных линий, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций **Воронин М.А.**,
Старший диспетчер предприятия сетей **Дорогов А.В.**
Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий **Сухов С.Ю.**,
Начальник ПТО **Голубева Е.С.**

Действовала с 25 декабря 2024 г. по 11 марта 2026 г. на основании приказа №135 от 25.12.2024 г. и выполнила техническое освидетельствование кабельной линии 0,4 кВ ТП--19 – дом №19 по ул. Красноармейская.

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

- 2.1. Паспорт кабельной линии 0,4 кВ ТП--19 – дом №19 по ул. Красноармейская.
- 2.2. Протоколы испытаний.

3. Комиссия установила следующее:

3.1. Кабельная линия 0,4 кВ ТП--19 – дом №19 по ул. Красноармейская находится в критическом состоянии (Неполнофазный режим).

4. Выполнить замену КЛ 0,4 кВ ТП--19 – дом №19 по ул. Красноармейская в рамках инвестиционной программы 2026.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный

Закомалдин М. Г.

Члены комиссии:

Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных линий, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций

Воронин М. А.

Старший диспетчер предприятия сетей

Дорогов А.В.

Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий

Сухов С. Ю.

Начальник ПТО

Голубева Е.С.



УТВЕРЖДАЮ

Начальник РЭС г. Гусь-Хрустальный

С. М. Смирнов
11 марта 2026 г.

Акт №11

технического освидетельствования
Кабельная линия 0,4 кВ ТП-25 – дом №5а по ул. Революции,
г. Гусь-Хрустальный

1. Комиссия в составе:

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный **Закомалдин М. Г.**

Члены комиссии: Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных линий,
распределительных пунктов и трансформаторных подстанций **Воронин М.А.,**
Старший диспетчер предприятия сетей **Дорогов А.В.**
Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий **Сухов С.Ю.,**
Начальник ПТО **Голубева Е.С.,**

Действовала с 25 декабря 2024 г. по 11 марта 2026 г. на основании приказа №135 от 25.12.2024 г. и
выполнила техническое освидетельствование кабельной линии 0,4 кВ ТП-25 – дом №5а по ул. Революции.

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

- 2.1. Паспорт кабельной линии 0,4 кВ ТП-25 – дом №5а по ул. Революции.
- 2.2. Протоколы испытаний.

3. Комиссия установила следующее:

3.1. Кабельная линия 0,4 кВ ТП-25 – дом №5а по ул. Революции находится в критическом состоянии
(Неполнофазный режим).

4. Выполнить замену КЛ 0,4 кВ ТП-25 – дом №5а по ул. Революции в рамках инвестиционной
программы 2026 года.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный

 **Закомалдин М. Г.**

Члены комиссии:

Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных
линий, распределительных пунктов и трансформаторных
подстанций

 **Воронин М. А.**

Старший диспетчер предприятия сетей


 **Дорогов А.В.**

Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий

 **Сухов С. Ю.**

Начальник ПТО

 **Голубева Е.С.**



технического освидетельствования
Кабельная линия 0,4 кВ ТП-2 – ЦТП ул. Орловская, 28.
г. Гусь-Хрустальный

- Члены комиссии: Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных линий, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций **Воронин М.А.**,
Старший диспетчер предприятия сетей **Дорогов А.В.**
Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий **Сухов С.Ю.**,
Начальник ПТО **Голубева Е.С.**,

Начальник ПТО

Голубева Е.С.



УТВЕРЖДАЮ

Начальник РЭС г. Гусь-Хрустальный

С. М. Смирнов
11 марта 2026 г.

Акт №13
технического освидетельствования
Воздушная линия 0,4 кВ от ТП-38.
г. Гусь-Хрустальный

1. Комиссия в составе:

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный **Закомалдин М. Г.**

Члены комиссии: Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных линий, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций **Воронин М.А.**,
Старший диспетчер предприятия сетей **Дорогов А.В.**
Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий **Сухов С.Ю.**,
Начальник ПТО **Голубева Е.С.**,

Действовала с 25 декабря 2024 г. по 11 марта 2026 г. на основании приказа №135 от 25.12.2024 г. и выполнила техническое освидетельствование воздушной линии 0,4 кВ от ТП-38.

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

- 2.1. Паспорт воздушной линии 0,4 кВ от ТП-38.
- 2.2. Протоколы испытаний.

3. Комиссия установила следующее:

- 3.1. Воздушная линия 0,4 кВ от ТП-38, имеет большую протяжённость.
- 3.2. Сечение провода воздушной линии 0,4 кВ от ТП-38, не соответствует потребляемым нагрузкам.
- 3.3. 19 опор нуждаются в замене.

4. Выполнить замену воздушной линии 0,4 кВ от ТП-38 в рамках инвестиционной программы 2028 года.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный

Закомалдин М. Г.

Члены комиссии:

Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных линий, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций

Воронин М. А.

Старший диспетчер предприятия сетей

Дорогов А.В.

Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий

Сухов С. Ю.

Начальник ПТО

Голубева Е.С.



УТВЕРЖДАЮ
Начальник РЭС г. Гусь-Хрустальный

С. М. Смирнов
11 марта 2026 г.

Акт №14

технического освидетельствования

Воздушная линия 0,4 кВ от ТП-49.

г. Гусь-Хрустальный

1. Комиссия в составе:

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный **Закомалдин М. Г.**

Члены комиссии: Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных линий, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций **Воронин М.А.**,
Старший диспетчер предприятия сетей **Дорогов А.В.**
Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий **Сухов С.Ю.**,
Начальник ПТО **Голубева Е.С.**

Действовала с 25 декабря 2024 г. по 11 марта 2026 г. на основании приказа №135 от 25.12.2024 г. и выполнила техническое освидетельствование воздушной линии 0,4 кВ от ТП-49.

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

2.1. Паспорт воздушной линии 0,4 кВ от ТП-49.

2.2. Протоколы испытаний.

3. Комиссия установила следующее:

3.1. Воздушная линия 0,4 кВ от ТП-49, имеет большую протяжённость.

3.2. Сечение провода воздушной линии 0,4 кВ от ТП-49, не соответствует потребляемым нагрузкам.

3.3. Низкое качество напряжения в конце линии (ул. Брагина).

3.4. 14 опор нуждаются в замене.

4. Выполнить замену воздушной линии 0,4 кВ от ТП-49 в рамках инвестиционной программы 2029 года.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный


Закомалдин М. Г.

Члены комиссии:


Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных линий, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций


Воронин М. А.

Старший диспетчер предприятия сетей


Дорогов А.В.

Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий


Сухов С. Ю.

Начальник ПТО


Голубева Е.С.



УТВЕРЖДАЮ
Начальник РЭС г. Гусь-Хрустальный
С. М. Смирнов
11 марта 2026 г.

Акт №15
технического освидетельствования
Воздушная линия 0,4 кВ от ТП-25.
г. Гусь-Хрустальный

1. Комиссия в составе:

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный **Закомалдин М. Г.**

Члены комиссии: Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных линий, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций **Воронин М.А.,**
Старший диспетчер предприятия сетей **Дорогов А.В.**
Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий **Сухов С.Ю.,**
Начальник ПТО **Голубева Е.С.,**

Действовала с 25 декабря 2024 г. по 11 марта 2026 г. на основании приказа №135 от 25.12.2024 г. и выполнила техническое освидетельствование воздушной линии 0,4 кВ от ТП-25.

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:

2.1. Паспорт воздушной линии 0,4 кВ от ТП-25.

2.2. Протоколы испытаний.

3. Комиссия установила следующее:

3.1. Воздушная линия 0,4 кВ от ТП-25, имеет большую протяжённость.

3.2. Сечение провода воздушной линии 0,4 кВ от ТП-25, не соответствует потребляемым нагрузкам.

3.3. Низкое качество напряжения в конце линии (ул. К. Маркса, 25).

3.4. 26 опор нуждаются в замене.

4. Выполнить замену воздушной линии 0,4 кВ от ТП-49 в рамках инвестиционной программы 2029 года.

Председатель: Главный инженер РЭС г. Гусь-Хрустальный

 **Закомалдин М. Г.**

Члены комиссии:

Старший мастер участка эксплуатации и ремонта кабельных линий, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций

 **Воронин М. А.**

Старший диспетчер предприятия сетей

 **Дорогов А.В.**

Мастер участка по эксплуатации и ремонту воздушных линий

 **Сухов С. Ю.**

Начальник ПТО

 **Голубева Е.С.**