Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
за год 2024

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2024 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с [illegible] Приказ Министерства ЖКХ ВО от 16.09.2024 № 94
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

			Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о присоединении	Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощности в эксплуатацию в 2024															Отклонение от плановых показателей 2024 года							Причины отклонений
				План							Факт															
				МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км ЛЭП	МВт	Другое	Дата ввода объекта, дд.мм.гг	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км ЛЭП	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км ЛЭП	МВт	Другое	
1	2	3	4	7.4.3	7.4.4			7.4.5	7.4.6	7.4.7		7.4.3	7.4.4			7.4.5	7.4.6	7.4.7	7.10.3	7.10.4			7.10.5	7.10.6	7.10.7	9
0	**ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:**	-	-	**8,73**	**нд**	**8,91**	**нд**	**19,76**	**нд**	**29**	-	**9,19**	**нд**	**10,63**	**нд**	**22,77**	**нд**	**31**	**0,46**	**-**	**1,72**	**-**	**3,02**	**-**	**2**	
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	-	6,57	нд	8,91	нд	8,21	нд	14	-	6,38	нд	10,63	нд	9,21	нд	16	- 0,19	-	1,72	-	1,01	-	2,00	
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики	Г	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	-	-	-	-	-	
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	-	2,16	нд	нд	нд	11,55	нд	4	-	2,81	нд	нд	нд	13,56	нд	4	0,65	-	-	-	2,01	-	-	
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации	Г	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	0	0	0	0	0	
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	11	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1	[illegible]		-	8,73	нд	8,91	нд	19,76	нд	29,00	-	9,19	нд	10,63	нд	22,77	нд	31,00	0,46	-	1,72	-	3,02	-	0	
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	Г	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	Г	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт	Г	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт	Г	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:	Г	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.1	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:	Г	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.2	Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:	Г	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:	Г	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии	Г	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии	Г	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.1	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии	Г	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.2	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии	Г	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.2	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии	Г	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии	Г	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов	Г	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического	Г	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	Г	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение	Г	-	6,57	нд	8,91	нд	8,21	нд	14	-	6,38	нд	10,63	нд	9,21	нд	16	- 0,19	-	1,72	-	1,01	-	2,00	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	-	6,57	нд	нд	нд	нд	нд	13	-	6,38	нд	нд	нд	нд	нд	13	- 0,19	-	-	-	-	-	0	
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных	Г	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	-	6,57	нд	нд	нд	нд	нд	13	-	6,38	нд	нд	нд	нд	нд	13	- 0,19	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.2	Реконструкция трансформаторных подстанций и распределительных пунктов	Г	-	6,57	нд	нд	нд	нд	нд	13	-	6,38	нд	нд	нд	нд	нд	13	- 0,19	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-163, ул.Николо-Галейская, д.1 (Владимир) 1 шт	ЭN232702_14	-	0,40	нд	нд	нд	нд	нд	1	**01.12.2024**	0,40	нд	нд	нд	нд	нд	1	-	-	-	-	-	-	0	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-272, ул.Чайковского, д.34а (Владимир) 1 шт	ЭN232702_15	-	0,50	нд	нд	нд	нд	нд	1	**01.12.2024**	0,25	нд	нд	нд	нд	нд	1	- 0,25	-	-	-	-	-	0	работы проводились по реконструкции здания
1.2.1.2	Реконструкция ТП-222 ул.Завадского, д.15 (Владимир) 1 шт	ЭN232702_16	-	0,80	нд	нд	нд	нд	нд	1	**01.12.2024**	0,80	нд	нд	нд	нд	нд	1	-	-	-	-	-	-	0	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-223 ул.Василисина, д.14б (Владимир) 1 шт	ЭN232702_17	-	1,26	нд	нд	нд	нд	нд	1	**01.12.2024**	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	1	- 1,26	-	-	-	-	-	0	работы проводились по реконструкции здания
1.2.1.2	Реконструкция ТП-213 пр-т Строителей, д.10 (Владимир) 1 шт	ЭN232702_18	-	0,80	нд	нд	нд	нд	нд	1	**01.12.2024**	0,80	нд	нд	нд	нд	нд	1	-	-	-	-	-	-	0	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-198 пр-т Строителей, д.16б (Владимир) 1 шт	ЭN232702_19	-	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0	**нд**	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0	-	-	-	-	-	-	0	ПСД
1.2.1.2	Реконструкция ТП-54 ул.Пригородная, д.19б, мкр. Семязино (Владимир) 1 шт	ЭN232702_20	-	0,16	нд	нд	нд	нд	нд	1	**01.11.2024**	0,16	нд	нд	нд	нд	нд	1	-	-	-	-	-	-	0	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-192 ул.Чайковского, д.34а (Владимир) 1 шт	ЭN232702_21	-	0,80	нд	нд	нд	нд	нд	1	**01.12.2024**	1,26	нд	нд	нд	нд	нд	1	0,46	-	-	-	-	-	0	
1.2.1.2	Строительство новой КТП ул.Всесвятская в районе д.29, мкр.Юрьевец (Владимир) 1 шт	ЭN232702_83	-	0,40	нд	нд	нд	нд	нд	1	**01.12.2024**	0,40	нд	нд	нд	нд	нд	1	-	-	-	-	-	-	0	
1.2.1.2	Строительство новой КТП ул.Всесвятская в районе д.17а, мкр.Юрьевец (Владимир) 1 шт	ЭN232702_84	-	0,40	нд	нд	нд	нд	нд	1	**01.12.2024**	0,40	нд	нд	нд	нд	нд	1	-	-	-	-	-	-	0	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-37 г. Лакинск (Собинка) 1 шт	ЭN232702_22		0,40	нд	нд	нд	нд	нд	1	**01.12.2024**	0,40	нд	нд	нд	нд	нд	1	-	-	-	-	-	-	0	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-26 г. Лакинск (Собинка) 1 шт	ЭN232702_24		0,40	нд	нд	нд	нд	нд	1	**01.12.2024**	1,26	нд	нд	нд	нд	нд	1	0,86	-	-	-	-	-	0	
1.2.1.2	ПС 35/10 кВ г. Лакинск (Собинка) 1 шт	ЭN232702_13		0,00	нд	нд	нд	нд	нд	1	**01.12.2024**	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	1	-	-	-	-	-	-	0	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-143, ТП-71 (Ковров) 1 шт	ЭN232702_26		0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0	**нд**	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0	-	-	-	-	-	-	0	ПСД
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-13 (Камешково) 1 шт	ЭN232702_27		0,25	нд	нд	нд	нд	нд	1	**01.12.2024**	0,25	нд	нд	нд	нд	нд	1	-	-	-	-	-	-	0	
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	-	нд	нд	8,91	нд	8,21	нд	нд	-	нд	нд	10,63	нд	9,21	нд	нд	-	-	-	-	-	-	0	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	-	нд	нд	8,91	нд	8,21	нд	нд	-	нд	нд	10,63	нд	9,21	нд	нд	-	-	1,72	-	1,01	-	-	
1.2.2.1	Строительство кабельных линий напряжением 0,4 кВ взамен существующих	Г	-	нд	нд	0,00	нд	1,16	нд	нд	-	нд	нд	0,00	нд	0,52	нд	нд	-	-	-	-	- 0,64	-	-	
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ (Гусь-Хрустальный) 5,406 км	ЭN232704_01	-	нд	нд	нд	нд	1,16	нд	нд	**01.10.2024**	нд	нд	нд	нд	0,52	нд	нд	-	-	-	-	- 0,64	-	0	оптимизация трассы
1.2.2.1	Строительство кабельных линий напряжением 6-10 кВ взамен существующих	Г	-	нд	нд	нд	нд	7,05	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	8,70	нд	нд	-	-	-	-	1,65	-	0	
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир) 22,95 км	ЭN232704_01	-	нд	нд	нд	нд	5,64	нд	нд	**01.09.2024 01.12.2024**	нд	нд	нд	нд	6,28	нд	нд	-	-	-	-	0,64	-	0	Изменение прохождения трассы
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Судогда, Собинка, Юрьев-Польский, Петушки, Гусь-Хрустальный, Киржач, Ковров,	ЭN232704_28	-	нд	нд	нд	нд	1,41	нд	нд	**01.12.2024**	нд	нд	нд	нд	2,41	нд	нд	-	-	-	-	1,01	-	0	Изменение прохождения трассы
1.2.2.1	Строительство воздушных линий напряжением 0,4 кВ взамен	Г	-	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	-	-	-	-	-	-	0	
1.2.2.1	Строительство воздушных линий напряжением 6-10 кВ взамен существующих	Г	-	нд	нд	8,91	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	10,63	нд	нд	нд	нд	-	-	1,72	-	-	-	-	
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-6 кВ от РП-4 (ф. 602, ф. 605, ф.606) п.Гусевский (Гусь-Хрустальный)	ЭN232706_03	-	нд	нд	5,10	нд	нд	нд	нд	**01.12.2024**	нд	нд	6,99	нд	нд	нд	нд	-	-	1,89	-	-	-	0	Изменение прохождения трассы
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10 кВ ТП-1-ТП-18 (Собинка) 1,942 км	ЭN232706_05	-	нд	нд	1,94	нд	нд	нд	нд	**01.09.2024**	нд	нд	1,53	нд	нд	нд	нд	-	-	- 0,41	-	-	-	0	Изменение прохождения
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.607 ПС "Мстера" (Вязники) 1,867 км	ЭN232706_06	-	нд	нд	1,87	нд	нд	нд	нд	**01.10.2024**	нд	нд	2,11	нд	нд	нд	нд	-	-	0,24	-	-	-	0	Изменение прохождения трассы
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	-	-	-	-	-	-	0	
1.2.2.2	Реконструкция и строительство сетей (Радужный) 4 км	ЭN232715		нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	**01.12.2024**	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1								
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	-	-	-	-	0	
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	0	0	0	0	2	
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Г	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.3.3	«Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»	Г	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3.4	«Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»	Г	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3.5	«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2	0	0	0	0	0	0	2,00	
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Владимир)	ЭN232707_01	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	**29.11.2024 01.12.2024**	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	0	0	0	0	0	0	1,00	
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Судогда)	ЭN232707_02	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	**01.12.2024**	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	0	0	0	0	0	0	1,00	
1.2.3.6	«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Г	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.3.7	«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»	Г	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3.8	«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ	Г	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики	Г	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:	Г	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	-	-	-	-	0	
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	-	-	-	-	-	
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	-	2,16	нд	нд	нд	11,55	нд	4	-	2,81	нд	нд	нд	13,56	нд	4	0,65	0	-	0	2,01	0	-	
1.4.1	Строительство трансформаторных подстанций и	Г	-	2,16	нд	нд	нд	нд	нд	4	-	2,81	нд	нд	нд	нд	нд	4	0,65	-	-	-	-	-	-	
1.4.1	Строительство КТП ул.Свободы (Юрьев-Польский) 1 шт	ЭN232708_06	-	0,40	нд	нд	нд	нд	нд	1	01.12.2024	0,40	нд	нд	нд	нд	нд	1	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.1	Строительство КТП ул.Павловского (Ковров) 1 шт	ЭN232708_07	-	0,25	нд	нд	нд	нд	нд	1	01.12.2024	0,16	нд	нд	нд	нд	нд	1	- 0,09	-	-	-	-	-	-	
1.4.1	Строительство ЦРП-4 (Ковров) 1 шт	ЭN232708_09	-	1,26	нд	нд	нд	нд	нд	1	01.12.2024	2,00	нд	нд	нд	нд	нд	1	0,74	-	-	-	-	-	-	
1.4.1	Строительство КТП и сетей в мкр. Озерное (Кольчугино) 1 шт	ЭN232708_16	-	0,25	нд	нд	нд	нд	нд	1	01.11.2024	0,25	нд	нд	нд	нд	нд	1	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.2	Строительство кабельных линий напряжением 6-10 кВ	Г	-	нд	нд	нд	нд	11,55	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	13,56	нд	нд	-	-	-	-	2,01	-	0	
1.4.2	Разработка ПСД (Владимир)	ЭN232709_0	-	нд	нд	нд	нд	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	нд	нд	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.2	Реконструкция и строительство сетей в п.Городищи (Петушки) 0,6 км	ЭN232709_26	-	нд	нд	нд	нд	0,60	нд	нд	01.12.2024	нд	нд	нд	нд	1,34	нд	нд	-	-	-	-	0,74	-	0	Увеличение объемов работ, изменение прохождения трассы
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ от ТП-62 до КТП ул.Павловского (Ковров) 1,65 км	ЭN232709_27	-	нд	нд	нд	нд	1,65	нд	нд	01.12.2024	нд	нд	нд	нд	1,63	нд	нд	-	-	-	-	- 0,02	-	0	
1.4.2	Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-5-КТП-209-ТП-238 мкр. им. Чапаева (Ковров) 2 км	ЭN232709_08	-	нд	нд	нд	нд	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	нд	нд	-	-	-	-	-	-	0	ПСД
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-13 (Камешково) 1,3 км	ЭN232709_09	-	нд	нд	нд	нд	1,30	нд	нд	01.12.2024	нд	нд	нд	нд	1,25	нд	нд	-	-	-	-	- 0,05	-	0	
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Кольчугино" до ЦРП-3 (Кольчугино) 8 км	ЭN232709_10	-	нд	нд	нд	нд	8,00	нд	нд	01.12.2024	нд	нд	нд	нд	9,34	нд	нд	-	-	-	-	1,34	-	0	Изменение прохождения трассы
1.4.3	Строительство воздушных линий напряжением 6-10 кВ	Г	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	-	-	-	-	0	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	11	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	11	-	-	-	-	-	-	0	оптимизация трассы
1.6	Приобретение спецавтотранспорта	Г	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	11	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	11	-	-	-	-	-	-	0	
1.6	Приобретение спецавтотранспорта	Г	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	11	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	11	-	-	-	-	-	-	0	
1.6	Приобретение бортового автомобиля 3 шт	ЭN232711_12	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	**29.05.2024**	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	0	0	0	0	0	0	0	
1.6	Приобретение грузопассажирского фургона (Газель) 18 шт	ЭN232711_04	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	5	**29.05.2024 31.07.2024**	нд	нд	нд	нд	нд	нд	5	0	0	0	0	0	0	0	
1.6	Приобретение автоподъемника 12 шт	ЭN232711_05	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	**28.06.2024**	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	0	0	0	0	0	0	0	
1.6	Приобретение бурильно-крановой машины на базе	ЭN232711_06	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	**26.04.2024**	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	0	0	0	0	0	0	0	
1.6	Приобретение Бортового автомобиля с крано-манипуляторной установкой 1	ЭN232711_13	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	**28.08.2024**	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	0	0	0	0	0	0	0	
1.6	Приобретение ОС свыше 100 т.р.	ЭN232712	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	**нд**	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	0	0	0	0	0	0	0	
1.6	Реконструкция производственных баз	ЭN232714	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	**31.10.2024**	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	0	0	0	0	0	0	0	